

3.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2022

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Proyectado	Avance	Avance Porcentual
Vincular al municipio de Valledupar al PDA.	N/A	Valledupar	Realizar los trámites pertinentes para dar a conocer las bondades de estar vinculado al PDA y la vinculación al municipio de Valledupar al PDA	0	Vinculación del Municipio al PDA	Lograr la vinculación del municipio al PDA	Se hicieron todas la gestiones para la vinculación del municipio de Valledupar al PDA, sin embargo no se logró para la vigencia 2022 la firma del convenio.	0%
Obtener la aprobación del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios vigencia 2022	COMPONENTE ASEGURAMIENTO	La Jagua de Ibirico, La Paz, Rio de Oro, San Alberto y comunidades indígenas	Plan de Aseguramiento: Implementación de la fase III (puesta en marcha de la estrategia definida en la fase II). Seguimiento y evaluación en 4 municipios: \$791.750.000 Seguimiento y evaluación en 3 comunidades indígenas: \$180.000.000 SIASAR: \$125.000.000 PACA: \$200.000.000	\$ 1.310.750.000	Plan de aseguramiento aprobado así: Implementación Fase III SIASAR PACA	1 Plan de Aseguramiento aprobado capítulo 2022	El 16 de Noviembre de 2022 se obtuvo el concepto favorable del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua - PACA, se trabajó en el documento de SIASAR, el cual fue enviado para revisión y se atendieron las observaciones realizadas por el MVCT, sin embargo con el documento del Plan de Aseguramiento no se logró avanzar en su aprobación por lo que los documentos con concepto no pudieron ser llevados de manera individual al Comité Directivo para su aprobación, ya que la bolsa fue aprobada en Comité N. 38 como un todo.	0%
Obtener la aprobación del Plan de Gestión Social vigencia 2022	COMPONENTE SOCIAL	Municipios vinculados al PDA	Plan de Gestión Social: Línea de capacitación: \$34.160.000 Línea de comunicación: \$21.000.000 Línea de participación ciudadana: \$4.840.000	\$ 60.000.000	Línea de capacitación Línea de participación ciudadana Línea de comunicación	1. Plan de Gestión Social aprobado capítulo 2022	Se logró la aprobación del Plan de Gestión Social mediante Comité Directivo N. 38 del 16 de marzo de 2022, sin embargo este no pudo ser ejecutado y los recursos fueron trasladados para el capítulo 2023.	100%
Obtener concepto favorable del plan ambiental	COMPONENTE AMBIENTAL	Municipios vinculados al PDA	Plan Ambiental PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL: \$325.000.000 CONSERVACIÓN: \$7.781.534.601 SANEAMIENTO BÁSICO: \$16.483.566.005	\$ 24.590.100.606	Plan Ambiental capítulo 2022 aprobado	1 Plan Ambiental para la capítulo 2022 aprobado	Se logró concepto de viabilidad del Plan Ambiental del PDA Cesar para la vigencia 2021-2023, el día 14 de marzo de 2022 por valor de \$24.590.100.606 y fue aprobado en el Comité Directivo N. 38 del 16 de marzo de 2022.	100%
Obtener concepto favorable del plan de Gestión de Riesgo Sectorial	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	Municipios vinculados al PDA	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial que incluye los siguientes componentes: CONOCIMIENTO DEL RIESGO REDUCCIÓN DEL RIESGO MANEJO DEL DESASTRE	\$ 6.094.550.000	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial capítulo 2022 aprobado	1 Plan de Gestión del Riesgo Sectorial aprobado capítulo 2022	Se logró la obtención del concepto de aprobación del PGR del PDA Cesar por parte de la Dirección de Política y Regulación del MVCT, el día 16 de noviembre de 2022, sin embargo no alcanzó a ser llevado a Comité Directivo para su aprobación, por lo que los recursos fueron trasladados al Capítulo 2023.	0%
Lograr los conceptos técnicos favorables y/o la Viabilización de Proyectos de infraestructura de AAA ante los respectivos mecanismos de evaluación de proyectos y de acuerdo a los recursos disponibles y por gestionar	ACUEDUCTO	Valledupar	Optimización del Sistema de Acueducto en el corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar, departamento del Cesar.	\$ 10.495.991.966	Numero de Proyectos de infraestructura de Acueducto, y Alcantarillado con Concepto Técnico Favorables y/o Viabilizados	7 conceptos técnicos favorables y/o viabilizados de proyectos de infraestructura en Acueducto y alcantarillado	El proyecto fue viabilizado por el OCAD PAZ, mediante acuerdo N. 42 del 23 de septiembre de 2020 con el municipio de Valledupar como ejecutor. El municipio suscribió convenio interadministrativo con Aguas del Cesar para que se ejecutara el proyecto el 15 de septiembre de 2021 con firma de acta de inicio el 14 de febrero de 2022.	100%
		Bosconia	Optimización y ampliación del sistema de tratamiento de agua potable del municipio de Bosconia, departamento del Cesar - fase I	\$ 13.804.782.597			En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 02 de 2022 del 21 de junio de 2022, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%
		Codazzi	Construcción y/o optimización del sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi Etapa II departamento del Cesar	\$ 49.991.602.211			Mediante Oficio con radicado 2021EE0132703 del 12 de noviembre de 2021 se obtuvo la viabilidad del proyecto por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial.	100%
		Bosconia	construcción de la planta de tratamiento de agua potable – ptap del municipio de bosconia, departamento del Cesar Fase II	\$ 15.219.588.600			Este proyecto recibió concepto de viabilidad del departamento del Cesar el día 30 de septiembre de 2022	100%
		Curumaní	Suministro e instalación de micromedidores en el casco urbano del municipio de Curumaní, departamento del Cesar	\$ 5.183.634.778			Este proyecto fue viabilizado mediante Comité Técnico Departamental para la evaluación, viabilización y aprobación de proyectos N. 01 de 2022 de fecha 20 de abril de 2022.	100%
		Codazzi	construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de casacará, etapa II, municipio de agustín codazzi, departamento del Cesar	\$ 1.100.000.000			Este proyecto se encuentra en estructuración y no alcanzó a ser presentado en Comité para su aprobación y viabilización.	0%
		Aguachica	Optimización y ampliación del sistema de tratamiento de agua potable Fase I del municipio de Aguachica, departamento del Cesar - fase I	\$ 10.499.837.329			El Municipio de Aguachica emitió concepto de priorización y aprobación de este proyecto mediante documento de aprobación del SGR el 1 de octubre de 2021 y mediante Convenio Interadministrativo CI-AG-005 de 2021 se designó a Aguas del Cesar como ejecutores del proyecto.	100%
		Aguachica	Ampliación de la capacidad de almacenamiento del acueducto urbano del municipio de Aguachica, Cesar	\$ 12.294.213.085			Mediante Resolución N. 15 de SGR del municipio de Aguachica del 26 de agosto de 2022 se dio viabilidad al proyecto.	100%
		Valledupar	Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de Atanquez, municipio de Valledupar, Cesar	\$ 13.020.757.173			Este proyecto se encuentra en estructuración y no alcanzó a ser presentado en Comité para su aprobación y viabilización.	0%
		Gamarra	Construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de palenquillo municipio de Gamarra, departamento del Cesar	\$ 7.000.000.000			Este proyecto se encuentra en estructuración y no alcanzó a ser presentado en Comité para su aprobación y viabilización.	0%
Lograr los conceptos técnicos favorables y/o viabilización de proyectos de preinversión	ALCANTARILLADO	Bosconia	Estudios y diseños para la elaboración del Plan Maestro de alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio de Bosconia - departamento del Cesar Gov. \$648.568.494,85 Mcpio: \$72.063.166,15	\$ 720.631.661	Numero de Proyectos de preinversión con Concepto Técnico Favorables y/o Viabilizados	1 concepto técnico favorable y/o viabilizado de proyectos de preinversión	Este proyecto fue viabilizado mediante Comité Técnico Departamental para la evaluación, viabilización y aprobación de proyectos N. 01 de 2022 de fecha 20 de abril de 2022.	100%
				\$ 139.331.039.400				
Lograr contratación de Proyectos de Infraestructura de AAA	ACUEDUCTO	Pelaya	Optimización del Sistema de Acueducto del corregimiento de San Bernardo, municipio de Pelaya, departamento del Cesar	\$ 4.659.071.369	Lograr la contratación de las obras e interventoría de proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Lograr la contratación de obras e interventorías de 5 proyectos de acueducto y alcantarillado	Se suscribió el contrato de Obra N. 021 del 11 de marzo de 2022	100%
		Curumaní	Construcción y Optimización del Sistema de Acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumaní, departamento del Cesar	\$ 2.558.600.879			Se suscribió el contrato de Obra N. 020 del 23 de febrero de 2022	100%
		Valledupar	Optimización del Sistema de Acueducto en el corregimiento de Patillal, municipio de Valledupar, departamento del Cesar.	\$ 10.495.991.966			Se suscribió el contrato de Obra N. 024 del 2 de mayo de 2022	100%
		Agustín Codazzi	Construcción y/o optimización del sistema de conducción y redes de distribución del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Agustín Codazzi Etapa II departamento del Cesar	\$ 49.991.602.211			Se suscribió el contrato de Obra N. 039 del 12 de septiembre de 2022	100%

Lograr la Terminación de Proyectos de Infraestructura de AAA	ACUEDUCTO	Astrea	Construcción y optimización del sistema de acueducto en la vereda El Valitto, municipio de Astrea, departamento del Cesar	\$ 759.454.950	Lograr la terminación de de proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Lograr la terminación de 2 proyectos de Acueducto y Alcantarillado		100%
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Astrea	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (FASE 1) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del cesar	\$ 10.688.020.657			Este contrato no se pudo terminar, ya que se presentaron unos inconvenientes que hicieron que se suspendiera la obra	0%
Lograr la liquidación de proyectos de infraestructura de AAA	ALCANTARILLADO	Chimichagua	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua , cesar	\$ 11.211.381.858	Lograr la liquidación de los contratos de obra e interventoria de los proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Lograr la liquidación de 3 contratos de obra e interventoria de los proyectos de Acueducto y Alcantarillado	No se logró terminar la obra por inconvenientes con el invierno que hicieron que la cienaga se desbordara	0%
		Pailitas	Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de palestina municipio de pailitas departamento del cesar	\$ 3.825.821.762			El proyecto de palestina se encuentra terminado, sin embargo no se logró liquidar esperando el RETIE	0%
		San Alberto	Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de San Alberto, departamento del Cesar	\$ 10.396.429.647			No se logró liquidar esta obra	0%
				\$ 104.586.375.299				
TOTAL				\$ 275.972.815.305				