

## Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

### Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



GOBERNACIÓN DEL  
**CESAR**



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

#### Histórico de Formulación y Modificaciones PEI

Sesión CD de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2024.	Sesión CD No. 47 del (12/06/2024)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2024.	Sesión CD No. 49 del (06/12/2024)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2024	02 Modificaciones
Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2026.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2026.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2026.	xx Modificaciones

Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2025.	Sesión No. 50 del (19/03/2025)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2025.	Sesión No. 53 del (10/12/2025)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2025.	3 Modificaciones

Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2027.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2027.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2027.	xx Modificaciones

#### Información Básica del Departamento


Departamento	Cesar	Población Urbana Departamento	1.041.615
No. Municipios en el Departamento	25	Población Rural Departamento	351.107
No. Municipios Vinculados al PDA	17	Población Total Departamento	1.392.722
No. Municipios Vinculados al Comercio ETA	5	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Urbana	26
No. Municipios que han realizado aportes al ETA Cuatrienio 2024-2027	2	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Rural	13
No. Planes de Acción Municipal Concertados	16	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento	41
		No. Total de Suscriptores Rurales y Urbanos en el Departamento	380.634

#### Relación de Responsables por Componentes

Componente Gestor	Nombre	Cargo	Área Gestor	Teléfono de Contacto	Correo Electronico
Aseguramiento de la Prestación	Mary Liliana Tavera Reales	Directora de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios	Aseguramiento de la prestación de los Servicios	3215392635	<a href="mailto:mltavaera@aguasdelcesar.com.co">mltavaera@aguasdelcesar.com.co</a>
Gestión Social	María Paz Solano Rincón	Profesional de Gestión Social	Dirección Técnica	3014322762	<a href="mailto:mpsolano@aguasdelcesar.com.co">mpsolano@aguasdelcesar.com.co</a>
Infraestructura, Ambiental, Gestión del Riesgo	Anny Katherine Marroquín Daza	Directora Técnica	Dirección Técnica	3164541475	<a href="mailto:akmarroquin@aguasdelcesar.com.co">akmarroquin@aguasdelcesar.com.co</a>
Planeación	Jaimé Jose Garces García	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	3162433048	<a href="mailto:jigarces@aguasdelcesar.com.co">jigarces@aguasdelcesar.com.co</a>
Jurídica	María Mónica Morón Zuleta	Secretaria General y Control Interno Disciplinario	Secretaría General	3215392635	<a href="mailto:mariammoronz@aguasdelcesar.com.co">mariammoronz@aguasdelcesar.com.co</a>
Administrativa	Eduard Gómez Ramos	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo	3014676828	<a href="mailto:DirAdministrativaFinanciera@aguasdelcesar.com.co">DirAdministrativaFinanciera@aguasdelcesar.com.co</a>
Financiera	Javier Eduardo Barros Mussa	Director Financiero	Director Financiero	3158495743	<a href="mailto:DirAdministrativaFinanciera@aguasdelcesar.com.co">DirAdministrativaFinanciera@aguasdelcesar.com.co</a>

#### Instrumentos de Planeación PDA

Instrumento	Estado	Sesión CD de Aprobación (C.D. No. xx - DD/MM/AAAA)	Valor (\$)	Estado de Ejecución (%) (Expedición de Documento de Compromiso)	Estado de Ejecución (%) (Pagos Realizados)
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2024	TERMINADO	Sesión No. 47 del (12/06/2024)	\$ 123.075.524.831	76%	28%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2025	TERMINADO	Sesión No. 51 del (26/06/2025)	\$ 150.736.387.909	67%	0%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2026	NO FORMULADO				
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2027	NO FORMULADO				
Plan de Aseguramiento Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan de Aseguramiento Capítulo 2025	EN EJECUCIÓN	Sesión No. 52 del (16/09/2025)	\$ 1.571.494.477	85%	0%
Plan de Aseguramiento Capítulo 2026	APROBADO	Sesión No. 52 del (16/09/2025)			
Plan de Aseguramiento Capítulo 2027	NO FORMULADO				
Plan de Gestión Social Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan de Gestión Social Capítulo 2025	NO FORMULADO				
Plan de Gestión Social Capítulo 2026	NO FORMULADO				
Plan de Gestión Social Capítulo 2027	NO FORMULADO				
Plan Ambiental Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan Ambiental Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN				
Plan Ambiental Capítulo 2026	EN FORMULACIÓN				
Plan Ambiental Capítulo 2027	EN FORMULACIÓN				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2025	NO FORMULADO				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2026	NO FORMULADO				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2027	NO FORMULADO				
Manual Operativo Vigente y Decreto de Adopción	APROBADO	(C.D. No. 32 - 04/06/2020) Decreto Adopción Departamental No. 0187 de (08/09/2020)	N/A	N/A	N/A


<b>Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)</b>	
<b>Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)</b>	

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

**Vinculación Municipios al PDA y Suscripción Planes de Acción Municipal**

Municipio	Estado Vinculación al PDA	Fecha Convenio U otros Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripción PAM	Fecha Suscripción PAM Vigente	Observaciones
EL COPEY	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/12/2023	SUSCRITO	23/02/2024	
BOSCONIA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	28/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
LA GLORIA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	14/10/2020	SUSCRITO	18/03/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
PAELITAS	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	23/05/2023	SUSCRITO	21/03/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
AGUSTÍN CÓDAZZI	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	10/09/2024	SUSCRITO	18/03/2024	
CHIRIGUANA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	30/07/2024	SUSCRITO	9/04/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
VALLEDUPAR	Vinculado al PDA con aporte al FIA	6/06/2023	SUSCRITO	10/05/2024	Pese a que la administración municipal no tiene compromiso de aportes al PDA, este debe presentar análisis financiero
CHIMICHAGUA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	28/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
PELAYA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	12/03/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
ASTREA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	29/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
GAMARRA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	29/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
CURUMANI	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	3/09/2021	SUSCRITO	19/03/2024	
SAN DIEGO	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	14/10/2020	SUSCRITO	18/03/2024	
MANAURE BALCON DEL CESAR	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	3/09/2024	SUSCRITO	2/08/2024	
TAMALAMEQUE	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	3/10/2024	SUSCRITO	30/07/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
LA PAZ	Vinculado al PDA con aporte al FIA	16/10/2024	SUSCRITO	10/07/2024	
EL PASO	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	23/07/2024	SUSCRITO	9/08/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
GONZÁLEZ	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		Algunos alcaldes han sido indiferentes, sin interés alguno a la vinculación de los municipios PDA, designando a su equipos de trabajo (secretarios de Planeación, hacienda, jurídicos etc.) para atender los asuntos relacionados con la vinculación PDA, quienes dilatan el proceso, manifestando que se encuentran estudiando la posibilidad de hacer parte del Plan Departamental de Aguas
SAN MARTIN	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		
LA JAGUA DE IBIRICO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		

<b>Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)</b>	
<b>Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)</b>	

**Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:**

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

SAN ALBERTO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO	Además, ya que no encuentran razones para integrarse, porque consideran que ellos mismos pueden ejecutar sus proyectos con diferentes fuentes de recursos, además en algunas oportunidades por desconocimiento del tema, creen que por estar vinculados al PDA se privatizará o perderán el manejo de la empresa de servicios públicos de los Municipios. La entidad ha adelantado reuniones con la nueva alcaldesa del municipio de Aguachica, procurando la aceptación del ingreso al PDA, teniendo en cuenta que el PDA viene realizando importantes proyectos contribuyendo con el mejoramiento del sistema de acueducto del municipio.
AGUACHICA	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO	
RIO DE ORO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO	
PUEBLO BELLO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO	
BECERRIL	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO	

**Sesiones de Comités Directivos realizadas durante el Cuatrienio 2024-2027**

No. Sesión CD PDA	Fecha (DD/MM/AAA)	Orden del día desarrollado (Resumen)
Sesión No. 46	22/03/2024	Aprobación de modificación al Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023.
Sesión No. 47	12/06/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 y capítulo 2023 del PDA Cesar.</li> <li>2. Presentación y aprobación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027 del PDA Cesar por un valor de \$370.184.898.634 de fuentes varias.</li> <li>3. Presentación y aprobación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, capítulo 2024 del PDA Cesar por un valor de \$129.358.399.291 de fuentes varias.               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Asignación de recursos al Componente de Aseguramiento de la prestación PEI capítulo 2024, Subcomponente Costos Gestor para asignar recursos a Costos de gestor vigencia 2024 por un valor (\$6.282.874.460) de la fuente SGP departamento.</li> <li>3.2 Asignación de recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de \$129.358.399.291 de fuentes varias.                   <ol style="list-style-type: none"> <li>3.2.1 Asignación de recursos al Subcomponente de Inversión AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de \$126.158.399.291 de fuentes varias.</li> <li>3.2.2 Asignación de recursos al Subcomponente de Preinversión, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de \$3.200.000.000 de fuente Regalías Directas Departamento.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. Socialización de los planes de acción municipal concertados.</li> <li>5. Proposiciones y varios: Solicitud de autorización para la vinculación de los municipios al PDA sin aportes de acuerdo con lo establecido en artículo 2.3.1.4.1 del decreto 1425 de 2019.</li> </ol>
Sesión No. 48	18/09/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Solicitud de aprobación del manejo de los recursos del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 894 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Curumani, el departamento del Cesar y Aguas del Cesar S.A. E.S.P. de fecha 02 de junio de 2021 donde se estableció colocar los recursos asignados por la Nación en el Patrimonio Autónomo FIA.</li> <li>2. Proposiciones y Varios: Elección de los dos nuevos representantes de los municipios ante el Comité Directivo, que por unanimidad se escogieron a los alcaldes de el Paso y La Paz como nuevos miembros del comité directivo.</li> </ol>
Sesión No. 49	6/12/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modificación de las Metas del Plan Estratégico de Inversión PEI 2024.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Asignación de recursos al proyecto: Optimización de los sistemas de alcantarillas en la zona urbana del municipio de La Paz – Cesar, por valor de \$ 882.175.733,00, con fuente de recursos SGP – Sistema General de Participación municipio.</li> <li>1.1.2. Asignación de recursos al proyecto: Elaboración del plan maestro de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario del corregimiento de San José de oriente del municipio de La Paz, departamento del Cesar, por valor de \$350.000.000,92 con fuente de recursos SGP – Sistema General de Participación municipio.</li> <li>1.1.3. Asignación de recursos al proyecto: Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Los Corazones, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, por valor de \$7.687.714.082,14 con fuente de recursos SGP – Sistema General de Participación municipio.</li> </ol> </li> <li>2. Proposiciones Varios: Vinculación al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA – PDA Cesar de cuatro (4) municipios del departamento del Cesar.</li> </ol>
Sesión No. 50	19/03/2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación del quórum.</li> <li>2. Presentación y aprobación del PEI Capítulo 2024.</li> <li>3. Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2024 del PDA Cesar.</li> <li>4. Presentación y aprobación modificación PEI 2024-2027, aprobación y apertura del capítulo 2025.</li> <li>5. Proposiciones y varios.</li> </ol>

**Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)**

**Plan Departamental para el Manejo Empresarial  
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)**



GOBERNACIÓN DEL  
**CESAR**



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

Sesion No. 51	26/06/2025	1. Verificación del quórum. 2. Presentación y aprobación modificación PEI 2024-2027, Capítulo 2025. 3. Proposiciones y varios.
Sesion No. 52	16/09/2025	1. Verificación del quórum. 2. Presentación y aprobación modificación PEI 2024-2027, Capítulo 2025. 3. Aprobación del Plan de Aseguramiento de la Prestación 2025-2026 3. Proposiciones y varios.
Sesion No. 53	10/12/2025	1. Verificación del quórum. 2. Presentación y aprobación modificación PEI 2024-2027, Capítulo 2025. 3. Proposiciones y varios.

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor JAIIME JOSE GARCÉS GARCÍA	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



GOBERNACIÓN DEL  
**CESAR**



Línea Base de Indicadores Sectoriales - Consolidado Departamento Urbano

Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano	%	95,11%
Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	18,38
Calidad del Agua	IRCA	4
Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	93,19%
Aguas Residuales Tratadas	%	90,10%
Disposición Final Adecuada	SI / NO	SI: 22 / NO: 3
Cobertura de Aseo Urbano	%	96,75%
Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI: 13 / NO: 12
Porcentaje de Aprovechamiento	%	27,55%



Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Rural	%	58%
Cobertura de Alcantarillado Rural	%	47%
Cobertura de Aseo Rural	%	53%

Línea Base de Indicadores Sectoriales Urbanos

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA	Cobertura de Acueducto Urbano	Continuidad de Acueducto Urbano	Calidad del Agua	Cobertura de Alcantarillado Urbano	Aguas Residuales Tratadas	Disposición Final Adecuada	Cobertura de Aseo Urbano	Aprovechamiento Viable	Porcentaje de Aprovechamiento
EL COPEY	26.146	72,53%	6,0	19,44	88,31%	90,00%	SI	100,00%	SI	2,60%
BOSCONIA	43.822	90,00%	6,0	0,77	90,00%	87,00%	SI	92,00%	SI	10,00%
LA GLORIA	6.865	100,00%	9,0	0,24	100,00%	60,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
PAILLITAS	16.110	95,00%	12,0	0,80	96,59%	95,00%	SI	97,00%	NO	0,00%
AGUSTIÍN CODAZZI	55.327	98,00%	9,0	0,87	100,00%	88,00%	SI	80,00%	NO	0,00%
CHIRIGUANA	19.041	92,00%	20,0	0,56	92,00%	70,00%	SI	95,00%	NO	0,00%
VALLEDUPAR	497.584	95,75%	23,9	2,07	94,36%	97,00%	SI	98,00%	SI	40,00%
CHIMICHAGUA	15.594	100,00%	9,0	1,00	100,00%	98,00%	SI	95,00%	SI	20,00%
PELAYA	16.637	100,00%	20,0	0,00	99,98%	60,00%	SI	100,00%	SI	40,00%
ASTREA	12.295	99,60%	4,0	62,22	98,50%	50,00%	SI	99,50%	NO	0,00%
GAMARRA	11.342	80,00%	10,0	0,84	80,00%	20,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
CURUMANÍ	30.532	95,00%	22,0	0,00	98,00%	80,00%	SI	99,00%	SI	90,00%
SAN DIEGO	11.908	100,00%	15,0	0,98	97,00%	60,00%	SI	90,00%	NO	0,00%
MANAURE BALCON DEL CESAR	9.742	92,00%	8,0	30,10	62,00%	62,00%	NO	98,00%	NO	0,00%
TAMALAMEQUE	7.035	95,00%	16,0	33,33	48,00%	90,00%	SI	94,00%	SI	13,00%
LA PAZ	20.900	96%	18,0	5	96%	96%	SI	98%	SI	50%
EL PASO	7.481	100%	24,0	0	100%	100%	SI	100%	SI	20%
GONZALEZ	1.439	90%	19,0	11,1	75%	0%	NO	100%	NO	0%
SAN MARTIN	16.801	100%	18,0	0	98%	70%	SI	100%	SI	20%
LA JAGUA DE IBIRICO	41.695	96%	22,0	7,4	93%	95%	SI	91%	SI	13%
SAN ALBERTO	24.398	99%	24,0	0,4	89%	80%	SI	100%	NO	0%
AGUACHICA	111.458	95%	7,8	0,1	89%	100%	SI	100%	SI	20%
RIO DE ORO	8.996	90%	16,0	0,1	90%	0%	NO	100%	NO	0%
PUEBLO BELLO	9.752	100%	18,0	0,4	86%	86%	SI	100%	NO	0%
BECERRIL	18.715	97%	23,0	23	95%	90%	SI	96%	SI	10%
<b>Total</b>	<b>1.041.615</b>	<b>95%</b>	<b>15,2</b>	<b>8</b>	<b>90%</b>	<b>73%</b>	<b>SI: 22 / NO: 3</b>	<b>97%</b>	<b>SI: 13 / NO: 12</b>	<b>14%</b>

Línea Base de Indicadores Sectoriales Rural

MUNICIPIO	POBLACIÓN RURAL	Cobertura de Acueducto Rural	Cobertura de Alcantarillado Rural	Cobertura de Aseo Rural
EL COPEY	8.848	45%	41%	100%
BOSCONIA	3.034	40%	0%	0%
LA GLORIA	13.097	85%	70%	70%
PAILITAS	5.532	1%	1%	0%
AGUSTIN CODAZZI	15.602	69%	69%	50%
CHIRIGUANA	13.250	80%	80%	80%
VALLEDUPAR	70.009	60%	40%	98%
CHIMICHAGUA	24.076	60%	35%	10%
PELAYA	7.533	70%	70%	50%
ASTREA	11.005	68%	39%	32%
GAMARRA	6.110	59%	15%	20%
CURUMANI	13.025	60%	60%	0%
SAN DIEGO	10.159	80%	58%	0%
MANAURE BALCON DEL CESAR	2.023	8%	8%	0%
TAMALAMEQUE	10.757	48%	48%	48%
LA PAZ	8.703	70%	60%	60%
EL PASO	36.138	85%	85%	90%
GONZALEZ	3.450	10%	10%	20%
SAN MARTIN	14.261	50%	45%	80%
LA JAGUA DE IBIRICO	12.673	58%	35%	50%
SAN ALBERTO	6.246	38%	35%	10%
AGUACHICA	16.967	20%	0%	10%
RIO DE ORO	10.561	56%	50%	60%
PUEBLO BELLO	21.555	35%	35%	0%
BECERRIL	6.493	32%	32%	7%
<b>Total</b>	<b>351.107</b>	<b>52%</b>	<b>41%</b>	<b>38%</b>

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAIIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

- No se podrán relacionar fuentes de recursos y valores que no se encuentren disponibles en el Consorcio FIA, u otra fiducia enmarcada en el PDA, o que no cuente con el respectivo soporte que garantice su compromiso en el marco del PDA.
- Los valores comprometidos para las fuentes de recursos financieros SGP Departamento 2025, 2026 y 2027 son estimados, toda vez que los mismos dependen de la distribución que realice el DNP durante cada vigencia.
- Los valores definitivos asignados a cada vigencia deberán ser coherentes con la suma del Cierre Financiero, Celdas de Servicio a la Deuda y Costos Gestor del respectivo capítulo del PEI.

Recursos de Orden Municipal, Departamental, Nacional y Otros

Fuente	Orden	Planeación 2024 (\$)	Planeación 2025 (\$)	Planeación 2026 (\$)	Planeación 2027 (\$)	Planeación TOTAL 2024-2027 (\$)	Ejecución 2024 (\$) 31 Diciembre 2024	Ejecución 2025 (\$) 31 Diciembre 2025	Ejecución 2026 (\$) 31 Diciembre 2026	Ejecución 2027 (\$) 31 Diciembre 2027	Ejecución TOTAL 2024-2027 (\$)	Valor Total PEI Ejecución 2024-2025 y planeación 2026-2027 (\$)
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 25.263.178.173	\$ 35.052.941.066	\$ 27.492.107.962	\$ 28.250.890.142	\$ 116.059.117.342	\$ 22.891.137.418	\$ 28.096.441.802			\$ 50.987.579.219	\$ 106.730.577.323
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 8.919.889.816	\$ 18.185.532.038			\$ 27.105.421.854	\$ 882.175.733	\$ 18.185.532.038			\$ 19.067.707.771	\$ 19.067.707.771
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS		\$ 8.500.000			\$ 8.500.000		\$ 8.500.000			\$ 8.500.000	\$ 8.500.000
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN					\$ -					\$ -	\$ -
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN	\$ 1.487.558.650	\$ 1.500.000.000			\$ 2.987.558.650	\$ 1.487.558.650	\$ 1.473.534.863			\$ 2.961.093.513	\$ 2.961.093.513
PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ 23.071.927.864	\$ 7.015.473.677			\$ 30.087.401.541	\$ 23.071.927.864	\$ 7.015.473.677			\$ 30.087.401.541	\$ 30.087.401.541
Regalias Directas	DEPARTAMENTO	\$ 10.962.414.944	\$ 78.510.760.523	\$ 24.702.784.680	\$ 25.384.581.537	\$ 139.560.541.684	\$ 10.962.414.944	\$ 46.868.175.022			\$ 57.830.589.966	\$ 107.917.956.183
Regalias Directas	MUNICIPIOS	\$ 1.546.571.294	\$ 11.000.000.000			\$ 12.546.571.294	\$ 1.546.571.294				\$ 1.546.571.294	\$ 1.546.571.294
Regalias OCAD	NACIÓN	\$ 35.674.830.647				\$ 35.674.830.647	\$ 35.674.830.647				\$ 35.674.830.647	\$ 35.674.830.647
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	\$ 6.900.000.000	\$ 7.000.000.000	\$ 7.508.775.960	\$ 7.716.018.176	\$ 29.124.794.136	\$ 3.000.000.000	\$ 7.000.000.000			\$ 10.000.000.000	\$ 25.224.794.136
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO	\$ 15.532.027.903		\$ 10.276.000.000	\$ 10.559.617.600	\$ 36.367.645.503					\$ -	\$ 20.835.617.600
Corporación Autónoma	AUTORIDAD AMBIENTAL					\$ -					\$ -	\$ -
Créditos						\$ -					\$ -	\$ -
Otros						\$ -					\$ -	\$ -
<b>Total</b>		\$ 129.358.399.291	\$ 158.273.207.304	\$ 69.979.668.602	\$ 71.911.107.456	\$ 429.522.382.652	\$ 99.516.616.550	\$ 108.647.657.401	\$ -	\$ -	\$ 208.164.273.951	\$ 350.055.050.008

Observaciones:

- Para el compromiso de la fuente denominada: En la fiducia de Bancolombia se cuenta con \$737.375.689 que corresponde a los aportes realizados por los municipios en el marco del PDA y que están disponibles.
- Para los recursos financieros que no se encuentran disponibles en el Consorcio FIA se adjuntan las respectivas certificaciones.

Seguimiento PEI Capítulo 2024

Fuente Capítulo 2024	Orden	Planeación 2024 (\$)	Ejecución 2024 (\$) 31 Octubre 2024 Acumulado	Ejecución 2024 (\$) 31 Diciembre 2024 Acumulado
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 25.263.178.173	\$ 16.608.262.958	\$ 22.891.137.418
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 8.919.889.816	\$ 150.000.000	\$ 882.175.733
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS			
PGN (Audiencias Públicas)	MUNICIPIOS			
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN	\$ 1.487.558.650	\$ 1.487.558.650	\$ 1.487.558.650
PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ 23.071.927.864		\$ 23.071.927.864
Regalias Directas	DEPARTAMENTO	\$ 10.962.414.944		\$ 10.962.414.944
Regalias Directas	MUNICIPIOS	\$ 1.546.571.294		\$ 1.546.571.294
Regalias OCAD	NACIÓN	\$ 35.674.830.647		\$ 35.674.830.647
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	\$ 6.900.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO	\$ 15.532.027.903		\$ -
Corporación Autónoma	AUTORIDAD AMBIENTAL			
Créditos				
Otros				
<b>Total</b>		\$ 129.358.399.291	\$ 21.245.821.608	\$ 99.516.616.550

Observaciones:

**Seguimiento PEI Capítulo 2025**

Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2025 (\$)	Ejecución 2025 (\$) 28 Febrero 2025	Ejecución 2025 (\$) 30 Abril 2025 Acumulado	Ejecución 2025 (\$) 30 Junio 2025	Ejecución 2025 (\$) 31 Agosto 2025	Ejecución 2025 (\$) 31 Octubre 2025	Ejecución 2025 (\$) 31 Diciembre 2025
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 35.052.941.066			\$ 21.353.377.826	\$ 21.353.377.826	\$ 22.292.470.063	\$ 28.096.441.802
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 18.185.532.038		\$ 350.000.001	\$ 7.685.439.573	\$ 7.715.939.573	\$ 18.185.532.038	\$ 18.185.532.038
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	\$ 8.500.000					\$ 8.500.000	\$ 8.500.000
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN							
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN	\$ 1.500.000.000					\$ 1.473.534.863	\$ 1.473.534.863
PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ 7.015.473.677						\$ 7.015.473.677
Regalias Directas	DEPARTAMENTO	\$ 78.510.760.523		\$ 35.646.855.952	\$ 35.646.855.952	\$ 35.646.855.952	\$ 46.868.175.022	\$ 46.868.175.022
Regalias Directas	MUNICIPIOS	\$ 11.000.000.000						
Regalias OCAD	NACIÓN							
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	\$ 7.000.000.000			\$ 7.000.000.000	\$ 7.000.000.000	\$ 7.000.000.000	\$ 7.000.000.000
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO							
Corporacion Autonoma	AUTORIDAD AMBIENTAL							
Créditos								
Otros								
<b>Total</b>		<b>\$ 158.273.207.304</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 35.996.855.953</b>	<b>\$ 71.685.673.351</b>	<b>\$ 71.716.173.351</b>	<b>\$ 95.828.211.985</b>	<b>\$ 108.647.657.401</b>

Observaciones:

**Seguimiento PEI Capítulo 2026**



Fuente Capítulo 2026	Orden	Planeación 2026 (\$)	Ejecución 2026 (\$) 28 Febrero 2026	Ejecución 2026 (\$) 30 Abril 2026	Ejecución 2026 (\$) 30 Junio 2026	Ejecución 2026 (\$) 31 Agosto 2026	Ejecución 2026 (\$) 31 Octubre 2026	Ejecución 2026 (\$) 31 Diciembre 2026
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS							
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS							
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN							
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN							
PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN							
Regalias Directas	DEPARTAMENTO							
Regalias Directas	MUNICIPIOS							
Regalias OCAD	DEPARTAMENTO							
Recursos Propios	DEPARTAMENTO							
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO							
Corporacion Autonoma	AUTORIDAD AMBIENTAL							
Créditos								
Otros								
<b>Total</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Observaciones:

**Seguimiento PEI Capítulo 2027**



Fuente Capítulo 2027	Orden	Planeación 2027 (\$)	Ejecución 2027 (\$) 28 Febrero 2027	Ejecución 2027 (\$) 30 Abril 2027	Ejecución 2027 (\$) 30 Junio 2027	Ejecución 2027 (\$) 31 Agosto 2027	Ejecución 2027 (\$) 31 Octubre 2027	Ejecución 2027 (\$) 31 Diciembre 2027
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS							
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS							
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN							
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN							
PGN ( Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN							
Regalias Directas	DEPARTAMENTO							
Regalias Directas	MUNICIPIOS							
Regalias OCAD	DEPARTAMENTO							
Recursos Propios	DEPARTAMENTO							
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO							
Corporacion Autonoma	AUTORIDAD AMBIENTAL							
Créditos								
Otros								
<b>Total</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Observaciones:

 Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	 Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
--	--



Costos Gestor		Valor	Fuente	Soportes			Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Prestación)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024
Costos Gestor	Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2024 se asignan conforme a la aprobación de la Gobernadora del Departamento de Cesar, de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 2.3.3.1.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.	\$ 6.282.874.460	SGP-APSB Departamento	Certificación Aprobación de Costos del Gestor Capítulo 2024 Suscrita por la Gobernadora del Departamento del Cesar Fecha 25/04/2024	Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2023 Suscrita por el Supervisor del Gestor del PSA Fecha 18/03/2024	Certificado de la ejecución del Plan estratégico de Inversiones Capítulo 2023 suscrita por la Gobernadora del Departamento del Cesar Fecha 18/03/2024	\$ 6.282.874.460	CDR No 16865 de fecha 18 de Junio de 2024	\$ 6.282.874.460

	
Viso Bueno Jefe de Planeación del Gestor JAIME JOSÉ BARRIOS GARCÍA	Viso Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:



- El establecimiento del Cuadro Financiero Capítulo 2025 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Metas 2025, Cronograma 2025, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente. En ese sentido se debe realizar una adecuada estructuración de las metas y objetivos trazados conforme a los recursos disponibles, necesidades de los municipios y del departamento.
- Por ningún motivo se podrá reasignar una bolsa de recursos de disponibilidad para el subcomponente Infraestructura, todos los recursos deben ser coherentes con el numeral que antecede.
- Se podrá establecer una bolsa de recursos financieros para el subcomponente "Reformulación", no obstante, a través de la realización de sesiones de comité directivo o presentación de informes trimestrales se deberán relacionar las reformulaciones que se vayan sufriendo de acuerdo a la normatividad vigente, en ese sentido, una vez la reformulación de los proyectos se vaya relacionando dicha bolsa de recursos tendrá que ir disminuyendo, por lo que será necesario actualizar la disponibilidad. Se aclaró que esto se relacionará los valores adicionales producto de la reformulación y no la totalidad del valor del proyecto.
- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se permite instar a las Gobernaciones y Gestores PDA a realizar un manejo eficiente y austero a los recursos financieros destinados a Costos Gestos.
- Las Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos que fungen como Gestores de los PDA, deberán considerar los apartes del ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. del Decreto 1425 de 2015 al aprobar los presupuestos de funcionamiento que atiendan a las actividades a desarrollar como Gestores del PDA. Ya que por ningún motivo estas decisiones podrán ser sujeción de costos superiores al 5% de lo previsto en el citado artículo.
- Los recursos destinados a Costos Gestos no podrán contemplarse para el cálculo del 5% del respectivo Capítulo.
- Se aclara que los recursos destinados al pago de servicio a la deuda no podrán contemplarse para el cálculo de ejecución del respectivo capítulo, como tampoco para el de Costos Gestos, por tratarse de recursos que inicialmente se asignan a inversiones ya priorizadas y/o ejecutadas en el marco del PDA. El no acatamiento de esta aclaración, generará una posible doble ejecución de recursos financieros.

Cuadro Financiero 2025

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	Municipios			Departamento			Nación			Autoridad Ambiental	Otras	Valor Ejecutado Financiero (Presupuesto de Ejecución de Ejercicios)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)	
			SGP Múcplos	Regalías Directas	Otros Recursos Municipios	SGP Dpto.	Estampillas/Impuestos Dpto.	Otros Recursos Dpto.	SGR Dpto.	Regalías OCAD	PNR (Compromiso por Colombia)						PNR (Colombia Potencia Mundial de la Agua)
	<b>Mejoramiento de A.S.S.</b>	\$ 17.425.093.421	\$ 17.425.093.421	\$ 11.000.000.000	\$ 6.500.000	\$ 26.104.927.124	\$ 7.000.000.000	\$ 78.316.700.528	\$ -	\$ 1.500.000.000	\$ 7.015.473.677	\$ -	\$ -	\$ 99.774.745.769		\$ -	
Inversión en Infraestructura	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREIMIENTO DE LOS COBONALES MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$ 7.335.439.572	\$ 7.335.439.572											\$ 7.335.439.572	CDR 18559, CDR 18560 Y CDR 18551 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2025	\$ -	
	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREIMIENTO DE LOMA COLUMBIA, MUNICIPIO DE BOGOTÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1.640.352.097			\$ 1.640.352.097												
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOGOTÁ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 10.720.677.967					\$ 10.720.677.967										
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREIMIENTO EL HERBÓN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTRA	\$ 2.434.303.358				\$ 2.434.303.358											
	REDES HÚMEDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍDIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 35.646.855.952					\$ 35.646.855.952								\$ 35.646.855.952	CDP No. 325 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 RP No. 3041 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	
	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PLAN MAESTRO DEL CORREIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR	\$ 11.000.000.000		\$ 11.000.000.000													
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA I DEL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR	\$ 20.921.907.535					\$ 20.921.907.535										
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREIMIENTO MONTECITO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTRA	\$ 2.499.441.569				\$ 2.499.441.569											
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREIMIENTO DE CHIMLA MUNICIPIO DE EL COPEY	\$ 5.803.971.739				\$ 5.803.971.739									\$ 5.803.971.739	CDR 11948, CDR 11949, CDR 11970 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2025	
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREIMIENTO DE VERRONICA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$ 10.078.092.465	\$ 10.078.092.465												\$ 10.078.092.465	CDP No. 5834 DEL 19 SEPTIEMBRE DE 2025 ACUERDO No. 066 DEL 12 MAYO DE 2025	
	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIENSA DE LA ETNA WANA, UBICADO EN LA VEREDA VILLA BUENA, TERMINOS DEL CORREIMIENTO DE PATALLA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 7.015.473.677									\$ 7.015.473.677				\$ 7.015.473.677	CDR 20075, CDR 20076, CDR 20077, CDR 20078 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025	
	OPTIMIZACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	\$ 30.500.000	\$ 22.000.000	\$ 8.500.000											\$ 30.500.000	CDP25 No. 0181 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2025 RP No. 3041 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2025	
	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL BOSQUE ETAPA I, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBARRO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 11.221.319.070					\$ 11.221.319.070								\$ 11.221.319.070	CDP25-2607 Y CDP25-2608 DE FECHA 14/10/2025	
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	\$ 20.816.558.431				\$ 13.816.558.431	\$ 7.000.000.000								\$ 20.816.558.431	CDR 18667, CDR 18668 Y CDR 18669 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2025	
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY	\$ 1.500.000.000								\$ 1.500.000.000					\$ 1.473.314.863			
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY	\$ 1.500.000.000								\$ 1.500.000.000					\$ 1.473.314.863	SE DETERMINO EL CDP NO.25-0093 POR \$1.383.364.237Y CDP NO. 25-0094 POR \$90.170.630 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2025		
MEJORAMIENTO DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREIMIENTO DE SAN JOSE DE OBISPO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 350.000.001	\$ 350.000.001												\$ 350.000.001	CDR 18094, CDR 18668 Y CDR 18095 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2025		
<b>Mecanismos Departamentales</b>																	
<b>Mecanismos Municipales</b>																	
<b>Mejoramiento de A.S.S.</b>																	
Aseguramiento de la Prestación	Plan de Aseguramiento de la Prestación	\$ 1.318.092.237	\$ 1.318.092.237			\$ 1.318.092.237								\$ 1.318.092.237			
	Fase 1: Diagnóstico y Prefeasibilidad	\$ 423.844.396	\$ 75.241.036			\$ 348.603.360								\$ 423.844.396	CDR # 19217 DEL FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 Y CDR # 19218 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025		
	Fase 2: Definición operativa Aseguramiento	\$ 487.218.874	\$ 254.816.702			\$ 232.402.172								\$ 254.816.702	CDR # 19218 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 Y CDR # 19219 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025		
	Fase 3: Puesta en Marcha estrategia Fase 2	\$ 477.341.252	\$ 69.942.372			\$ 407.398.880								\$ 477.341.252	CDR # 19216 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025		
	SIASAR	\$ 183.089.997				\$ 183.089.997								\$ 183.089.997	CDR # 19219 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025 Y CDR # 19216 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2025		
	<b>Plan Ambiental</b>																
Gestión del Riesgo Sectorial	Plan Ambiental																
	Plan de Gestión Sectorial																
	Plan de Gestión Social																
	Plan de Gestión Ambiental																
Componentes Transversales (Si aplica)	Plan de Gestión Ambiental																
	Plan de Gestión Social																
	Plan de Gestión Sectorial																
	Plan de Gestión Ambiental																
<b>TOTAL VALOR COMPROMETIDO</b>		\$ 150.736.387.895	\$ 10.385.533.038	\$ 11.000.000.000	\$ 8.500.000	\$ 27.516.127.671	\$ 7.000.000.000	\$ 78.316.700.528	\$ -	\$ 1.500.000.000	\$ 7.015.473.677	\$ -	\$ -	\$ 101.110.638.006		\$ -	

Valor Ejecutado Financiero (Presupuesto de Ejecución de Ejercicios)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Valor	Valor	Valor
101.110.638.006	67,08%	

67,08%

Costos Gestor		Valor	Fuente	Soportes		Valor Ejecutado Financiero (Expediente de Documento de Prestación)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos Gestor	<p>Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se ajustan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento del Cesar, de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.</p> <p>Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor exceda el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generen un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.</p>	\$ 7.536.819.395	SGP-APS Departamento	Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el/a Gobernador/a del Departamento del Cesar. Fecha 24/02/2025	Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el Supervisor del Gestor del PDA. Fecha 24/02/2025	\$ 7.536.819.395	CDR 1853 de fecha 19 de mayo de 2025	\$ 7.536.819.395
		\$ 198.273.207.304						
<b>Visita Buenos Aires de Planeación del Gestor</b>	<b>Visita Buenos Aires de Planeación del Gestor</b>							
<small>JUAN JOSÉ SÁNCHEZ VALENCIA</small>	<small>LEONARDO ÁLVAREZ JARAMA</small>							

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. El título de la presente sesión: Metas Capítulo 2024, hace relación a las metas 2024-2027 establecidas durante la Vigencia 2024. Teniendo en cuenta lo anterior es claro que no se deben establecer metas solo para la vigencia 2024 sino para la totalidad del cuatrienio 2024-2027.
2. La presente sesión tiene como finalidad establecer las metas para cada componente del PEI y realizar seguimiento a cada una de las inversiones prioritarias en el marco del PDA a través de los PAM. Por lo cual se establecieron diferentes estados que inician desde la asignación de recursos financieros para la formulación de las inversiones hasta la finalización en la ejecución de las mismas.
3. La información asociada a los Componentes: Asignamiento, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial, Gestión Social con relación con los respectivos Planes será diligenciada solo cuando los mismos vayan a ser aprobados a través de una sesión de Comité Directivo del PDA.
4. El establecimiento de las metas para la vigencia 2024 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Cierre Financiero 2024, Cronograma 2024, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente.

En su sentido, para el correcto diligenciamiento de esta sesión, es importante revisar los mensajes de entrada de las Celdas donde se encuentran relacionados los títulos de las matrices y a lo establecido en la hoja: LINEAMIENTOS METAS 2024-2027.

Componente	Municipio(s)	Inversión	Formularia del Proyecto	Ejecutor Proyecto de Inversión	Población beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	CAPÍTULO 2024				CAPÍTULO 2025				CAPÍTULO 2026				CAPÍTULO 2027				
									Meta	Meta %	Ejecución 2024		Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %			
											31 Octubre 2024	31 Diciembre 2024											31 Octubre 2024	31 Diciembre 2024	
	EL COPEY	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2250	URBANO	\$ 3.498.372.810	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	46%	46%	46%	46%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	100%					
	EL COPEY	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE II MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	26145	URBANO	\$ 12.712.180.860	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	75%	80%	80%	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	100%					
	EL COPEY, PAILITAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA	OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES TRATAMIENTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEAS DE ADUCCIÓN DE LOS ADUCTIVOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE EL COPEY, PAILITAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2250	URBANO	\$ 20.000.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR					Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR					
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 14.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	100%	100%	100%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Proceso de Contratación	50%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	20%					
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE PLAN MAESTRO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 55.000.000.000	MVCT	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	15%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Proceso de Contratación	50%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	20%					
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 13.186.582.558	DEPARTAMENTAL (PDA)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	99%	95%	95%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%				
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 2, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	43000	URBANO	\$ 35.499.957.868	REGALIAS (SGR)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	51%	54%	54%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%			
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA - DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 720.408.730	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%	0%				
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOSA, CORREGIMIENTO MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 3.597.793.539	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	0%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Iniciar Proceso de Contratación	100%	Otros	100%	100%					
	LA GLORIA	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CAMBIA MI CASA EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA	MUNICIPIO	NACIÓN ENTERRITORIAL	2000	URBANO	\$ 2.500.000.000	MVCT	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	0%	0%	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%			
	LA GLORIA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	5069	URBANO	\$ 4.356.799.347	DEPARTAMENTAL (PDA)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	PAILITAS	IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, CORREGIMIENTO DE PAILITAS.	MUNICIPIO	NACIÓN ENTERRITORIAL	1765	RURAL	\$ 2.675.133.532	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	10%	0%	0%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	PAILITAS	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DEL ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	MUNICIPIO	GESTOR PDA	20407	URBANO	\$ 10.292.627.708	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Proceso de Contratación	50%	50%					
	PAILITAS	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PAILITINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1105	RURAL	\$ 3.743.034.291	MVCT	Otros	100%	100%	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	PAILITAS	CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS CARO ARENAS, LAS LLAVES, BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	MUNICIPIO	GESTOR PDA	336	RURAL	\$ 6.176.272.941	OTRO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Proceso de Contratación	50%	50%					
	AGUSTÍN CODAZZI	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO DE LERFASCA, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2400	RURAL	\$ 3.000.000.000	OTRO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	30%	0%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Iniciar Proceso de Contratación	100%	Otros	100%	100%					
	AGUSTÍN CODAZZI	CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 13.706.946.505	MVCT	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	AGUSTÍN CODAZZI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARA, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1800	RURAL	\$ 2.500.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	0%	0%	0%	Iniciar Proceso de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	Otros	100%	100%					
	AGUSTÍN CODAZZI	CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 49.991.602.211	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	70%	80%	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	100%	100%	100%					
	AGUSTÍN CODAZZI	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 20.816.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	0%	0%	0%												
	AGUSTÍN CODAZZI	OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 6.000.000.000	OTRO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	20%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	6060	RURAL	\$ 42.800.000.000	MVCT	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	0%	0%	0%	Culminación Proceso de Contratación	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AJUSTÁNDOLO AL URBANISMO ACTUAL Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN LOS BARRIOS FRANCISCO JAVIER SINGAPUR, BELLO HORIZONTE, ALTOS DE PIMENTA, BRISAS DE LA POZA, MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATAPARÁ, TIERRA PROMETIDA, EL PASADÓ Y AMARILLO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	100000	URBANO	\$ 3.200.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	0%	Iniciar Proceso de Contratación	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1500	RURAL	\$ 10.495.991.966	REGALIAS (SGR)	Otros	100%	100%	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%		
	VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2350	RURAL	\$ 4.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	90%	0%	0%	0%	Iniciar Proceso de Contratación	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	70%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	100%				
	VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1500	RURAL	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	90%	0%	0%	0%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%	
	VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESUS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2600	RURAL	\$ 5.964.959.261	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	85%	80%	92%	92%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BADILO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1300	RURAL	\$ 3.615.778.705	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	10%	10%	10%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MARANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	4450	RURAL	\$ 5.370.422.316	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	20%	17%	17%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	Otros	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PRIVADA DE VALLEDUPAR CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRETERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPARÁ, ADUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	40158	URBANO	\$ 54.021.866.498	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	65%	55%	55%	55%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	85%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Afuera)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%
	CHIMCHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMCHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	38793	URBANO	\$ 9.531.498.581	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%	20%	
	CHIMCHAGUA	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO TOSÍ EN EL "RISOGAMIELLO" EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	785	RURAL	\$ 550.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%	20%	
	CHIMCHAGUA	DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	38793	URBANO	\$ 30.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%	20%	
	CHIMCHAGUA	IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CORREGIMIENTO DE CHIMCHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR	MUNICIPIO	NACIÓN ENTERRITORIAL	3500	RURAL	\$ 6.783.265.759	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	0%	0%	0%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	0%
	CHIMCHAGUA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO TOSÍ EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	494	RURAL	\$ 5.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%	20%	

	CHIMCHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	402	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	CHIMCHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	126	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	CHIMCHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SIEMEGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1371	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	CHIMCHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BÉTU, CHIMCHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1800	RURAL	\$ 1.669.105.652	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental		70%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	CHIMCHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EL GUANO EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	911	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	CHIMCHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE OTRO CASO, CHIMCHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	824	RURAL	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		70%	0%	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	CHIMCHAGUA	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SALDA, MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3500	RURAL	\$ 11.211.381.858	DEPARTAMENTAL (PDA)	Otros		100%	100%	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR	0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	CHIMCHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SALDA, MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3500	RURAL	\$ 135.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%
	CHIMCHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELAERIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3317	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
Inversión en Infraestructura	CHIMCHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE MANOBUQUILA EN EL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2476	RURAL	\$ 10.962.414.944	REGALIAS (SGR)	Culminación Procesos de Contratación		100%	100%	100%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	CHIMCHAGUA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIMCHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	38793	URBANO	\$ 800.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	CHIRIGUANA	CONSTRUCCION DE UN TANQUE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	19041	URBANO	\$ 4.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		67%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	ASTREA	MICROMEDICION DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 4.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		50%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	ASTREA	CONSTRUCCION DE UN NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA 'EL YUCAL' JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 700.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE EL HEBRON, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 2.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR	0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	ASTREA	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MONTECITO, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 2.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 7.105.276.095	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		50%	30%	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		60%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)		100%
	ASTREA	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SANTA CECILIA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 1.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA 'Y', JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 1.800.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	CONSTRUCCION DE UN NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA 'A Y' JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 700.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARZUNA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (FASE I) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA, DEBARRIAMIENTO	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 10.688.000.657	DEPARTAMENTAL (PDA)	Otros		100%	100%	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR	0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	IMPLEMENTACION DE LA 'FASE II' DEL 'PLAN' DE REGULARIZACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS COMUNITARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DE REGALIAS	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	MIXTO	\$ 339.571.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)		100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	ASTREA	OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	ASTREA	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 50.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		10%
	GAMARRA	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3800	RURAL	\$ 8.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	GAMARRA	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	11342	URBANO	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	GAMARRA	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 'CARRON NUEVO' DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	11342	URBANO	\$ 1.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	GAMARRA	OPTIMIZACION DE UNA LINEA EXPRESS DE LA RED PRINCIPAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA 'TRAJE ALTA'	MUNICIPIO	GESTOR PDA	11342	URBANO	\$ 2.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		20%
	CURUMANI	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CURUMANI	MUNICIPIO	GESTOR PDA	6300	RURAL	\$ 9.229.000.000	OTRO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	0%	0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR	0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	CURUMANI	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, FASE I DEL MUNICIPIO DE CURUMANI	MUNICIPIO	GESTOR PDA	30532	URBANO	\$ 19.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Culminación Procesos de Contratación		50%	100%	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	CURUMANI	IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI	MUNICIPIO	NACION-ENTERRITORIO	30532	URBANO	\$ 1.500.000.000	MVCT	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		100%	0%	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	CURUMANI	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANA GRANDE MUNICIPIO DE CURUMANI, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3945	RURAL	\$ 1.400.000.000	OTRO	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)		100%	0%	100%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	CURUMANI	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	30532	URBANO	\$ 3.605.470.600	DEPARTAMENTAL (PDA)	Terminación de Proyectos - Vigencias Adicionales (2023 - Tráca Atrás)		100%	100%	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR	0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	CURUMANI	CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO	GESTOR PDA	30532	URBANO	\$ 2.996.297.330	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental		100%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	CURUMANI	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAMANA, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	30532	RURAL	\$ 896.465.905	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		75%	80%	99%	Otros	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	CURUMANI	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE - MUNICIPIO DE CURUMANI, COMO MEDIDA DE DESCONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO, EN EL DEBARRIAMIENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	3500	RURAL	\$ 1.984.239.648	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		75%	0%	99%	Otros	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	CURUMANI	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	1420	RURAL	\$ 2.115.235.508	DEPARTAMENTAL (PDA)	Culminación Procesos de Contratación		100%	100%	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		0%
	SAN DIEGO	OPTIMIZACION DE POZOS DE INSPECCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	11988	URBANO	\$ 30.900.000	SGP	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	SAN DIEGO	CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS BRASILES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	MUNICIPIO	GESTOR PDA	827	RURAL	\$ 10.466.111.220	REGALIAS (SGR)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos		100%	0%	100%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	SAN DIEGO	OPTIMIZACION Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS TOCADITO Y EL RANCHO, MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEBARRIAMIENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1200	RURAL	\$ 23.000.000.000	REGALIAS (SGR)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos		100%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%
	SAN DIEGO	CONSTRUCCION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO NUEVAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	MUNICIPIO	GESTOR PDA	725	RURAL	\$ 7.985.348	REGALIAS (SGR)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	50%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%	NO APLICABLE / POR DEFINIR		100%

MANAURE BALCON DEL CESAR	OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	MUNICIPIO	GOBERNACIÓN	4468	URBANO	\$ 26.138.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
MANAURE BALCON DEL CESAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TIERRA CRISTA MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	MUNICIPIO	GOBERNACIÓN	4500	RURAL	\$ 13.346.596.640	HVCT	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
TAMALAMEQUE	OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ZARATÓZA - MUNICIPIO TAMALAMEQUE	MUNICIPIO	MUNICIPIO	2169	RURAL	\$ 12.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
TAMALAMEQUE	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TRINQUE ELEVADO DEL BARRIO ALTOS DE PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL	MUNICIPIO	MUNICIPIO	1710	URBANO	\$ 700.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
TAMALAMEQUE	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TOLUENTO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	MUNICIPIO	MUNICIPIO	175	RURAL	\$ 1.398.640.628	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
TAMALAMEQUE	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTO DE PASA CORRIJIDO, BIBIAS Y PALESTINA	MUNICIPIO	MUNICIPIO	136	RURAL	\$ 5.000.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
EL PASO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	23940	RURAL	\$ 3.000.000.000	REGALÍAS (SGR)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	0%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
EL PASO	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	7481	URBANO	\$ 735.572.737	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
EL PASO	CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	23940	RURAL	\$ 50.000.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
EL PASO	CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	7481	URBANO	\$ 20.000.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
EL PASO	CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	7481	URBANO	\$ 30.000.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Otención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
LA PAZ	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12711	URBANO	\$ 882.175.733	DEPARTAMENTAL (PDA)	Iniciar Procesos de Contratación	100%	0%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
LA PAZ	OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	MUNICIPIO	GESTOR PDA	4941	RURAL	\$ 350.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Iniciar Procesos de Contratación	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
LA PAZ	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	32358	URBANO	\$ 15.813.644.844	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027										CAPÍTULO 2024		CAPÍTULO 2025		CAPÍTULO 2026		CAPÍTULO 2027			
Componente	Municipio(s)	Inversión	Formulador Inversión	Ejecutor Inversión	Población beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%)	Ejecución 2024 (%)	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %	
Asseguramiento																			

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027										CAPÍTULO 2024		CAPÍTULO 2025		CAPÍTULO 2026		CAPÍTULO 2027		
Componente	Municipio(s)	Inversión	Formulador Inversión	Ejecutor Inversión	Población beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%)	Ejecución 2024 (%)	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %
Ambiental											48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027										CAPÍTULO 2024		CAPÍTULO 2025		CAPÍTULO 2026		CAPÍTULO 2027		
Componente	Municipio(s)	Inversión	Formulador Inversión	Ejecutor Inversión	Población beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%)	Ejecución 2024 (%)	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %
Gestión del Riesgo Sectorial											30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027										CAPÍTULO 2024		CAPÍTULO 2025		CAPÍTULO 2026		CAPÍTULO 2027		
Componente	Municipio(s)	Inversión	Formulador Inversión	Ejecutor Inversión	Población beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%)	Ejecución 2024 (%)	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %
Gestión Social											45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027										CAPÍTULO 2024		CAPÍTULO 2025		CAPÍTULO 2026		CAPÍTULO 2027		
Componente	Municipio(s)	Inversión	Formulador Inversión	Ejecutor Inversión	Población beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%)	Ejecución 2024 (%)	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	Meta %
Componentes Transversales											48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%




Vista Buena Jefe de Planeación SGP Gestor  
 JUAN LUIS CORDERO

Vista Buena Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor  
 LEONARDO ANDRÉS ALEJANDRO









**Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)**  
**Plan Departamental para el Manejo Empresarial**  
**de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)**



GOBERNACIÓN DEL  
**CESAR**



**Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:**

- Se debe actualizar la información correspondiente a Metas sectoriales bimestralmente de manera acumulativa, de acuerdo a las inversiones que sean terminadas e impacten los indicadores sectoriales descritos en la presente sesión. (Acta de terminación Suscrita).
- Para el diligenciamiento de esta matriz se deberá incorporar la información de la línea base de indicadores de todos los municipios, la cual será impactada de acuerdo con las inversiones que sean terminadas.

**Metas Sectoriales - Indicadores Sectoriales Proyectados y Logrados**



Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano	%	95,11%	95,20%
Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	18,38	18,46
Calidad del Agua	IRCA	3,71	3,70
Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	93,19%	93,19%
Aguas Residuales Tratadas	%	90,10%	90,10%
Disposición Final Adecuada	SI / NO	SI: 22 / NO: 3	SI: 22 / NO: 3
Cobertura de Aseo Urbano	%	96,75%	96,75%
Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI: 13 / NO: 12	SI: 13 / NO: 12
Porcentaje de Aprovechamiento	%	27,55%	27,55%
Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Rural	%	58,35%	58,58%
Cobertura de Alcantarillado Rural	%	46,83%	46,86%
Cobertura de Aseo Rural	%	53,10%	53,10%

**Proyección de Metas en Indicadores Sectoriales Urbanos**

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA	No. de Proyectos Terminados durante la vigencia 2024-2027	Valor de Inversiones (\$) Terminados durante la vigencia 2024-2027	Cobertura de Acueducto Urbano	Continuidad de Acueducto Urbano	Calidad del Agua	Cobertura de Alcantarillado Urbano	Aguas Residuales Tratadas	Disposición Final Adecuada	Cobertura de Aseo Urbano	Aprovechamiento Viable	Porcentaje de Aprovechamiento
EL COPEY	26.146	1	\$ 12.712.180.860	72,53%	6,0	19,44	88,31%	90,00%	SI	100,00%	SI	2,60%
BOSCONIA	43.822	1	\$ 13.186.582.558	91,00%	6,0	0,77	90,00%	87,00%	SI	92,00%	SI	10,00%
LA GLORIA	6.865	1	\$ 4.113.662.010	100,00%	9,0	0,00	100,00%	60,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
PAILITAS	16.110			95,00%	12,0	0,80	96,59%	95,00%	SI	97,00%	NO	0,00%
AGUSTÍN CODAZZI	55.327	1	\$ 13.706.946.505	98,30%	10,0	0,87	100,00%	88,00%	SI	80,00%	NO	0,00%
CHIRIGUANA	19.041			92,00%	20,0	0,56	92,00%	70,00%	SI	95,00%	NO	0,00%
VALLEDUPAR	497.584			95,75%	23,9	2,07	94,36%	97,00%	SI	98,00%	SI	40,00%
CHIMICHAGUA	15.594			100,00%	9,0	1,00	100,00%	98,00%	SI	95,00%	SI	20,00%
PELAYA	16.637			100,00%	20,0	0,00	99,98%	60,00%	SI	100,00%	SI	40,00%
ASTREA	12.295			99,60%	4,0	62,22	98,50%	50,00%	SI	99,50%	NO	0,00%
GAMARRA	11.342			80,00%	10,0	0,84	80,00%	20,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
CURUMANÍ	30.532	1	\$ 3.605.470.600	96,00%	23,0	0,00	98,00%	80,00%	SI	99,00%	SI	90,00%
SAN DIEGO	11.908	1	\$ 30.500.000	100,00%	15,0	0,98	97,00%	60,00%	SI	90,00%	NO	0,00%
MANAURE BALCON DEL CESAR	9.742			92,00%	8,0	30,10	62,00%	62,00%	NO	98,00%	NO	0,00%
TAMALAMEQUE	7.035			95,00%	16,0	33,33	48,00%	90,00%	SI	94,00%	SI	13,00%
LA PAZ	20.900	1	\$ 882.175.733	96%	18,0	5	96%	96%	SI	98%	SI	50%
EL PASO	7.481			100%	24,0	0	100%	100%	SI	100%	SI	20%
GONZALEZ	1.439			90%	19,0	11,1	75%	0%	NO	100%	NO	0%
SAN MARTIN	16.801			100%	18,0	0	98%	70%	SI	100%	SI	20%
LA JAGUA DE IBIRICO	41.695			96%	22,0	7,4	93%	95%	SI	91%	SI	13%
SAN ALBERTO	24.398			99%	24,0	0,4	89%	80%	SI	100%	NO	0%
AGUACHICA	111.458			95%	7,8	0,1	89%	100%	SI	100%	SI	20%
RIO DE ORO	8.996			90%	16,0	0,1	90%	0%	NO	100%	NO	0%
PUEBLO BELLO	9.752			100%	18,0	0,4	86%	86%	SI	100%	NO	0%
BECERRIL	18.715			97%	23,0	23	95%	90%	SI	96%	SI	10%
<b>Total</b>	<b>\$ 1.041.615</b>	<b>7</b>	<b>\$ 48.237.518.266</b>	<b>94,8%</b>	<b>15,27</b>	<b>8,02</b>	<b>90%</b>	<b>73%</b>	<b>SI: 22 / NO: 3</b>	<b>97%</b>	<b>SI: 13 / NO: 12</b>	<b>14%</b>

**Proyección de Metas en Indicadores Sectoriales Rural**

MUNICIPIO	POBLACIÓN RURAL	No. de Proyectos Terminados durante la vigencia 2024-2027	Valor de Inversiones (\$) Terminados durante la vigencia 2024-2027	Cobertura de Acueducto Rural	Cobertura de Alcantarillado Rural	Cobertura de Aseo Rural
EL COPEY	8848			45%	41%	100%
BOSCONIA	3034			40%	0%	0%
LA GLORIA	13097			85%	70%	70%
PAILLITAS	5532			1%	1%	0%
AGUSTIN CODAZZI	15602			69%	69%	50%
CHIRIGUANA	13250			80%	80%	80%
VALLEDUPAR	70009	1	\$ 1.573.007.502	61%	40%	98%
CHIMICHAGUA	24076	1	\$ 11.211.381.858	60%	35%	10%
PELAYA	7533			70%	70%	50%
ASTREA	11005			68%	39%	32%
GAMARRA	6110			59%	15%	20%
CURUMANI	13025	2	\$ 2.341.127.591,00	61%	61%	0%
SAN DIEGO	10159			80%	58%	0%
MANAURE BALCON DEL CESAR	2023			8%	8%	0%
TAMALAMEQUE	10757			48%	48%	48%
LA PAZ	8703			70%	60%	60%
EL PASO	36138			85%	85%	90%
GONZALEZ	3450			10%	10%	20%
SAN MARTIN	14261			50%	45%	80%
LA JAGUA DE IBIRICO	12673			58%	35%	50%
SAN ALBERTO	6246			38%	35%	10%
AGUACHICA	16967			20%	0%	10%
RIO DE ORO	10561			56%	50%	60%
PUEBLO BELLO	21555			35%	35%	0%
BECERRIL	6493			32%	32%	7%
<b>Total</b>	<b>351.107</b>	<b>4</b>	<b>\$ 15.125.516.951</b>	<b>52%</b>	<b>41%</b>	<b>38%</b>

	
<p><b>Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor</b> JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA</p>	<p><b>Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor</b> LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA</p>

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)






























GOBERNACIÓN DEL CESAR





CrONOGRAMA 2024

Inversión en Infraestructura	Planeación Capítulo 2024				Seguimiento Capítulo 2024			
	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 31 Octubre 2024	Estado Inversión 31 Diciembre 2024
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	46%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se adelanta la reformulación del proyecto con la finalidad de ser presentado ante el MVCT.	El proyecto se encuentra reformulado, revisado por funcionario del MVCT, a la espera de ser presentado ante el comité técnico de viabilización. En cuanto al componente de aseguramiento se encuentra terminado
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto avanza en su ejecución y a la fecha presenta un avance del 80%	El proyecto avanza en su ejecución en un 80%
CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra radicado en el MVCT y su estado es en evaluación	Se encuentra radicado en el MVCT y su estado es en evaluación
CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE PLAN MAESTRO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del PDA	Se encuentra radicado en el MVCT, en revision documental
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se radico ente el MVCT desde el 20/09/2024	Se encuentra en ejecución y su % de avance fisico es de 95%
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 2, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecución y su avance es del 60%	Se encuentra en ejecución y su % de avance fisico es de 50%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA – DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra suspendido y sus avance es del 99% de ejecución	Se desarrollo la consultoria, Se encuentra terminado terminado 100%
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CAMBIA MI CASA EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del MVCT	Se encuentra en formulacion por parte del MVCT
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecución y nsu fecha de terminacion es el 15 de noviembre de 2024	Se encuentra terminado 100% dede el 15 de noviembre de 2024 y en proceso de liquidacion
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PAILLITAS, CORREGIMIENTO DE PALESTINA.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecución y su avance es del 10%	Se encuentra suspendido desde el 31 de diciembre de 2024
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DEL ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAILLITAS	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 8/02/2022	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 8/02/2022 y su estado es en requerimiento por el evaluador del proyecto
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILLITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR	Otros	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra terminado desde el 1/08/2023 y en proceso de liquidacion	Se encuentra terminado desde el 1/08/2023 y en proceso de liquidacion
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS CAÑO ARENAS, LAS LLAVES, BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE PAILLITAS	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 31/10/2022	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 31/10/2022, su estado es en evaluación por parte del MVCT
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO DE LLERASCA, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	30%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I – DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra terminado desde el 12/08/2024	Se encuentra terminado desde el 12/08/2024 y en proceso de liquidacion
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecución y su avance es del 75,08% y el plazo vence el 26 de diciembre de 2024	Se encuentra suspendido y su avance de ejecución es de 80,2%
OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en revision para su viabilidad ante el MVCT	Se encuentra radicado en el MVCT por parte del Cabildo Indígena y su estado es Favorable sin Financiacion
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AJUSTÁNDOLO AL URBANISMO ACTUAL Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN LOS BARRIOS FRANCISCO JAVIER, SINGAPUR, BELLO HORIZONTE, ALTOS DE PIMIENTO, BRISAS DE LA POPA, MARGEN DERECHA DEL RIO GUATAPURÍ, TIERRA PROMETIDA, EL PÁRAMO Y EMANUEL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte de la Gobernacion del Cesar	Se encuentra en formulacion por parte de la Gobernacion del Cesar
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Otros	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Terminado en proceso de liquidacion	Se encuentra Termiando y Liquidado desde el 26/08/2024
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	90%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por el municipio	En formulacion por el municipio

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		90%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por el municipio	En formulacion por el municipio
<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESÚS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.</b>	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		85%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecucion y su avance es del 82,23% y su fecha de culminación es el	Se encuentra suspendido y su avance de ejecucion es del 97%
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BADILLO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Inicio el pasado 17/09/2024 y su avance es de 10% de ejecución	Se encuentra suspendido y su avance de ejecución es del 10%
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		50%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecución y presenta un avance físico del 14,92%	Se encuentra en ejecución y presenta un avance físico del 16,8%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURI, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		65%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra suspendido y en proceso de reformulación. Su avance físico es del 48,89%	Se encuentra en ejecución y su avance físico es del 54,8%
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado y radicado en el MVCT y se encuentra en evaluación, sin recursos.	El proyecto se encuentra formulado y radicado en el MVCT y se encuentra en evaluación, sin recursos.
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" - "HIGOAMARILLO" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
<b>IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANAMINETO BASICO, EN EL CORREGIMIENTO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR</b>	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		80%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El programa se encuentra en ejecución.	Se encuentra suspendido desde el 31 de diciembre de 2024
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BETEL, CHIMICHAGUA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental		70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EL GUAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ULTIMO CASO, CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en ejecución y su fecha de terminacion es el 10/11/2024, su ejecución es del 99%
<b>CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR</b>	Otros		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 20 de febrero de 2024	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 20 de febrero de 2024 y liquidado desde el 20 de diciembre de 2024
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
<b>AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE MANDINGUILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR</b>	Culminación Procesos de Contratación		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	El pasado 17 de septiembre se aprobó el proyecto mediante resolución 019 SGR, por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión. Se designa ejecutor al PDA Cesar.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)		67%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
MICROMEDICIÓN DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		50%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "EL YUCAL" JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO EL HEBRÓN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		40%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO MONTECRISTO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		50%	08/04/2024	30/10/2025	08/04/2024	30/10/2025	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SANTA CECILIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio

OPTIMIZACIÓN DE LA REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA Y JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "LA Y" JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARJONA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
<b>OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ( FASE I) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR</b>	Otros		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 6 de agosto de 2023, en proceso de liquidacion.	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 6 de agosto de 2023, en proceso de liquidacion.
<b>IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR</b>	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se termina del 3 de noviembre de 2024	El proyecto tiene fecha de terminacion 3 de noviembre de 2024 y se encuentra liquidado.
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE PALENQUILLO, MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO "CAPULCO NUEVO" DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DE UNA LÍNEA EXPRESS DE LA RED PRINCIPAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA "PARTE ALTA"	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CURUMANÍ	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
<b>CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, FASE 1 DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ</b>	Culminación Procesos de Contratación		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proceso precontractual se encuentra en pre pliegos	El 12 de noviembre de 2024 se apertura el proceso LP-02 de 2024 y se adjudico el 16 de diciembre de 2024.
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	en formulacion por parte del MVCT	en formulacion por parte del MVCT
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANAGRADE MUNICIPIO DE CURUMANÍ CESAR</b>	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra terminado y liquidado desde el pasado 24 de mayo de 2024	El proyecto se encuentra terminado y liquidado desde el pasado 24 de mayo de 2024
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DE CURUMANÍ-DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El contrato vence el 19 de noviembre de 2024. A la espera de la terminacion y entrega del proyecto.	Se suscribio acta de terminacion el 19 de noviembre de 2024. En proceso de liquidacion
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAMPÁN MUNICIPIO DE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		99%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	30/04/2025	Se encuentra en ejecucion y su avance es del 80%	Se encuentra culminando su ejecucion y se esta gestionando con el municipio el acta de terminacion
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE - MUNICIPIO DE CURUMANÍ, COMO MEDIDA DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HIDRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		99%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	30/04/2024	Se encuentra en ejecucion y su avance es del 80%	Se encuentra culminando su ejecucion y se esta gestionando con el municipio el acta de terminacion
<b>CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR</b>	Culminación Procesos de Contratación		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	el 3 de octubre de 2024 se apertiro la LP-01 de 2024	Se adjudico el 6 de noviembre de 2024
<b>CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS BRASILES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO</b>	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Mediante Acuerdo No. 73 del 23 de julio de 2024 se viabilizo el proyecto	Mediante Acuerdo No. 73 del 23 de julio de 2024 se viabilizo el proyecto, se encuentra en proceso precontractual.
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS TOCAIMO Y EL RINCÓN, MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO NUEVAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado y radicado ante el mecanismo de viabilizacion OCAD PAZ	El proyecto se encuentra formulado y radicado ante el mecanismo de viabilizacion OCAD PAZ. Cuenta con concepto favorable
<b>OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE SAN DIEGO</b>	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado y a la espera de su aprobacion	El proyecto fue aprobado mediante Acuerdo No. 76 del 23 de diciembre de 2024 OCAD PAZ
<b>CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOS CORAZONES, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR</b>	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio	El proyecto cuenta con concepto tecnico y con disponibilidad de recursos
SEGUNDA FASE DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL CORREMIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Iniciar Procesos de Contratación		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
<b>CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.</b>	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT		100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra radicado en el MVCT	El proyecto fue viabilizado por el MVCT mediante resolucion # 0915 del 30 de diciembre de 2024

OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TIERRA GRATA MAURICIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ZAPATOZA - MUNICIPIO TAMALAMEQUE.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TANQUE ELEVADO DEL BARRIO ALTOS DE PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TOTUMITO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTO DE PASA CORRIENDO, BRISAS Y PALESTINA	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR</b>	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado el proyecto por parte del municipio para contratar la consultoria de los estudios y diseños	Se tiene Resolución de viabilidad para contratar los estudios y diseños. Resolución # 119 del 11 de diciembre de 2024
<b>CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR</b>	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado	El proyecto se encuentra formulado
CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado el proyecto por parte del municipio para contratar la consultoria de los estudios y diseños	Se tiene Resolución de viabilidad para contratar los estudios y diseños. Resolución # 119 del 11 de diciembre de 2024
CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado	El proyecto se encuentra formulado
CONSTRUCCIÓN EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado	El proyecto se encuentra formulado, radicado en el MVCT y se encuentra en la fase de revision documental
<b>OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR</b>	Iniciar Procesos de Contratación	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado y priorizado desde el 9 de octubre de 2024	Se encuentra viabilizado y se tiene CDR # 17536 Y 17537
CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	Iniciar Procesos de Contratación	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado y priorizado desde el 9 de octubre de 2024	Se encuentra formulado y priorizado desde el 9 de octubre de 2024
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
<b>Inversión Aseguramiento</b>	<b>Meta</b>	<b>% Meta</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Estado Inversion 31 Octubre 2024</b>	<b>Estado Inversion 31 Diciembre 2024</b>
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
<b>Inversión Ambiental</b>	<b>Meta</b>	<b>% Meta</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Estado Inversion 31 Octubre 2024</b>	<b>Estado Inversion 31 Diciembre 2024</b>
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
<b>Inversión Gestión del Riesgo</b>	<b>Meta</b>	<b>% Meta</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Estado Inversion 31 Octubre 2024</b>	<b>Estado Inversion 31 Diciembre 2024</b>
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
<b>Inversión Gestión Social</b>	<b>Meta</b>	<b>% Meta</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Estado Inversion 31 Octubre 2024</b>	<b>Estado Inversion 31 Diciembre 2024</b>
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
<b>Inversión Trasversal</b>	<b>Meta</b>	<b>% Meta</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Fecha Inicio dd/mm/aaaa</b>	<b>Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa</b>	<b>Estado Inversion 31 Octubre 2024</b>	<b>Estado Inversion 31 Diciembre 2024</b>
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

<b>Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)</b>		
<b>Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)</b>		

**Cronograma 2025**

Planeación Capítulo 2025						Seguimiento Capítulo 2025							
Municipio(s)	Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
EL COPEY	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	01/02/2021	31/12/2025	01/02/2021	31/12/2025	Por otra parte, se avanza con la reformulación del proyecto construcción del sistema de alcantarillado del barrio villas del cesar, dando alcance a todas las observaciones realizadas por los profesionales evaluadores del MVCT.	Se subsanaron las observaciones ante el MVCT, mediante comunicación de fecha 27 de marzo de 2025, de MVCTemito oficio de aprobación de la solicitud de ajuste la reformulación No. 1 del proyecto indicando que cumple con los requisitos de presentación y evaluación.	El 13 de junio de 2025, se publicó el aviso de convocatoria del proceso de LP No. 003-2025.	Mediante Resolución No. 380 del 25 de julio de 2025, se apertura proceso LP No. 003-2025.	Mediante resolución No. 466 de fecha 04 de septiembre de 2025 la entidad adjudica la licitación pública No. 03 - 2025 al CONSORCIO METRICA - Contrato de Obra 033 -2025 cuyo objeto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DEL COPEY CESAR.	Se suscribió Acta de Inicio de fecha 4 de diciembre de 2025, de los Contrato de Obra 033 -2025 cuyo objeto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DEL COPEY CESAR, Contrato de Interventoría No 036 - 2025, cuyo objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VILLA DEL CESAR EN EL MUNICIPIO DE EL COPEY CESAR. Se adelantas las actividades de socialización del proyecto, trazado y replanteo. % de avance 1%
EL COPEY, PELAYA, PAILITAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA	OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES PRETRATAMIENTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE EL COPEY, PELAYA, PAILITAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	ANULADO / DESCARTADO						Pendiente formulación proyecto preinversión	Pendiente formulación proyecto preinversión	Pendiente formulación proyecto preinversión	Pendiente formulación proyecto preinversión	La Gobernación del Cesar no priorizará la financiación de este proyecto de preinversión.	La Gobernación del departamento del Cesar no priorizará la financiación de este proyecto de preinversión.
EL COPEY	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CHIMILA MUNICIPIO DE EL COPEY	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	31/10/2025	31/12/2025	31/10/2025	25/11/2025					El proyecto se encuentra radicado en la secretaria de Planeación del departamento del Cesar desde el pasado mes de junio de 2025	Se priorizó el proyecto el pasado 25 de noviembre de 2025, el 10 de diciembre se sometió a modificación el Comité Directivo y se incluyó el proyecto, igualmente se realizó Comité Técnico de Viabilización del proyecto y se aprobó como acciones Anexas del Consejo.
EL COPEY	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	10/03/2024	28/08/2025	12/10/2024	30/11/2025	El proyecto avanza en la ejecución en un 90%	El proyecto tiene un avance del 95,05% con corte abril 2025	El proyecto tiene un avance del 100% con corte agosto 2025	El proyecto tiene un avance del 100% con corte agosto 2025	El proyecto tiene un avance del 100%, fecha de entrega de los sectores 1,2 y 3 desde el mes de noviembre.	El proyecto tiene un avance del 100%, fecha de entrega de los sectores 1,2 y 3 desde el mes de noviembre.
BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE PLAN MAESTRO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	12/10/2024	30/11/2025	10/04/2024	31/12/2025	En formulación	En formulación	Se encuentra radicado en el MVCT. Se están subsanando tramites de permisos de cruces viales, actualizando precios e informe de interventoría. Municipio radicará nuevamente lo solicitado por el MVCT	Se encuentra radicado en el MVCT. Se están subsanando tramites de permisos de cruces viales, actualizando precios e informe de interventoría. Municipio radicará nuevamente lo solicitado por el MVCT	Se encuentra radicado en el MVCT. Se están subsanando tramites de permisos de cruces viales, actualizando precios e informe de interventoría. Municipio radicará nuevamente lo solicitado por el MVCT	Se encuentra radicado en el MVCT. Se están subsanando tramites de permisos de cruces viales, actualizando precios e informe de interventoría. Municipio radicará nuevamente lo solicitado por el MVCT
BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	24/10/2022	30/05/2025	10/04/2024	30/10/2025	Se encuentra terminado en un 100%	Se encuentra terminado en un 100%	Se encuentra terminado en un 100%	Se encuentra terminado en un 100%	Se encuentra terminado en un 100%	Se encuentra terminado en un 100%
BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 2, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	30/10/2023	30/06/2025	10/04/2024	30/10/2025	En ejecución y su avance es del 50,66%	En ejecución y su avance es del 58%	En ejecución y su avance es del 72,62%, frente a un avance programado del 80,62%, se tramito Acta Modificatoria Adicional 01 y prorroga, teniendo en cuenta que se realizo balance de obra y se aumentaron cantidades no previstas, lo que conlleva a aumentar el valor del contrato (\$31.303.723.744,00 a (\$42.941.861.089), es decir se adicionaron (\$11.638.137.345,00) y el tiempo de ejecución del proyecto a 4 meses mas de.	En ejecución y su avance es del 81%, frente a un avance programado del 85%	En ejecución y su avance es del 86%, frente a un avance programado del 94%	En ejecución y su avance es del 90%, frente a un avance programado del 96%
BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA - DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	08/04/2024	05/09/2025	08/04/2024	12/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio.	Se encuentra en formulación por parte del municipio.	Se encuentra en formulación por parte del municipio.	Se encuentra en formulación por parte del municipio, se tiene previsto radicarlo ante el MVCT. A la espera de certificado de libertad y tradición de los predios a intervenir.	Se encuentra en formulación por parte del municipio, se tiene previsto radicarlo ante el MVCT. A la espera de certificado de libertad y tradición de los predios a intervenir.	Se encuentra en formulación por parte del municipio, se tiene previsto radicarlo ante el MVCT. A la espera de certificado de libertad y tradición de los predios a intervenir.
BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	08/04/2024	16/10/2025	30/10/2023	30/10/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	El municipio se encuentra subsanando requerimiento por la secretaria de Infraestructura del departamento, se encargada de la revisión técnica del proyecto.	Se encuentra formulado, presentado ante el departamento, subsanando requerimiento por parte del municipio, a la espera del certificado de libertad y tradición de los predios a intervenir, así como la actualización de precios del presupuesto y demás documentos soportes requeridos para ser presentado.	Se encuentra formulado, presentado ante el departamento, subsanando requerimiento por parte del municipio, a la espera del certificado de libertad y tradición de los predios a intervenir, así como la actualización de precios del presupuesto y demás documentos soportes requeridos para ser presentado.	Se encuentra formulado, presentado ante el departamento, subsanando requerimiento por parte del municipio, a la espera del certificado de libertad y tradición de los predios a intervenir, así como la actualización de precios del presupuesto y demás documentos soportes requeridos para ser presentado.





VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30/10/2023	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio de Valledupar, el cual fue presentado ante el MVCT el pasado 8 de mayo de 2025 por valor de \$24.400.000.000. Se encuentra en revisión documental por parte del MVCT y a la espera de mesa técnica para atender cualquier requerimiento por parte del municipio ante el MVCT.	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio de Valledupar, el cual fue presentado ante el MVCT el pasado 8 de mayo de 2025 por valor de \$24.400.000.000. Se encuentra en revisión documental por parte del MVCT y a la espera de mesa técnica para atender cualquier requerimiento por parte del municipio ante el MVCT.	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio de Valledupar, el cual fue presentado ante el MVCT el pasado 8 de mayo de 2025 por valor de \$24.400.000.000. Se encuentra en revisión documental por parte del MVCT y a la espera de mesa técnica para atender cualquier requerimiento por parte del municipio ante el MVCT.	
VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30/10/2023	30/10/2025	16/11/2023	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio de Valledupar, el cual fue presentado ante el MVCT el pasado 8 de mayo de 2025 por valor de \$20.564.000.000 y es radicado 2025ER0037141	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio de Valledupar, el cual fue presentado ante el MVCT el pasado 8 de mayo de 2025 por valor de \$20.564.000.000. Se encuentra en revisión documental por parte del MVCT y a la espera de mesa técnica para atender cualquier requerimiento por parte del municipio ante el MVCT.	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio de Valledupar, el cual fue presentado ante el MVCT el pasado 8 de mayo de 2025 por valor de \$20.564.000.000. Se encuentra en revisión documental por parte del MVCT y a la espera de mesa técnica para atender cualquier requerimiento por parte del municipio ante el MVCT.	
VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESÚS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	16/11/2023	31/12/2025	16/11/2023	30/10/2025	Se encuentra suspendido y su avance de ejecución es del 92,3%	Se encuentra suspendido y su avance de ejecución es del 92,3%	Terminado, en proceso de liquidación	Terminado, en proceso de liquidación	Terminado, en proceso de liquidación	
VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BADILLO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	11/07/2024	31/07/2025	11/07/2023	30/10/2025	Se encuentra suspendido desde el 27 de noviembre y su avance físico es del 5%	Se encuentra en ejecución y su avance físico es del 50%	Algunas actividades establecidas en el proyecto están ubicadas dentro de la ronda hídrica del río Badillo, lo que reduce significativamente la capacidad de reacción ante incrementos repentinos en el caudal, así como bajos rendimientos en la ejecución afectando el avance programado de los trabajos. Debido al incremento del caudal del río Badillo, se suspende temporalmente la ejecución. El % de ejecución es del 59%	Algunas actividades establecidas en el proyecto están ubicadas dentro de la ronda hídrica del río Badillo, lo que reduce significativamente la capacidad de reacción ante incrementos repentinos en el caudal, así como bajos rendimientos en la ejecución afectando el avance programado de los trabajos. Debido al incremento del caudal del río Badillo, se suspende temporalmente la ejecución. El % de ejecución es del 59%	Algunas actividades establecidas en el proyecto están ubicadas dentro de la ronda hídrica del río Badillo, lo que reduce significativamente la capacidad de reacción ante incrementos repentinos en el caudal, así como bajos rendimientos en la ejecución afectando el avance programado de los trabajos. Debido al incremento del caudal del río Badillo, se suspende temporalmente la ejecución. El % de ejecución es del 59%	
VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	20/05/2024	31/01/2026	16/11/2023	30/10/2025	Se encuentra suspendido desde el 8 de noviembre de 2024 por fuertes lluvias en la zona y su avance físico es del 16,8%	Se encuentra en ejecución y su avance físico es del 37,9%	Se continúan los trabajos en la PTAR e instalación de cajas para purgas y ventosas. Se avanza físico es del 42%	Se continúan los trabajos en la PTAR e instalación de cajas para purgas y ventosas. Se avanza físico es del 46,51%	Se continúan los trabajos en la PTAR e instalación de cajas para purgas y ventosas. Se avanza físico es del 46,51%	
VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	27/09/2022	31/12/2025	16/11/2023	28/11/2025	Se encuentra en ejecución y su avance es del 59%	Se encuentra en ejecución y su avance es del 62%	Se trabaja en el tramo de la calle 7A entre carrera 13 y carrera 13A en el box culvert, en ramal sobre la carrera 13A y en la construcción de alcantarillado sanitario sobre la calle 7A entre carrera 17 y 18, y sobre el ramal de la carrera 14. Su avance es del 64,07%	Se trabaja en el tramo de la calle 7A entre carrera 13 y carrera 13A en el box culvert, en ramal sobre la carrera 13A y en la construcción de alcantarillado sanitario sobre la calle 7A entre carrera 17 y 18, y sobre el ramal de la carrera 14. Su avance es del 64,07%	Se trabaja en box entre carrera 14 y en el ramal de la carrera 14. Avance ejecutado 77,85%, programado: 76,93%. El porcentaje programado corresponde a la reprogramación de las actividades con base en la prórroga.	
CHIMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	16/11/2023	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" - "HIGOMARILLO" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	16/11/2023	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	16/11/2023	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL CORREGIMIENTO SALDA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	03/03/2024	31/12/2026	16/11/2023	28/11/2025	Se encuentra suspendido	El 13 de febrero de 2025, las PARTES suscribieron el Acta de Suspensión 2 mediante la cual se suspendió el plazo de ejecución del CONVENIO desde el 13 de febrero hasta el 12 de mayo de 2025 inclusive, reiniciando su ejecución a partir del 13 de mayo de 2025 y estableciéndose como fecha de finalización del CONVENIO el 14 de mayo de 2025.	El 14 de mayo se reinició y se prorrogó hasta el 28 de febrero de 2026	ENTerritorio S.A. en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se encuentra adelantando un nuevo proceso de selección para contratar a un nuevo contratista derivado de obra que culmine las obras correspondientes a las conexiones intradomiciliarias proyectadas en el municipio de Pallitas. Por su parte, el contrato de Interventoría continúa vigente y suspendido hasta tanto se suscriba e inicie el nuevo contrato de obra.	ENTerritorio S.A. en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, se encuentra adelantando un nuevo proceso de selección para contratar a un nuevo contratista derivado de obra que culmine las obras correspondientes a las conexiones intradomiciliarias proyectadas en el municipio de Pallitas. Por su parte, el contrato de Interventoría continúa vigente y suspendido hasta tanto se suscriba e inicie el nuevo contrato de obra.	El proyecto fue contratado por el MVCT mediante el Contrato de Gencia de Proyectos No. 1632 de 2023 suscrito con ENTerritorio S.A. La ejecución del contrato ha presentado dificultades de tipo contractual y a la fecha el avance reportado es cero. El contrato actualmente se encuentra suspendido y según lo informado por el MVCT la definición de la situación contractual debe darse a más tardar el 28/02/2026.
CHIMICHAGUA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	16/11/2023	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BETEL, CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EL GUAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ÚLTIMO CASO, CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	
CHIMICHAGUA	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SALDA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	NO APLICA / POR DEFINIR				08/04/2024	30/10/2025	Liquidado	Liquidado	Liquidado	Liquidado	Liquidado	





TAMALAMEQUE	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TANQUE ELEVADO DEL BARRIO ALTOS DE PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio
TAMALAMEQUE	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TOTUMITO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio
PAILLITAS	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTO DE PASA CORRIENDO, BRISAS Y PALESTINA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio
EL PASO	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PLAN MAESTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	18/04/2025	28/12/2025	08/04/2024	27/07/2026	Se viabilizo la preinversión del proyecto y se asigno ejecutor al PDA, se encuentra en proceso.	Se viabilizo la preinversión del proyecto y se asigno ejecutor al PDA, se encuentra en proceso.	Se declara deierto y se debe iniciar nuevamente el proceso	Se declaro deierto y se debe iniciar nuevamente el proceso	Se declaro deierto y se debe iniciar nuevamente el proceso	Se declaro deierto y se debe iniciar nuevamente el proceso
EL PASO	CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	18/03/2024	20/12/2025	08/04/2024	30/10/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio
EL PASO	CONSTRUCCION EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Otro Mecanismo Departamental	100%	18/04/2025	28/12/2025	08/04/2024	30/10/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio, ministerio se encuentra en la rebicion de los documentos	Se encuentra en formulación por parte del municipio, ministerio se encuentra en la rebicion de los documentos	Se encuentra en formulación por parte del municipio, ministerio se encuentra en la rebicion de los documentos	Se encuentra en formulación por parte del municipio, ministerio se encuentra en la rebicion de los documentos	Se encuentra en formulación por parte del municipio, ministerio se encuentra en la rebicion de los documentos	Se encuentra en formulación por parte del municipio, ministerio se encuentra en la rebicion de los documentos
EL PASO	CONSTRUCCION EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	18/03/2024	20/12/2025	08/04/2024	30/10/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio
EL PASO	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA I DE EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR.	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	20/10/2025	15/12/2025	18/03/2024	15/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio
LA PAZ	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR.	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	13/02/2025	17/09/2025	13/02/2025	31/12/2025	Se encuentra priorizado, viabilizado y contratado	El 17 de marzo se firmo contrato de obra	El proyecto inicio el 6 de junio de 2025 y su avance es del 8%	El proyecto inicio el 6 de junio de 2025 y su avance es del 72%	Se encuentra terminando 100% desde el 29 de octubre de 2025	Se encuentra terminando 100% desde el 29 de octubre de 2025
LA PAZ	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	28/06/2025	31/12/2025	28/06/2025	31/12/2025	El proyecto se encuentra viabilizado por el municipio de La Paz, se debe convocar a comité técnico departamental para su aprobación.	Mediante Resolución No. 132 de fecha 12 de marzo de 2025 se apertura el concurso de Merico Abierto No. 02 de 2025. Mediante Resolución No. 179 del 11 de abril de 2025 se adjudico el curso de	El proyecto inicio el 3 de junio de 2025 y su avance es del 39,11%	La consultoria lleva ejecutado 57,48%	La consultoria lleva ejecutado 57,48%. Se encuentra suspendido	La consultoria lleva ejecutado 57,48%. Se encuentra suspendido desde el pasado 4 de septiembre de 2025
LA PAZ	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025	08/04/2024	31/12/2025	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio	Se encuentra en formulación por parte del municipio
LA JAGUA DE IBIRICO	CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL BOSQUE ETAPA I, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	17/09/2025	31/12/2025	17/09/2025	31/12/2025					El 17 de septiembre de 2025 mediante resolución 025 de SGR se dio la aprobacion al proyecto	Se tiene previsto que para el 9 de diciembre cierre y entrega de propuesta audiencia de apertura de sobres, audiencia de adjudicación el 9 de enero de 2026.
AGUSTIN CODAZZI	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	01/09/2025	31/12/2025	16/11/2023	31/12/2025	El proyecto se encuentra formulado, radicado en la gobernación del Cesar, pendiente para su viabilización.	El 27 de marzo se efectuó el comité técnico departamental de proyectos para la evaluación, viabilización y aprobación de proyectos propios del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua saneamiento - pda	El 13 de mayo de 2025 se publicó el aviso de convocatoria pública, donde se dio apertura a la Licitación Pública No. 002-2025.	La audiencia de adjudicación esta programada para el 1 de agosto de 2025, posteriormente se tienen 3 días para el acto administrativo de adjudicación.	Se suscribio el contrato de obra No. 029 del 2025, de fecha 29 de agosto de 2025.	Se suscribio el contrato de obra No. 029 del 2025, de fecha 29 de agosto de 2025. Se encuentra en revision de los diseños y se tiene previsto iniciar el 5 de enero de 2026
Municipio(s)	Inversión Aseguramiento	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
PELAYA	Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase I para el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya. Documento con el diagnóstico de la situación actual que incluya los indicadores de la línea base, los riesgos financieros y operacionales e informe de viabilidad técnica y financiera. Adicionalmente recomiende la alternativa de prestación más idónea de acuerdo con los aspectos evidenciados en el diagnóstico y actas de concertación, con cada uno de los municipios priorizados, según lo determinado en los resultados del diagnóstico integral.	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	50%	01/11/2025	31/12/2025	01/11/2025	31/12/2025	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento formulado y con concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Se genero CDR # No 19217 de fecha 15 de octubre de 2025. Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase I para el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya.	Se apertura el CMA 011 de 2025. Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase I para el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya y corregimiento de Paillitas
PELAYA	Fase 2: Definición estrategia Aseguramiento. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase II, para el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya. Plan de acción para cada prestador de los Municipios priorizados, derivado de la estrategia definida dentro de las conclusiones del diagnóstico integral, el cual deberá desarrollar la estrategia elegida.	NO APLICA / POR DEFINIR											
PAILLITAS	Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase I para el corregimiento de Palestina, municipio de Paillitas. Documento con el diagnóstico de la situación actual que incluya los indicadores de la línea base, los riesgos financieros y operacionales e informe de viabilidad técnica y financiera. Adicionalmente recomiende la alternativa de prestación más idónea de acuerdo con los aspectos evidenciados en el diagnóstico y actas de concertación, con cada uno de los municipios priorizados, según lo determinado en los resultados del diagnóstico integral.	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	50%	01/11/2025	31/12/2025	01/11/2025	31/12/2025	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulado y conconcepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Se genero el CDR #19217 de fecha 15 de octubre para el proyecto LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA Y SANEAMIENTO EN MARCHA: FASE I Y II PARA COSTILLA- PELAYA Y PALESTINA - PAILLITAS. Se encuentra en proceso de contratación.	Se apertura el CMA 011 de 2025. Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase I para el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya y corregimiento de Palestina, municipio de Paillitas
PAILLITAS	Fase 2: Definición estrategia Aseguramiento. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase II, para el corregimiento de Palestina, municipio de Paillitas. Plan de acción para cada prestador de los Municipios priorizados, derivado de la estrategia definida dentro de las conclusiones del diagnóstico integral, el cual deberá desarrollar la estrategia elegida.	NO APLICA / POR DEFINIR										Se genero el CDR #19217 de fecha 15 de octubre para el proyecto LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA Y SANEAMIENTO EN MARCHA: FASE I Y II PARA COSTILLA- PELAYA Y PALESTINA - PAILLITAS. Se encuentra en proceso de contratación.	Se apertura el CMA 011 de 2025. Fase 1: Diagnostico y Prefactibilidad. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase I para el corregimiento de Costilla, municipio de Pelaya y corregimiento de Palestina, municipio de Paillitas

BOSCONIA	Fase 1: Diagnóstico y Prefactibilidad. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase I, para el municipio de Bosconia. Documento con el diagnóstico de la situación actual que incluya los indicadores de la línea base, los riesgos financieros y operacionales e informe de viabilidad técnica y financiera. Adicionalmente recomiendo la alternativa de prestación más idónea de acuerdo con los aspectos evidenciados en el diagnóstico y actas de concertación, con cada uno de los municipios priorizados, según lo determinado en los resultados de la evaluación.	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	50%	01/11/2025	31/12/2025	01/11/2025	31/12/2025	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulado y concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Plan de Aseguramiento en formulado y concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Plan de Aseguramiento en formulado y concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025
BOSCONIA	Fase 2: Definición estrategia Aseguramiento. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase II, para el municipio de Bosconia. Plan de acción para cada prestador de los Municipios priorizados, derivado de la estrategia definida dentro de las conclusiones del diagnóstico integral, el cual deberá ser revisado a la brevedad posible.	NO APLICA / POR DEFINIR											
CHIMICHAGUA	Fase 3: Línea Estratégica 2: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase III, para el corregimiento de Mandingulla, municipio de Chimichagua. Ajuste y/o Elaboración de los Estatutos ajustados a las disposiciones Legales y reglamentarias de los servicios de acueducto y alcantarillado, actualización del Registro Único de Prestador de Servicio RUPS, así como el documento que establezca los mecanismos y acciones acordadas para el pago de la contribución especial a la SSPD y CRA y/o soporte de pago, documento Proyecto de Acuerdo del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso (FSRI), Documento Proyecto de Acuerdo del Concejo Municipal para fijar los subsidios y contribuciones para los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, manual de Contratación, Reglamento interno de trabajo, Modelos de Contratos de trabajo ajustados a la normatividad vigente.	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	22%	01/11/2025	31/12/2025	01/11/2025	31/12/2025	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulado y concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Se genero el CDR # No 19218 de fecha 15 de octubre de 2025. Fase 3: Línea Estratégica 2: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase III, para el corregimiento de Mandingulla, municipio de Chimichagua. Se suscribió el contrato 040 de 2025 el 18 de noviembre.	Se adjudico el CMA No. 08-2025. Fase 3: Línea Estratégica 2: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase III, para el corregimiento de Mandingulla, municipio de Chimichagua. Se suscribió el contrato 040 de 2025 el 18 de noviembre.
AGUSTÍN CODAZZI ASTREA, CURUMANÍ, CHRIGUANA, EL COPEY, LA GLORIA, LA PAZ, PELAYA Y SAN DIEGO.	Línea Estratégica 3: "Ruta SIASAR César en 47 Localidades Rurales" de los municipios de Agustín Codazzi, Astrea, Curumani, Chiriguana, El Copey, La Gloria, La Paz, Pelaya y San Diego.	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	40%	01/11/2025	31/12/2025	01/11/2025	31/12/2025	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulado y concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Se genero el CDR # No 19219 de fecha 15 de octubre de 2025. Línea Estratégica 3: "Ruta SIASAR César en 47 Localidades Rurales" de los municipios de Agustín Codazzi, Astrea, Curumani, Chiriguana, El Copey, La Gloria, La Paz, Pelaya y San Diego.	Se genero el CDR # No 19219 de fecha 15 de octubre de 2025. Línea Estratégica 3: "Ruta SIASAR César en 47 Localidades Rurales" de los municipios de Agustín Codazzi, Astrea, Curumani, Chiriguana, El Copey, La Gloria, La Paz, Pelaya y San Diego.
VALLEDUPAR	Fase 1: Línea Estratégica 4: "Esquema Regional Agua y Saneamiento para la Zona Rural de Valledupar". Documento con el diagnóstico institucional donde se observa la situación actual de los 14 corregimientos, corregimientos de Patillal, Badillo, Guacoché, Guacochito, Alto de la Vuelta, Las Raíces, Los Corazones, Valencia, Mariangola, Aguas Blancas, Caracol, Los Venados, El Perro, Guaymaral y Vallito (el Paso)	Terminación de la Actividad del Plan	100%	01/11/2025	31/12/2025	01/11/2025	31/12/2025	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulado y concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Se genero el CDR # 19216 de fecha 15 de octubre de 2025 para el proyecto LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ESQUEMA REGIONAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA RURAL DE VALLEDUPAR, del Plan de Aseguramiento.	Se genero el CDR # 19216 de fecha 15 de octubre de 2025 para el proyecto LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ESQUEMA REGIONAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA RURAL DE VALLEDUPAR, del Plan de Aseguramiento.
VALLEDUPAR	Fase 2: Línea Estratégica 4: "Esquema Regional Agua y Saneamiento para la Zona Rural de Valledupar". Se requiere la elaboración de un documento que presente el análisis jurídico del desarrollo de alternativas organizacionales orientadas a la consolidación de un esquema regional que garantice la prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, acompañado del acta de socialización y definición de la alternativa de regionalización seleccionada, así como de un informe que exponga la estructuración y modelación técnica, económica y financiera junto con los requisitos legales necesarios para la implementación de dicha alternativa, y un informe adicional con los resultados del catastro de suscriptores de los corregimientos de Las Raíces, Los Corazones, Guacoché, Guacochito, Alto de la Vuelta, Aguas Blancas, Caracol, Los Venados, El Perro y Guaymaral.	Avanzar en la Ejecución de la Actividad del Plan	13%	01/12/2025	31/12/2025	01/12/2025	31/12/2025	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulación	Plan de Aseguramiento en formulado y concepto de aprobación de fecha 28 de agosto de 2025	Se genero el CDR # 19216 de fecha 15 de octubre de 2025 para el proyecto LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ESQUEMA REGIONAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA RURAL DE VALLEDUPAR, del Plan de Aseguramiento.	Se genero el CDR # 19216 de fecha 15 de octubre de 2025 para el proyecto LÍNEA ESTRATÉGICA 4: ESQUEMA REGIONAL AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ZONA RURAL DE VALLEDUPAR, del Plan de Aseguramiento.
VALLEDUPAR	Fase 3: Línea Estratégica 4: "Esquema Regional Agua y Saneamiento para la Zona Rural de Valledupar". Documentos jurídicos requeridos para la estructuración del regional de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias en materia de contratación y en el marco de la Ley 142 de 1994 y demás normas aplicables, como estudios previos, pliegos de condiciones, anexos que considere sean requeridos, entre los cuales entenderían: Legal, Financiero, Tarifario, Técnico-operativo, Comercial, Democratización, Fiduciario, Políticas de Buen Gobierno, prácticas de Gobierno Corporativo, y profomas necesarias para adelantar el proceso de convocatoria de vinculación del prestador, o estatutos en caso de ser necesario y cualquier otro documento que se considere necesario para la implementación de la alternativa	NO APLICA / POR DEFINIR											
Municipio(s)	Inversión Ambiental	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Municipio(s)	Inversión Gestión del Riesgo	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Municipio(s)	Inversión Gestión Social	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
Municipio(s)	Inversión Transversal	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025

 Vista Bueno Jefe de Planeación del Gestor JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	 Vista Bueno Garante / Secretario / Secretaria del Gestor LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
--	--

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



GOBERNACIÓN DEL  
**CESAR**



Inversiones identificadas que se estén ejecutando con recursos que no hagan parte del PDA



COD. DANE	MUNICIPIO / ANM	CATEGORIA	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	ESTADO ACTUAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN (Mayúsculas Separadas por comas)	OBSERVACIONES (Cualquier detalle que considere relevante sobre el proyecto o actividad)
20060	BOSCONIA	VI	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALIZACIÓN PLUVIAL DE SECTORES VULNERABLES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA - CESAR	\$ 100.000.000	URBANO	43822	CONTRATACIÓN	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO URIBE VÉLEZ EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR	\$ 225.000.000	URBANO	43822	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	REVESTIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO	\$ 500.000.000	URBANO	43822	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	OBRAS DE MITIGACION PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE LA VERDA PUERTO LAJAS	\$ 500.000.000	RURAL	307	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	ESTUDIO HDIRGOLOGICO PARA EL MUNICIPIO DE BOSCONIA	\$ 500.000.000	MIXTO	43822	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20383	LA GLORIA	VI	REPARACIÓN DE UNDIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MANJOLÉS Y RED DE ALCANTARILLADO	\$ 377.928.944	URBANO	3650	EN EJECUCIÓN	SGR - HIDROCARBUROS, SGP	SIN OBSERVACIONES
20383	LA GLORIA	VI	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO PATIO BONITO DEL CORREGIMIENTO DE SIMAÑA MUNICIPIO DE LA GLORIA		MIXTO	68	LIQUIDADO	SGP-APSB - Uso directo municipio	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR.	\$ 80.000.000,00	URBANO	20400	LIQUIDADO		SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR.	\$ 3.016.001.005,00	URBANO	1332	LIQUIDADO		SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS FUNDADORES EN LA CRA 6 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR.	\$ 26.564.608,70	URBANO	1891	LIQUIDADO	SGP - APSB	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR	\$ 279.939.226,15	URBANO		LIQUIDADO	SGP - APSB	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE REDES PARA EL COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA	\$ 196.965.628	RURAL	1031	LIQUIDADO	SGP -APSB	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	\$ 1.240.929.222	URBANO		LIQUIDADO	INVERSIÓN LOCAL -SGP -APSB	SIN OBSERVACIONES

20013	AGUSTIN CODAZZI	VI	CONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 11.226.930.290	URBANO	55000	EN EJECUCIÓN	CREDITO MUNICIPIO	SIN OBSERVACIONES
20013	AGUSTIN CODAZZI	VI	CONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1.141.916.738	URBANO		LIQUIDADO	SGR	CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA
20178	CHIRIGUANA	VI	AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS II ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 5.464.959.951	URBANO		TERMINADO	SGR	SIN OBSERVACIONES
20178	CHIRIGUANA	VI	CONSTRUCCION DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS SALOA Y LA ESPERANZA EN EL CORREGIMIENTO DE LA AURORA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR	1.319.385.377,99	URBANO		TERMINADO	SGR	SIN OBSERVACIONES
20001	VALLEDUPAR	I	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUACOCHE, GUACOCITO, LAS RAÍCES Y ALTO DE LA VUELTA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		RURAL	21500	TERMINADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20550	PELAYA	VI	"AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR LAS DAMAS HASTA EL SECTOR EL TUCERO, LAS MARIAS Y EL MINUTO DE DIOS VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE COSTILLA MUNICIPIO DE PELAYA CESAR"	\$ 857.962.130	URBANO	800	LIQUIDADO	SGR -RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20550	PELAYA	VI	"OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"	\$ 459.803.766	URBANO	1500	LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20550	PELAYA	VI	"OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR"	\$ 1.835.774.648	URBANO	2000	ADJUDICADO	SGR	SIN OBSERVACIONES
20032	ASTREA	VI	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA COLOMBIA	\$ 323.028.861	RURAL		LIQUIDADO	MUNICIPAL	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	AMPLIACION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LOCALIZADO EN LA URBANIZACION DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 50.716.061	URBANO	330	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACION DEL POZO PROFUNDO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE EL CONTENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO DEL POZO PROFUNDO DE LA VEREDA SABANA DE CHAPETON EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 19.090.424	RURAL	600	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 24.527.889	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDRÁULICAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MOSQUITO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 21.096.569	RURAL	600	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES

20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO (CARRERA 6A) DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	24.475.344	URBANO	350	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ESTABLECER LAS CONDICIONES MEDIANTE LAS QUE SE REGIRA Y ASEGURARA LA TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GAMARRA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE GAMARRA CESAR EMPUGAM PARA SUBSIDIAR PARCIALMENTE EL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$	767.254.860	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUBSIDIO PARCIALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	781.087.620	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO (PARQUE LINEAL) DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	99.976.196	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	MANTENIMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LA URBANIZACION DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	24.769.875	URBANO	330	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS DE INSPECCION CON EQUIPOS DE SUCCION - PRESION EN SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	319.930.030	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP FONPET	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS ESTANCADAS PRODUCTO DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	30.390.467	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	140.624.960	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUBSIDIO PARCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	793.425.519	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ANALISIS AL COMPONENTE DE LA CALIDAD DEL AGUA Y MODELACION DE LAS CORRIENTES HIDRICAS AFECTADAS POR VERTIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	21.000.000	RURAL	500	LIQUIDADO	TRANSPORTE DE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	22.530.464	RURAL	500	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MOSQUITO Y DE LA VEREDA SABANAS DE CHAPETÓN EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	27.946.305	RURAL	400	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES

20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS, PARA EL ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO, BARRIO EL CARMEN, SAN MARTIN, SAN JOSÉ, ARAUJO, EL COMERCIO Y LA PESQUERA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	300.000.000	URBANO	5000	LIQUIDADO	SGP FONPET - SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO CON SUS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS ESTANCADAS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LOS NIVELES DEL RIO MAGDALENA EN GAMARRA - CESAR	\$	57.434.037	URBANO	15000	LIQUIDADO	PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN - RB FONDO SOBRETASA ACTIVIDAD BOMBERIL	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS, PARA EL ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL SECTOR COMERCIO Y EL BARRIO EL PRADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	211.023.063	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUBSIDIO PARCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VIGENCIA 2023 PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	852.932.433	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PERTENECIENTE A LAS OFICINAS DE LA TARIMA UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	23.156.570	URBANO	400	LIQUIDADO	SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS DEL SECTOR COMERCIO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	30.000.000	URBANO	1000	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAMPAN, MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR	\$	806.151.929	RURAL	343	ADJUDICADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE – MUNICIPIO DE CURUMANI, COMO MEDIDA DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HIDRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$	1.984.239.648	RURAL	7500	ADJUDICADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	PUESTA EN MARCHA DE UN POZO PROFUNDO DE 130MTS CON EQUIPO DE BOMBEO DE 15 KW, ALIMENTADO POR UN SISTEMA DE GENERACION FOTOVOLTAICA, Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION EN LA ESTACION DE BOMBEO UBICADA EN EL PREDIO DENOMINADO "UN COMPROMISO CON EL PUEBLO" DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CURUMANI, ACUACUR E.S.P.	\$	665.639.495	RURAL		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6, 7 Y 8 DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR	\$	902.774.399	URBANO		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES

20228	CURUMANI	VI	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1.869.158.878	URBANO		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 949.377.173	URBANO		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20750	SAN DIEGO	VI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE LAS PITILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 6.295.806.076	RURAL	421	LIQUIDADO	OCAD PAZ	SIN OBSERVACIONES

	
<b>Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor</b> JAIME JOSE GARCÉS GARCÍA	<b>Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor</b> LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

## Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)



GOBERNACIÓN DEL  
**CESAR**



### Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)

#### Relación de Información del PEI

Hoja del Archivo	Descripción de Contenido	Información Faltante	Observaciones
Información Básica	Histórico de Formulación y Modificaciones PEI. Información Básica del Departamento. Relación de Responsables por Componentes Gestor. Instrumentos de Planeación PDA. Vinculación Municipios al PDA y Suscripción Planes de Acción Municipal Sesiones de Comités Directivos realizadas durante el Cuatrienio 2024-2027.		
Línea Base Indicadores	Línea Base Indicadores sectoriales Cascor Urbano y Rural de la totalidad de los municipios del Departamento.		
Fuentes de Recursos	Fuentes de recursos Comprometidos para el PEI 2024-2027.		
Cierre Financiero 2024	Recursos comprometidos por fuente y Componente para el Capítulo 2024 del PEI.		
Cierre Financiero 2025	Recursos comprometidos por fuente y Componente para el Capítulo 2025 del PEI.		<p>*Los recursos PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida) destinados al Subcomponente de Reformulación, ya cuentan con CDR expedidos para el proyecto: "Optimización del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar (Barrio Nueva Esperanza) en el municipio de Copey".</p> <p>Actualmente, el proyecto se encuentra suspendido, debido a la necesidad de adelantar un proceso de reformulación y realizar una nueva contratación para la ejecución del alcance pendiente.</p> <p>En este sentido, Aguas del Cesar S.A. E.S.P evaluará la pertinencia de mantener los CDR expedidos hasta la fecha o proceder con su cierre y la expedición de nuevos CDR una vez se culmine el proceso de reformulación del proyecto.</p> <p>*El proyecto de preinversión denominado: "ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR" por valor de \$350.000.001 fuente SGP Municipio fue viabilizado a través de comité Técnico Departamental realizado el día 22 de octubre de 2024, y actualmente se encuentra pendiente expedir los respectivos CDR.</p> <p>*El cierre financiero inicialmente aprobado en el Comité Directivo No. 51 fue modificado en el Comité No. 52, efectuando un traslado de recursos del componente de aseguramiento al componente de infraestructura. Asimismo, se incrementó el valor del proyecto Corazones del municipio de Valledupar y se redujo el valor del proyecto de acueducto del municipio de Astrea, realizando un ajuste interno de recursos dentro del subcomponente de</p>
Metas 2024	Metas establecidas en la vigencia 2024 para el Cuatrienio 2024-2027		
Metas 2025	Metas establecidas en la vigencia 2025 para el Cuatrienio 2024-2027		
Metas Sectoriales	Línea Base Indicadores sectoriales Cascor Urbano y Rural de la totalidad de los municipios del Departamento.		
Impacto Indicadores	Impacto de las inversiones terminadas y/o viabilizadas en el marco del PEI 2024-2027.		
Cronograma 2024	Cronograma para el cumplimiento de las metas establecidas para el capítulo 2024 del PEI.		
Cronograma 2025	Cronograma para el cumplimiento de las metas establecidas para el capítulo 2025 del PEI.		
Inversiones Complementarias	Inversiones identificadas que se estén ejecutando con recursos que no hagan parte del PDA		
Observaciones y Resumen	Información del PEI. Resumen PEI 2024-2027. Observaciones Generales y Notas.		

**Resumen PEI 2024-2027**

Número de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	109	Valor (\$) de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	\$ 957.609.208.633
---	-----	---	--------------------

**Observaciones Generales y Notas**

El Capítulo 2025 se apertura por valor de \$ 150.736.387.909, en el componente de infraestructura inicialmente, mediante Comité Directivo No. 50 de fecha 19 de marzo de 2025, posteriormente se modifica el PEI el componente de Infraestructura, trasladando recursos al componente de Aseguramiento, mediante Comité Directivo No. 51 de fecha 26 de junio de 2025. Mediante Comité Directivo No. 52 de fecha 16 de septiembre de 2025, se modifican las Metas y el Cronograma de la vigencia 2025 y se dio aprobación del Plan de Aseguramiento de la vigencia 2025-2026. Mediante Comité Directivo No. 53 de fecha 10 de diciembre de 2025, se modifica el cierre financiero para asignar recursos financieros en el componente Gestión Social. El 15 de diciembre de 2025, se obtuvo el conceto técnico del Plan de Gestión de Riesgos Sectorial y el 24 de diciembre de 2025 el conceto del Plan de Gestión Social. Para el informe No 6, el Capítulo 2025 del PEI, el PDA Cesa, su ejecución cerro en \$ 101.110.838.006, frente a la Planeación programada 2025 de \$ 158.273.207.304, Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso) equivalente al 68,65%, teniendo en cuenta que algunos de los proyectos no lograron la meta establecida para la vigencia 2025, a continuación se exponen las razones:

**CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR:** El proyecto cuenta con revisión preliminar por parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, y su valor actualizado asciende a \$1.640.352.097. Se encuentra pendiente por parte del municipio la subsanación y radicación del proyecto nuevamente ya que se encuentra incluido en el decreto 265 del 23 de diciembre de 2025, presupuesto de rentas, gastos de inversiones para la vigencia fiscal 2026 del departamento del Cesar.

**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR:** El proyecto ya se encuentra formulado y su valor fue actualizado conforme a los criterios técnicos y presupuestales vigentes. No logro su financiación por falta de recursos en la vigencia 2025.

**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO EL HEBRÓN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA:** El proyecto ya se encuentra formulado y su valor fue actualizado conforme a los criterios técnicos y presupuestales vigentes, se prevé financiar con la fuente SGP Departamento y no con SGR Departamento como estaba previsto inicialmente. Se encuentra pendiente por parte del municipio radicación del proyecto nuevamente ya que se encuentra incluido en el decreto 265 del 23 de diciembre de 2025, presupuesto de rentas, gastos de inversiones para la vigencia fiscal 2026 del departamento del Cesar.

**OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PLAN MAESTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CESAR:** Se encuentra en evaluación el proceso licitatorio de la consultoría para los estudios y diseños del proyecto. Se prevé el inicio de la consultoría en el mes de febrero de la vigencia 2026. No se logró que se pudiera contratar y ejecutar en la vigencia 2025, pero se tiene previsto la contratación de los productos de la consultoría para la vigencia 2026, financiado con SGR Dptal.

**OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA I DE EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR:** Se modifica la denominación del proyecto, que inicialmente se titulaba "Optimización del Sistema de Alcantarillado de El Municipio de El Paso, Cesar", y ahora se identifica como "Optimización del Sistema de Alcantarillado - Etapa I del Municipio de El Paso, Cesar". El proyecto se encuentra en fase final de formulación y se estima que su valor definitivo ascienda a \$20.000.000.000, pero se pretende sacar una primera etapa por valor de \$11.000.000.000, los cuales se prevé financiar con recursos del SGR Departamental. Ya se encuentra radicado en el banco de proyectos del departamento para surtir el proceso de revisión y priorización.



**CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO MONTECRISTO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA:** El proyecto cuenta con revisión preliminar por parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, y su valor actualizado asciende a \$1.294.883.884. Se encuentra pendiente por parte del municipio la subsanación de temas prediales y de servidumbre y radicación del proyecto nuevamente ya que se encuentra incluido en el decreto 265 del 23 de diciembre de 2025, presupuesto de rentas, gastos de inversiones para la vigencia fiscal 2026 del departamento del Cesar.

**Fase 2: Definición estrategia Aseguramiento. Línea Estratégica 1: "Agua y Saneamiento en Marcha: Fase II, para el municipio de Bosconia:** Este proyecto se encuentra enmarcada dentro del Plan de Aseguramiento de la Prestación, pero no se logró expedir el Certificado de Disponibilidad de Recursos. Se encuentra pendiente su expedición e inicio del proceso de contratación en la vigencia 2026.

**Plan de Gestión Social:** Se incorporar los recursos financieros como una bolsa de recursos, con el objetivo de que la Subdirección de Desarrollo Empresarial emita el Concepto Favorable del Plan de Gestión Social. Actualmente se cuenta con concepto favorable y se espera que en el próximo comité se ejecute este componente.

\* En cuanto al desarrollo de acciones que permitan al PDA Cesar avanzar en la formulación de proyectos por parte de los municipios, se viene haciendo estricto seguimiento a través de llamadas telefónicas y eventos presenciales como la Primera Cumbre de Alcaldes por el agua, en 2024, y las jornadas de asistencia técnica al monitoreo y uso de los recursos del SGP para agua potable y saneamiento básico realizadas en las vigencias 2024 y 2025. De manera reiterativa interactuamos con los municipios en pro de conocer cómo adelantan la formulación de los proyectos que trazaron en los planes de acción, no obstante hemos evidenciado la no priorización de los mismos. Seguimos conminándolos a dar ese primer paso fundamental para que desde el PDA Cesar podamos articular con otras instituciones para lograr el apoyo financiero que requieren todos los proyectos.

El presente Plan de Estratégico de Inversiones, compuesto por 39 hojas, se actualiza para ser presentado como Informe Bimestral No. 6 con corte al 31 de diciembre del año 2025. Las partes firmantes declaran la veracidad de la totalidad de lo que está consignado en este documento.

	
<b>Firma Jefe de Planeación del Gestor PDA</b> JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	<b>Firma Gerente / Secretario / Secretaria Gestor PDA</b> LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
C.C.: 56.097.292	C.C.: 77.161.047