

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)

GOVERNACIÓN DEL
CESAR

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

Histórico de Formulación y Modificaciones PEI

Sesión CD de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2024.	Sesión CD No. 47 del (12/06/2024)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2024.	Sesión CD No. 49 del (06/12/2024)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2024	02 Modificaciones
Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2026.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2026.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2026.	xx Modificaciones

Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2025.	Sesión No. 50 del (19/03/2025)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2025.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2025.	xx Modificaciones
Comité Directivo de Aprobación Inicial del PEI Capítulo 2027.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Comité Directivo de Modificación más reciente del PEI Capítulo 2027.	Sesión No. Xx del (DD/MM/AAAA)
Número de modificaciones al PEI Capítulo 2027.	xx Modificaciones

Información Básica del Departamento

Departamento	Cesar	Población Urbana Departamento	1.041.615
No. Municipios en el Departamento	25	Población Rural Departamento	351.107
No. Municipios Vinculados al PDA	17	Población Total Departamento	1.392.722
No Municipios Vinculados al Consorcio FIA	5	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Urbana	26
No. Municipios que han realizado aportes al FIA Cuatrienio 2024-2027	2	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento en Zona Rural	15
No. Planes de Acción Municipal Concertados	16	No. Total de Personas Prestadoras en Departamento	41
		No. Total de Suscriptores Rurales y Urbanos en el Departamento	380.634

Relación de Responsables por Componentes

Componente Gestor	Nombre	Cargo	Área Gestor	Teléfono de Contacto	Correo Electronico
Aseguramiento de la Prestación	Mary Liliana Tavera Reales	Directora de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios	Aseguramiento de la prestación de los Servicios	3215392635	mltavaera@aguasdelcesar.com.co
Gestión Social	María Paz Solano Rincón	Profesional de Gestión Social	Dirección Técnica	3014322762	mpsolano@aguasdelcesar.com.co
Infraestructura, Ambiental, Gestión del Riesgo	Anny Katherine Marroquín Daza	Directora Técnica	Dirección Técnica	3164541475	akmarroquin@aguasdelcesar.com.co
Planeación	Jaime Jose Garces Garcia	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	3162433048	jjgarces@aguasdelcesar.com.co
Jurídica	María Mónica Morón Zuleta	Secretaria General y Control Interno Disciplinario	Secretaria General	3215392635	mariammoronz@aguasdelcesar.com.co
Administrativa	Eduard Gómez Ramos	Director Administrativo y Financiero	Director Administrativo	3014676828	DirAdministrativaFinanciera@aguasdelcesar.com.co
Financiera	Javier Eduardo Barros Mussa	Director Financiero	Director Financiero	3158495743	DirAdministrativaFinanciera@aguasdelcesar.com.co

Instrumentos de Planeación PDA

Instrumento	Estado	Sesión CD de Aprobación (C.D. No. xx - DD/MM/AAAA)	Valor (\$)	Estado de Ejecución (%) (Expedición de Documento de Compromiso)	Estado de Ejecución (%) (Pagos Realizados)
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2024	EN EJECUCIÓN	SesiónNo. 47 del (12/06/2024)	\$ 123.075.524.831	76%	0%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2025	APROBADO	Sesión No. 50 del (19/03/2025)	\$ 150.736.387.909	0%	0%
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2026	NO FORMULADO				
Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2027	NO FORMULADO				
Plan de Aseguramiento Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan de Aseguramiento Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN				
Plan de Aseguramiento Capítulo 2026	NO FORMULADO				
Plan de Aseguramiento Capítulo 2027	NO FORMULADO				
Plan de Gestión Social Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan de Gestión Social Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN				
Plan de Gestión Social Capítulo 2026	NO FORMULADO				
Plan de Gestión Social Capítulo 2027	NO FORMULADO				
Plan Ambiental Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan Ambiental Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN				
Plan Ambiental Capítulo 2026	EN FORMULACIÓN				
Plan Ambiental Capítulo 2027	EN FORMULACIÓN				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2024	NO FORMULADO				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2025	EN FORMULACIÓN				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2026	EN FORMULACIÓN				
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Capítulo 2027	EN FORMULACIÓN				
Manual Operativo Vigente y Decreto de Adopción	EN FORMULACIÓN	(C.D. No. xx - DD/MM/AAAA) Decreto Adopción Departamental No. 0187 de (08/09/2020)	N/A	N/A	N/A

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial
de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



GOVERNACIÓN DEL
CESAR



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

Vinculación Municipios al PDA y Suscripción Planes de Acción Municipal

Municipio	Estado Vinculación al PDA	Fecha Convenio U otrosi Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripción PAM	Fecha Suscripción PAM Vigente	Observaciones
EL COPEY	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	6/12/2023	SUSCRITO	23/02/2024	
BOSCONIA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	28/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
LA GLORIA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	14/10/2020	SUSCRITO	18/03/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
PAILITAS	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	23/05/2023	SUSCRITO	21/03/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
AGUSTIIN CODAZZI	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	10/09/2024	SUSCRITO	18/03/2024	
CHIRIGUANA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	30/07/2024	SUSCRITO	9/04/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
VALLEDUPAR	Vinculado al PDA con aporte al FIA	6/06/2023	SUSCRITO	10/05/2024	
CHIMICHAGUA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	28/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
PELAYA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	12/03/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
ASTREA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	29/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
GAMARRA	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	10/11/2021	SUSCRITO	29/02/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
CURUMANI	Vinculado al PDA sin aporte al FIA	3/09/2021	SUSCRITO	19/03/2024	
SAN DIEGO	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	14/10/2020	SUSCRITO	18/03/2024	
MANAURE BALCON DEL CESAR	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	3/09/2024	SUSCRITO	2/08/2024	
TAMALAMEQUE	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	3/10/2024	SUSCRITO	30/07/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
LA PAZ	Vinculado al PDA con aporte al FIA	16/10/2024	SUSCRITO	10/07/2024	

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

EL PASO	Vinculado al PDA con aporte a Fiducia Bancolombia	23/07/2024	SUSCRITO	9/08/2024	Mediante Comité Directivo No. 47 se aprobó su vinculación sin aportes del municipio, sin embargo el municipio tiene recursos financieros en la fiducia Bancolombia.
GONZÁLEZ	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		Algunos Alcaldes han sido indiferentes, sin interés alguno a la vinculación de los municipios PDA, designando a su equipos de trabajo(secretarios de Planeación, hacienda, jurídicos etc.) para atender los asuntos relacionados con la vinculación PDA, quienes dilatan el proceso, manifestando que se encuentran estudiando la posibilidad de hacer parte del Plan Departamental de Aguas Además, ya que no encuentran razones para integrarse, porque consideran que ellos mismos pueden ejecutar sus proyectos con diferentes fuentes de recursos, además en algunas oportunidades por desconocimiento del tema, creen que por estar vinculados al PDA se privatizará o perderán el manejo de la empresa de servicios públicos de los Municipios.
SAN MARTIN	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		
LA JAGUA DE IBIRICO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		
SAN ALBERTO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		
AGUACHICA	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		
RIO DE ORO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		
PUEBLO BELLO	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		
BECERRIL	No Vinculado al PDA		NO SUSCRITO		


Sesiones de Comités Directivos realizadas durante el Cuatrienio 2024-2027

No. Sesión CD PDA	Fecha (DD/MM/AAA)	Orden del día desarrollado (Resumen)
Sesión No. 46	22/03/2024	Aprobación de modificación al Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023.
Sesion No. 47	12/06/2024	1. Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI 2020 – 2023 y capítulo 2023 del PDA Cesar. 2. Presentación y aprobación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027 del PDA Cesar por un valor de \$370.184.898.634 de fuentes varias. 3. Presentación y aprobación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024-2027, capítulo 2024 del PDA Cesar por un valor de \$129.358.399.291 de fuentes varias. 3.1 Asignación de recursos al Componente de Aseguramiento de la prestación PEI capítulo 2024, Subcomponente Costos Gestor para asignar recursos a Costos de gestor vigencia 2024 por un valor (\$6.282.874.460) de la fuente SGP departamento. 3.2 Asignación de recursos al Componente de Inversión en Infraestructura PEI capítulo 2024, por valor de \$129.358.399.291 de fuentes varias. 3.2.1 Asignación de recursos al Subcomponente de Inversión AAA, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de \$126.158.399.291 de fuentes varias. 3.2.2 Asignación de recursos al Subcomponente de Preinversión, Componente de Inversión Infraestructura, por valor de \$3.200.000.000 de fuente Regalías Directas Departamento. 4. Socialización de los planes de acción municipal concertados. 5. Proposiciones y varios: Solicitud de autorización para la vinculación de los municipios al PDA sin aportes de acuerdo con lo establecido en artículo 2.3.1.4.1 del decreto 1425 de 2019.
Sesion No. 48	18/09/2024	1. Solicitud de aprobación del manejo de los recursos del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 894 de 2021 suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el municipio de Curumaní, el departamento del Cesar y Aguas del Cesar S.A. E.S.P. de fecha 02 de junio de 2021 donde se estableció colocar los recursos asignados por la Nación en el Patrimonio Autónomo FIA. 2. Proposiciones y Varios: Elección de los dos nuevos representantes de los municipios ante el Comité Directivo, que por unanimidad se escogieron a los alcaldes de el Paso y La Paz como nuevos miembros del comité directivo.

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Los datos asociados a las celdas de seguimiento bimestral (Celdas Verdes) de todas las pestañas de este archivo, solo deberán ser actualizados de acuerdo con las fechas de corte bimestrales. En ese sentido, no será necesario actualizar dichos valores cuando se prevea la realización de una sesión de Comité Directivo.

Sesion No. 49	6/12/2024	1.Modificación de las Metas del Plan Estratégico de Inversión PEI 2024. 1.1.1. Asignación de recursos al proyecto: Optimización de los sistemas de alcantarillado en la zona urbana del municipio de La Paz – Cesar, por valor de \$ 882.175.733,00, con fuente de recursos SGP – Sistema General de Participación municipio. 1.1.2. Asignación de recursos al proyecto: Elaboración del plan maestro de los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario del corregimiento de San José de oriente del municipio de La Paz, departamento del Cesar, por valor de \$350.000.000,92 con fuente de recursos SGP – Sistema General de Participación municipio. 1.1.3. Asignación de recursos al proyecto: Construcción y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Los Corazones, municipio de Valledupar, departamento del Cesar, por valor de \$7.687.714.082,14 con fuente de recursos SGP – Sistema General de Participación municipio. 2. Proposiciones Varios: Vinculación al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA – PDA Cesar de cuatro (4) municipios del departamento del Cesar.
Sesion No. 50	19/03/2025	1. Verificación del quórum. 2. Presentación y aprobación del PEI Capítulo 2024. 3. Presentación del informe de cierre del Plan Estratégico de Inversiones PEI Capítulo 2024 del PDA Cesar. 4. Presentación y aprobación modificación PEI 2024-2027, aprobación y apertura del capítulo 2025. 5. Proposiciones y varios.

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Línea Base de Indicadores Sectoriales - Consolidado Departamento Urbano

Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano	%	95,11%
Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	18,38
Calidad del Agua	IRCA	4
Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	93,19%
Aguas Residuales Tratadas	%	90,10%
Disposición Final Adecuada	SI / NO	SI: 22 / NO: 3
Cobertura de Aseo Urbano	%	96,75%
Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI: 13 / NO: 12
Porcentaje de Aprovechamiento	%	27,55%


Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Promedio Departamento
Cobertura de Acueducto Rural	%	58%
Cobertura de Alcantarillado Rural	%	47%
Cobertura de Aseo Rural	%	53%

Línea Base de Indicadores Sectoriales Urbanos

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA	Cobertura de Acueducto Urbano	Continuidad de Acueducto Urbano	Calidad del Agua	Cobertura de Alcantarillado Urbano	Aguas Residuales Tratadas	Disposición Final Adecuada	Cobertura de Aseo Urbano	Aprovechamiento Viable	Porcentaje de Aprovechamiento
EL COPEY	26.146	72,53%	6,0	19,44	88,31%	90,00%	SI	100,00%	SI	2,60%
BOSCONIA	43.822	90,00%	6,0	0,77	90,00%	87,00%	SI	92,00%	SI	10,00%
LA GLORIA	6.865	100,00%	9,0	0,24	100,00%	60,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
PAILITAS	16.110	95,00%	12,0	0,80	96,59%	95,00%	SI	97,00%	NO	0,00%
AGUSTÍN CODAZZI	55.327	98,00%	9,0	0,87	100,00%	88,00%	SI	80,00%	NO	0,00%
CHIRIGUANA	19.041	92,00%	20,0	0,56	92,00%	70,00%	SI	95,00%	NO	0,00%
VALLEDUPAR	497.584	95,75%	23,9	2,07	94,36%	97,00%	SI	98,00%	SI	40,00%
CHIMICHAGUA	15.594	100,00%	9,0	1,00	100,00%	98,00%	SI	95,00%	SI	20,00%
PELAYA	16.637	100,00%	20,0	0,00	99,98%	60,00%	SI	100,00%	SI	40,00%
ASTREA	12.295	99,60%	4,0	62,22	98,50%	50,00%	SI	99,50%	NO	0,00%
GAMARRA	11.342	80,00%	10,0	0,84	80,00%	20,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
CURUMANÍ	30.532	95,00%	22,0	0,00	98,00%	80,00%	SI	99,00%	SI	90,00%
SAN DIEGO	11.908	100,00%	15,0	0,98	97,00%	60,00%	SI	90,00%	NO	0,00%
MANAURE BALCON DEL CESAR	9.742	92,00%	8,0	30,10	62,00%	62,00%	NO	98,00%	NO	0,00%
TAMALAMEQUE	7.035	95,00%	16,0	33,33	48,00%	90,00%	SI	94,00%	SI	13,00%
LA PAZ	20.900	96%	18,0	5	96%	96%	SI	98%	SI	50%
EL PASO	7.481	100%	24,0	0	100%	100%	SI	100%	SI	20%
GONZALEZ	1.439	90%	19,0	11,1	75%	0%	NO	100%	NO	0%
SAN MARTIN	16.801	100%	18,0	0	98%	70%	SI	100%	SI	20%
LA JAGUA DE IBIRICO	41.695	96%	22,0	7,4	93%	95%	SI	91%	SI	13%
SAN ALBERTO	24.398	99%	24,0	0,4	89%	80%	SI	100%	NO	0%
AGUACHICA	111.458	95%	7,8	0,1	89%	100%	SI	100%	SI	20%
RIO DE ORO	8.996	90%	16,0	0,1	90%	0%	NO	100%	NO	0%
PUEBLO BELLO	9.752	100%	18,0	0,4	86%	86%	SI	100%	NO	0%
BECERRIL	18.715	97%	23,0	23	95%	90%	SI	96%	SI	10%
Total	1.041.615	95%	15,2	8	90%	73%	SI: 22 / NO: 3	97%	SI: 13 / NO: 12	14%

Línea Base de Indicadores Sectoriales Rural

MUNICIPIO	POBLACIÓN RURAL	Cobertura de Acueducto Rural	Cobertura de Alcantarillado Rural	Cobertura de Aseo Rural
EL COPEY	8.848	45%	41%	100%
BOSCONIA	3.034	40%	0%	0%
LA GLORIA	13.097	85%	70%	70%
PAELITAS	5.532	1%	1%	0%
AGUSTIN CODAZZI	15.602	69%	69%	50%
CHIRIGUANA	13.250	80%	80%	80%
VALLEDUPAR	70.009	60%	40%	98%
CHIMICHAGUA	24.076	60%	35%	10%
PELAYA	7.533	70%	70%	50%
ASTREA	11.005	68%	39%	32%
GAMARRA	6.110	59%	15%	20%
CURUMANI	13.025	60%	60%	0%
SAN DIEGO	10.159	80%	58%	0%
MANAURE BALCON DEL CESAR	2.023	8%	8%	0%
TAMALAMEQUE	10.757	48%	48%	48%
LA PAZ	8.703	70%	60%	60%
EL PASO	36.138	85%	85%	90%
GONZALEZ	3.450	10%	10%	20%
SAN MARTIN	14.261	50%	45%	80%
LA JAGUA DE IBIRICO	12.673	58%	35%	50%
SAN ALBERTO	6.246	38%	35%	10%
AGUACHICA	16.967	20%	0%	10%
RIO DE ORO	10.561	56%	50%	60%
PUEBLO BELLO	21.555	35%	35%	0%
BECERRIL	6.493	32%	32%	7%
Total	351.107	52%	41%	38%

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAIIME JOSE GARCES GARCIA	LEONARDO ANDRES ZULETA GUERRA

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)

Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)



GOBERNACIÓN DEL
CESAR



Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. No se podrán relacionar fuentes de recursos y valores que no se encuentren disponibles en el Consorcio FIA, u otra fiducia enmarcada en el PDA, o que no cuente con el respectivo soporte que garantice su compromiso en el marco del PDA.
2. Los valores comprometidos para las fuentes de recursos financieros SGP Departamento 2025,2026 y 2027 son estimados, toda vez que los mismos dependen de la distribución que realice el DNP durante cada vigencia.
3. Los valores definitivos asignados a cada vigencia deberán ser coherentes con la suma del Cierre Financiero, Celdas de Servicio a la Deuda y Costos Gestor del respectivo capítulo del PEI.

Recursos de Orden Municipal, Departamental, Nacional y Otros											
Fuente	Orden	Planeación 2024 (\$)	Planeación 2025 (\$)	Planeación 2026 (\$)	Planeación 2027 (\$)	Planeación TOTAL 2024-2027 (\$)	Ejecución 2024 (\$) 31 Diciembre 2024	Ejecución 2025 (\$) 31 Diciembre 2025	Ejecución 2026 (\$) 31 Diciembre 2026	Ejecución 2027 (\$) 31 Diciembre 2027	Ejecución TOTAL 2024-2027 (\$)
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 25.263.178.173	\$ 28.404.631.785	\$ 27.492.107.962	\$ 28.250.890.142	\$ 109.410.808.062	\$ 22.891.137.418				\$ 22.891.137.418
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 8.919.889.816	\$ 11.798.661.991			\$ 20.718.551.807	\$ 882.175.733				\$ 882.175.733
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS		\$ 11.008.500.000			\$ 11.008.500.000					\$ -
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN					\$ -					\$ -
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN	\$ 1.487.558.650	\$ 1.500.000.000			\$ 2.987.558.650	\$ 1.487.558.650				\$ 1.487.558.650
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ 23.071.927.864		\$ 10.276.000.000	\$ 10.559.617.600	\$ 43.907.545.464	\$ 23.071.927.864				\$ 23.071.927.864
Regalías Directas	DEPARTAMENTO	\$ 10.962.414.944	\$ 71.061.413.528	\$ 24.702.784.680	\$ 25.384.581.537	\$ 132.111.194.689	\$ 10.962.414.944				\$ 10.962.414.944
Regalías Directas	MUNICIPIOS	\$ 1.546.571.294	\$ 26.000.000.000			\$ 27.546.571.294	\$ 1.546.571.294				\$ 1.546.571.294
Regalías OCAD	NACIÓN	\$ 35.674.830.647				\$ 35.674.830.647	\$ 35.674.830.647				\$ 35.674.830.647
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	\$ 6.900.000.000	\$ 8.500.000.000	\$ 7.508.775.960	\$ 7.716.018.176	\$ 30.624.794.136	\$ 3.000.000.000				\$ 3.000.000.000
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO	\$ 15.532.027.903		\$ 10.276.000.000	\$ 10.559.617.600	\$ 36.367.645.503					\$ -
Corporacion Autonoma	AUTORIDAD AMBIENTAL					\$ -					\$ -
Créditos						\$ -					\$ -
Otros						\$ -					\$ -
Total		\$ 129.358.399.291	\$ 158.273.207.304	\$ 80.255.668.602	\$ 82.470.725.056	\$ 450.358.000.252	\$ 99.516.616.550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99.516.616.550

Observaciones:

- Para el compromiso de la fuente denominada: En la fiducia de Bancolombia se cuenta con \$737.375.689 que corresponde a los aportes realizados por los municipios en el marco del PDA y que están disponibles.
- Para los recursos financieros que no se encuentran disponibles en el Consorcio FIA se adjuntan las respectivas certificaciones.

Seguimiento PEI Capítulo 2024				
Fuente Capítulo 2024	Orden	Planeación 2024 (\$)	Ejecución 2024 (\$) 31 Octubre 2024 Acumulado	Ejecución 2024 (\$) 31 Diciembre 2024 Acumulado
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	\$ 25.263.178.173	\$ 16.608.262.958	\$ 22.891.137.418
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	\$ 8.919.889.816	\$ 150.000.000	\$ 882.175.733
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS			
PGN (Audiencias Públicas)	MUNICIPIOS			
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN	\$ 1.487.558.650	\$ 1.487.558.650	\$ 1.487.558.650
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN	\$ 23.071.927.864		\$ 23.071.927.864
Regalías Directas	DEPARTAMENTO	\$ 10.962.414.944		\$ 10.962.414.944
Regalías Directas	MUNICIPIOS	\$ 1.546.571.294		\$ 1.546.571.294
Regalías OCAD	NACIÓN	\$ 35.674.830.647		\$ 35.674.830.647
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	\$ 6.900.000.000	\$ 3.000.000.000	\$ 3.000.000.000
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO	\$ 15.532.027.903		\$ -
Corporacion Autonoma	AUTORIDAD AMBIENTAL			
Créditos				
Otros				
Total		\$ 129.358.399.291	\$ 21.245.821.608	\$ 99.516.616.550
Observaciones:				

Seguimiento PEI Capítulo 2027

Fuente Capitulo 2027	Orden	Planeación 2027 (\$)	Ejecución 2027 (\$) 28 Febrero 2027	Ejecución 2027 (\$) 30 Abril 2027	Ejecución 2027 (\$) 30 Junio 2027	Ejecución 2027 (\$) 31 Agosto 2027	Ejecución 2027 (\$) 31 Octubre 2027	Ejecución 2027 (\$) 31 Diciembre 2027
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS							
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS							
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN							
PGN (Compromiso Por Colombia)	NACIÓN							
PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)	NACIÓN							
Regalías Directas	DEPARTAMENTO							
Regalías Directas	MUNICIPIOS							
Regalías OCAD	DEPARTAMENTO							
Recursos Propios	DEPARTAMENTO							
Estampillas / Impuestos	DEPARTAMENTO							
Corporacion Autonoma	AUTORIDAD AMBIENTAL							
Créditos								
Otros								
Total		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Observaciones:


11

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAMJE JOSÉ GARCÉS GARCÍA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Cierre Financiero 2024

		Municipios				Departamento				Nación			Autoridad Ambiental	Otros	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	SGP Mcpios	Regalias Directas		SGP Dpto.	Estampillas /Impuestos Dpto	Otros Recursos Dpto.	SGR Dpto.	PGN Colombia Potencia Mundial de la Vida	PGN (Compromiso Por Colombia)	Regalias OCAD					
Inversión en Infraestructura	Total Inversión en Infraestructura	\$ 123.075.524.831	\$ 8.919.889.816	\$ 1.546.571.294	\$ 0	\$ 18.980.303.713	\$ 15.532.027.903	\$ 6.900.000.000	\$ 10.962.414.944	\$ 23.071.927.864	\$ 1.487.558.650	\$ 35.674.830.647	\$ 0	\$ 0	\$ 93.233.742.090		\$ -
	Infraestructura en AAA	\$ 118.118.387.384	\$ 8.569.889.815	\$ 0	\$ 0	\$ 17.407.296.211	\$ 15.532.027.903	\$ 6.900.000.000	\$ 10.962.414.944	\$ 23.071.927.864	\$ 0	\$ 35.674.830.647	\$ 0	\$ 0	\$ 88.626.604.644		\$ -
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO MEDIA LUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 10.466.111.220										\$ 10.466.111.220,00			\$ 10.466.111.220	Acuerdo No. 73 del 23 de julio de 2024,	
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO LOS BRASILES EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 25.208.719.427										\$ 25.208.719.427,00			\$ 25.208.719.427	Acuerdo No. 76 del 23 de diciembre de 2024, CDP No. 424 de fecha 15/08/2024	
	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS TOCAIMO Y EL RINCÓN, MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 19.432.027.903					\$ 15.532.027.903	\$ 3.900.000.000									
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CURUMANÍ FASE 1, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 18.035.255.456				\$ 15.035.255.456		\$ 3.000.000.000							\$ 18.035.255.456	CDR # 17207, CDR # 17208, CDR # 17209 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2024	
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 882.175.733	\$ 882.175.733												\$ 882.175.733	CDR # 17536, CDR # 17537 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2024	
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOS CORAZONES, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$ 7.687.714.082	\$ 7.687.714.082														
	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA COMPACTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	\$ 13.613.528.573								\$ 13.613.528.573					\$ 13.613.528.573	Resolucion 0915 del 30 de diciembre de 2024	
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE MANDINGUILLA MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA - CESAR	\$ 10.962.414.944							\$ 10.962.414.944						\$ 10.962.414.944	CDP # 23-0010 Y CDP # 23-0011	
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI	\$ 2.372.040.755				\$ 2.372.040.755											
	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL MUNICIPIO DE PALTAS CESAR CORREGIMIENTO DE PALESTINA	\$ 2.675.133.532								\$ 2.675.133.532					\$ 2.675.133.532	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION 1297 DE 2023	
	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA CESAR CORREGIMIENTO DE SALOA	\$ 6.783.265.759								\$ 6.783.265.759					\$ 6.783.265.759	CONVENIO DE COOPERACION 1330 DE 2023,	
	Reformulaciones	\$ 3.060.566.152	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.573.007.502	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.487.558.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.060.566.152		\$ -
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESÚS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1.573.007.502				\$ 1.573.007.502									\$ 1.573.007.502	CDR # 16947, CDR # 16948 Y CDR # 16949 de fecha 25/07/2024	
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CURUMANI, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR.	\$ 1.487.558.650									\$ 1.487.558.650				\$ 1.487.558.650	CDR # 17136 de fecha 30/09/2024	
	Reformulaciones	\$ 0															
	ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO MEDIANTE LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	\$ 1.546.571.294	\$ 350.000.001	\$ 1.546.571.294	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.546.571.294	Resolucion No. 119 del 11 de diciembre de 2024, CDP 3425 de fecha 27/02/2025 y CDP 3125 de fecha 27/02/2025	
	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 350.000.001	\$ 350.000.001														
Aseguramiento de la Prestación	Desagüe No. 3	\$ 0															
	Mecanismo Departamental	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Mecanismo Departamental	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Gestión Social	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Subcomponente xxxx	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
Ambiental	Inversión No. 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Fase 1. Diagnóstico y Prefactibilidad	\$ 0															
	Fase 2. Definición estratégica Aseguramiento	\$ 0															
	Fase 3. puesta en Marcha estrategia Fase 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
Gestión del Riesgo Sectorial	Plan Ambiental	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Planificación Ambiental Territorial	\$ 0															
	Planificación Ambiental Sectorial	\$ 0															
	Conservación	\$ 0															
	Desarrollo Rural	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
Gestión Social	Inversión No. 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Inversión No. 3	\$ 0															
	Inversión No. 4	\$ 0															
	Plan de Gestión del Riesgo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Plan Gestión del Riesgo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
Componentes Transversales(Si aplica)	Plan Gestión del Riesgo Sectorial	\$ 0															
	Manejo del Desastre	\$ 0															
	Subcomponente 2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Inversión No. 4	\$ 0															
	Inversión No. 2	\$ 0															
Gestión Social	Inversión No. 3	\$ 0															
	Inversión No. 4	\$ 0															
	Plan de Gestión Social	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Participación Ciudadana	\$ 0															
	Comunicación	\$ 0															
Componentes Transversales(Si aplica)	Capacitación	\$ 0															
	Plan Transversal	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Subcomponente 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ -
	Inversión No. 1	\$ 0															
	Inversión No. 2	\$ 0															
TOTAL VALOR COMPROMETIDO		\$ 123.075.524.831	\$ 8.919.889.816	\$ 1.546.571.294	\$ 0	\$ 18.980.303.713	\$ 15.532.027.903	\$ 6.900.000.000	\$ 10.962.414.944	\$ 23.071.927.864	\$ 1.487.558.650	\$ 35.674.830.647	\$ 0	\$ 0	\$ 93.233.742.090		\$ -

Costos Gestor		Valor	Fuente	Soportes			Valor Ejecutado Financiero (Especificación de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados) Vigencia 2024
Costos Gestor	Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2024 se asignan conforme a la aprobación de la Gobernadora del Departamento de Cesar, de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015.	\$ 6.282.874.460	SGP-APSB Departamento	Certificación Aprobación de Costos del Gestor Capítulo 2024 Suscrita por la Gobernadora del Departamento del Cesar Fecha 25/04/2024	Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2023 Suscrita por el Supervisor del Gestor del PDA Fecha 18/03/2024	Certificado de la ejecución del Plan estratégico de inversiones Capítulo 2023 suscrito por la Gobernadora del Departamento del Cesar Fecha 18/03/2024	\$ 6.282.874.460	CDR No 16865 de fecha 18 de Junio de 2024	\$ 6.282.874.460

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente, Secretario / Secretaria del Gestor
JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

- El establecimiento del Cierre Financiero Capítulo 2023 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Metas 2023, Cronograma 2024, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente; En ese sentido se debe realizar una adecuada estructuración de las metas y objetivos trazados conforme a los recursos disponibles, necesidades de los municipios y del departamento.
- Por ningún motivo se podrá relacionar una bolsa de recursos de disponibilidad para el subcomponente infraestructura, todos los recursos deben ser coherentes con el numeral que antecede.
- Se podrá establecer una bolsa de recursos financieros para el subcomponente "Reformulaciones", no obstante, a través de la realización de sesiones de comités directivos o presentación de informes bimestrales se deberán relacionar las reformulaciones que se vayan surtiendo de acuerdo a la normatividad vigente, en ese sentido, una vez la reformulación de los proyectos se vaya relacionando dicha bolsa de recursos tendrá que ir disminuyendo, por lo que será necesario actualizar la disponibilidad. Se aclarará que solo se relacionarán los valores adicionales producto de la reformulación y no la totalidad del valor del proyecto.
- El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se permite instar a las Gobernaciones y Gestores PDA a realizar un manejo eficiente y austero a los recursos financieros destinados a Costos Gestor.
- Las Juntas Directivas de las Empresas de Servicios Públicos que fungen como Gestores de los PDA, deberán considerar los apartes del ARTÍCULO 2.3.3.1.5.3. del Decreto 1425 de 2019 al aprobar los presupuestos de funcionamiento que atañen a las actividades a desarrollar como Gestores del PDA. Ya que por ningún motivo estas decisiones podrán ser sustento de costos superiores al 5% de lo previsto en el citado artículo.
- Los recursos destinados a Costos Gestor no podrán contemplarse para el cálculo del 5% del respectivo Capítulo.
- Se aclara que los recursos destinados al pago de servicio a la deuda no podrán contemplarse para el cálculo de ejecución del respectivo capítulo, como tampoco para el de Costos Gestor, por tratarse de recursos que inicialmente se asignan a Inversiones ya priorizadas y/o ejecutadas en el marco del PDA. El no acatamiento de esta aclaración, generaría una posible doble ejecución de recursos financieros.

		Municipios				Departamento				Nación			Autoridad Ambiental	Otros	Valor Ejecutado Financiero		
Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	SGP Mcpios	Regalías Directas	Otros Recursos Municipios	SGP Dpto.	Estampillas/Impuesto Dpto	Otros Recursos Dpto.	SGR Dpto.	Regalías OCAD	PGN (Compromiso por Colombia)	PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida)			(Excepción de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Paños Realizados)
Inversión en Infraestructura	Total Inversión en Infraestructura	\$ 150.736.387.908	\$ 11.798.661.391	\$ 26.000.000.000	\$ 11.008.500.000	\$ 20.867.812.390	\$ -	\$ 8.500.000.000	\$ 71.061.413.528	\$ -	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Infraestructura en SGA	\$ 151.000.387.900	\$ 11.848.603.900	\$ -	\$ -	\$ 20.867.812.390	\$ -	\$ 8.500.000.000	\$ 71.061.413.528	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOS CORAZONES MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$ 7.687.714.082	\$ 7.687.714.082														
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2, DEL MUNICIPIO DE MANAJRE BALCON DEL CESAR	\$ 7.736.819.395						\$ 7.736.819.395									
	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1.050.484.203			\$ 1.050.484.203												
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LASAGANA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 2.700.000.000						\$ 2.700.000.000									
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 20.816.000.000				\$ 13.816.000.000		\$ 7.000.000.000									
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 9.461.696.402						\$ 9.461.696.402									
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE EL HERRON, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	\$ 1.800.000.000						\$ 1.800.000.000									
	REDES HUMANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍDIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA UNION BOLIVAR, ZONA NOROCCIDENTAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 35.646.855.952						\$ 35.646.855.952									
	OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PLAN MAESTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CESAR	\$ 11.000.000.000		\$ 11.000.000.000													
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROSAL, MUNICIPIO DE CURLUMANI	\$ 7.416.041.779						\$ 1.500.000.000	\$ 5.916.041.779								
	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CURLUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 4.000.000.000						\$ 4.000.000.000									
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR	\$ 15.000.000.000		\$ 15.000.000.000													
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MARANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	\$ 11.000.000.000			\$ 11.000.000.000												
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ASTREA	\$ 7.105.276.095	\$ 3.603.947.908			\$ 3.501.328.187											
	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE MONTEBONITO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	\$ 2.500.000.000				\$ 2.500.000.000											
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIRICHIGUAHA	\$ 135.000.000	\$ 135.000.000														
	OPTIMIZACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	\$ 30.500.000	\$ 22.000.000		\$ 8.500.000												
	Reformulaciones	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPI	\$ 1.500.000.000									\$ 1.500.000.000						
	Reformulaciones	\$ 4.150.000.001	\$ 350.000.001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.800.000.000			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	RECONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 350.000.001	\$ 350.000.001														
	ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES PRETRATAMIENTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE EL COPI, PILAYA, PAUTAS, GONZALEZ Y GANARRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 3.800.000.000						\$ 3.800.000.000									
Aseguramiento de la Prestación	Reformulaciones	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Reformulaciones	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fase 1 - Reconstrucción y Rehabilitación	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Fase 2 - Definición estratégica Aseguramiento	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
Ambiental	Fase 3 - Puesta en Marcha estratégica Fase 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Plan Ambiental	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Plan de Gestión Ambiental	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Plan de Gestión Ambiental Sectorial	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Plan de Gestión Ambiental	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
Gestión del Riesgo Sectorial	Subcomponente 2	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Inversión No. 1	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Inversión No. 2	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Inversión No. 3	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Total Gestión del Riesgo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gestión Social	Plan de Gestión Social	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Participación Ciudadana	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Comunicación	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Participación	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Plan de Transparencia	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
Componentes Transversales (Si aplica)	Subcomponente 1	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Inversión No. 1	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Inversión No. 2	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Inversión No. 3	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
	Inversión No. 4	\$ -	\$ -												\$ -		\$ -
TOTAL VALOR COMPROMETIDO		\$ 150.736.387.908	\$ 11.798.661.391	\$ 26.000.000.000	\$ 11.008.500.000	\$ 20.867.812.390	\$ -	\$ 8.500.000.000	\$ 71.061.413.528	\$ -	\$ 1.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Servicio a la Deuda		Valor	Fuente	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)		
Servicio a la Deuda								

Costos Gestor		Valor	Fuente	Soportes		Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso		Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Costos Gestor	Los Costos del Gestor del PEI Capítulo 2025 se asignan conforme a la Aprobación del Gobernador o Gobernadora del Departamento del Cesar, de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 2.3.3.1.5.3. Plan Estratégico de Inversiones (PEI) del Decreto 1077 de 2015. Es pertinente manifestar que de acuerdo a lo establecido en dicho artículo, en caso de que el porcentaje de los Costos Gestor supere el 5%, la certificación de aprobación de los Costos Gestor para la vigencia suscrita por el Gobernador, deberá contener una justificación motivada que contenga el detalle de las acciones que generan un mayor costo, el cual debe estar relacionado con las funciones del Gestor, metas y cronograma establecidos para la respectiva vigencia así como las particularidades presentes en cada territorio.	\$ 7.536.819.395	SGP-APSB Departamento	Certificación Aprobación de Costos Gestor Capítulo 2025 Suscrita por el/la Gobernador/a del Departamento del Cesar. Fecha 24/02/2025	Certificación Cumplimiento de Costos Gestor Capítulo 2024 Suscrita por el Supervisor del Gestor del PDA Fecha 24/02/2025				

	
Victor Hugo García, Jefe de Planeación del Gestor	Fernando Andrés Polta Quiroga, Secretario / Secretaria del Gestor

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

- El título de la presente sesión: Metas Capítulo 2024, hace relación a las metas 2024-2027 establecidas durante la Vigencia 2024. Teniendo en cuenta lo anterior es claro que no se deben establecer metas solo para la vigencia 2024 sino para la totalidad del cuatrienio 2024-2027.
- La presente sesión tiene como finalidad establecer las metas para cada componente del PEI y realizar seguimiento a cada una de las inversiones priorizadas en el marco del PDA a través de los PAM. Por lo cual se establecieron diferentes estados que inician desde la asignación de recursos financieros para la formulación de las inversiones hasta la finalización en la ejecución de las mismas.
- La información asociada a los Componentes: Aseguramiento, Ambiental, Gestión del Riesgo Sectorial, Gestión Social con relación con los respectivos Planes será diligenciada solo cuando los mismos vayan a ser aprobados a través de una sesión de Comité Directivo del PDA.
- El establecimiento de las metas que se relacionan para la vigencia 2024 debe ser coherente con la información relacionada en las siguientes secciones del PEI: Cierre Financiero 2024, Cronograma 2024, y la misma debe estar acorde a lo establecido en la normatividad vigente.

En ese sentido, para el correcto diligenciamiento de esta sección, es importante revisar los mensajes de entrada de las Celdas donde se encuentran relacionados los títulos de las matrices y a lo establecido en la hoja: LINEAMIENTOS METAS 2024-2027.

Metas del Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027								CAPÍTULO 2024				CAPÍTULO 2025		CAPÍTULO 2026		CAPÍTULO 2027		
Componente	Municipio(s)	Inversión	Formulador del Proyecto	Ejecutor Proyecto de Infraestructura	Población Beneficiada	Ubicación	Valor Total	Mecanismo Evaluación y Viabilización	Meta	Meta %	Ejecución 2024 (%) 31 Octubre 2024	Ejecución 2024 (%) 31 Diciembre 2024	Meta	Meta %	Meta	Meta %	Meta	
EL COPEY, PELAYA, PAELITAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA	EL COPEY	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2250	URBANO	\$ 3.498.372.810	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	46%	46%	46%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%
	EL COPEY	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	26145	URBANO	\$ 12.712.180.860	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	80%	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%
		OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES PRETRATAMIENTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LÍNEAS DE ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE EL COPEY, PELAYA, PAELITAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2250	URBANO	\$ 20.000.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR				Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 14.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	100%	100%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Procesos de Contratación	50%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE PLAN MAESTRO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 55.000.000.000	MVCT	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Procesos de Contratación	50%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 13.186.582.558	DEPARTAMENTAL (PDA)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	99%	95%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 2, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	43000	URBANO	\$ 35.499.957.868	REGALÍAS (SGR)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	51%	54%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA - DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 720.408.750	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	BOSCONIA	CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	43000	URBANO	\$ 1.787.303.598	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Otros	100%
	LA GLORIA	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CAMBIA MI CASA EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA	MUNICIPIO	NACIÓN-ENTERRITORIO	2000	URBANO	\$ 2.500.000.000	MVCT	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	0%	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
LA GLORIA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	5069	URBANO	\$ 4.356.799.347	DEPARTAMENTAL (PDA)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
PAELITAS	IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PAELITAS, CORREGIMIENTO DE PALESTINA.	MUNICIPIO	NACIÓN-ENTERRITORIO	1765	RURAL	\$ 2.675.133.532	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	10%	0%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
PAELITAS	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DEL ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAELITAS	MUNICIPIO	GESTOR PDA	20407	URBANO	\$ 10.292.627.708	MVCT	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Procesos de Contratación	50%	
PAELITAS	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAELITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1105	RURAL	\$ 3.743.014.291	MVCT	Otros	100%	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
PAELITAS	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS CAÑO ARENAS, LAS LLAVES, BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE PAELITAS	MUNICIPIO	GESTOR PDA	336	RURAL	\$ 6.176.272.941	OTRO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	Iniciar Procesos de Contratación	50%	
AGUSTIN CODAZZI	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO DE LLERASCA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2400	RURAL	\$ 3.000.000.000	OTRO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	30%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Otros	100%	
AGUSTIN CODAZZI	CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 13.706.946.505	MVCT	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
AGUSTIN CODAZZI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACABA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1800	RURAL	\$ 2.500.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	Otros	100%	
AGUSTIN CODAZZI	CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 49.991.602.211	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	70%	80%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%		0%	
AGUSTIN CODAZZI	CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 20.816.000.000	PROPIO GOBERNACIÓN	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	0%	0%							
AGUSTIN CODAZZI	OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	55327	URBANO	\$ 6.000.000.000	OTRO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	20%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	6060	RURAL	\$ 42.800.000.000	MVCT	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	0%	0%	Culminación Procesos de Contratación	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AJUSTÁNDOLO AL URBANISMO ACTUAL Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN LOS BARRIOS FRANCISCO JAVIER, SINGAPUR, BELLO HORIZONTE, ALTOS DE PIMIENTA, BRISAS DE LA POPA, MARGEN DERECHA DEL RIO GUATAPURÁ, TIERRA PROMETIDA, EL PÁRAMO Y EMANUEL, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	100000	URBANO	\$ 3.200.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1500	RURAL	\$ 10.495.991.966	REGALÍAS (SGR)	Otros	100%	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	
VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2350	RURAL	\$ 4.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	90%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	
VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1500	RURAL	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	90%	0%	0%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	

Inversión en Infraestructura	VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESÚS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2600	RURAL	\$ 5.984.959.261	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	85%	80%	92%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BADIOLLO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1300	RURAL	\$ 3.615.778.705	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	10%	10%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	4450	RURAL	\$ 5.370.422.316	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	20%	17%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARREERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GIATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	401588	URBANO	\$ 54.021.866.498	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	65%	55%	55%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	85%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%
	CHEMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHEMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	38793	URBANO	\$ 9.531.498.581	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO "DÍOS ME VE" - "HIGUAMARILLO" EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	785	RURAL	\$ 550.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	38793	URBANO	\$ 30.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANAMINETO BASICO, EN EL CORREGIMIENTO DE CHEMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR	MUNICIPIO	NACIÓN-ENTERRITORIO	3500	RURAL	\$ 6.783.265.759	MVCT	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	0%	0%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	CHEMICHAGUA	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO "DÍOS ME VE" EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	494	RURAL	\$ 5.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	402	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	126	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SEMEGUJA EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1371	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BETEL, CHEMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	1800	RURAL	\$ 1.669.105.652	DEPARTAMENTAL (PDA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	70%	0%	0%	Iniciar Procesos de Contratación	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%
	CHEMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EL GUANO EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	911	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ULTIMO CASO, CHEMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	824	RURAL	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	70%	0%	0%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	CHEMICHAGUA	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SALDA, MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3500	RURAL	\$ 11.211.381.858	DEPARTAMENTAL (PDA)	Otros	100%	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	CHEMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SALCA, MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3500	RURAL	\$ 135.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	CHEMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELAIRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3317	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE MANDINGUILLA EN EL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR PDA	2476	RURAL	\$ 10.962.414.944	REGALÍAS (SGR)	Culminación Procesos de Contratación	100%	100%	100%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHEMICHAGUA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHEMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	38793	URBANO	\$ 800.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	CHIRIGUANA	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	19041	URBANO	\$ 4.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	67%	0%	0%	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%
	ASTREA	MICROMEDICIÓN DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 4.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	100%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "EL YUCAL" JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 700.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO EL HERBON, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 2.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	40%	0%	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO MONTECRISTO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 2.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 7.105.276.095	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	30%	50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	60%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SANTA CECILIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 1.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DE LA REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA Y, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 1.800.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "LA Y" JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 700.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARONA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	380	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (FASE I) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 10.688.020.657	DEPARTAMENTAL (PDA)	Otros	100%	100%	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	MIXTO	\$ 339.571.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	100%	100%	Otros	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%	NO APLICA / POR DEFINIR	0%
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR PDA	12295	URBANO	\$ 50.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	10%
	GAMARRA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE PALENQUILLO, MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	3800	RURAL	\$ 8.000.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	GAMARRA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	11342	URBANO	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%
	GAMARRA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO "CAPULCO NUEVO" DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR.	MUNICIPIO	GESTOR PDA	11342	URBANO	\$ 1.500.000.000	DEPARTAMENTAL (PDA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	0%	0%	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	50%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%	NO APLICA / POR DEFINIR	20%

[illegible]

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAIME JOSÉ GARCÍA GARCÍA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Inversión en Infraestructura	CHIMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	1371	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%							Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
	CHIMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE RETEL, CHIMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR POA	1800	RURAL	\$ 1.669.105.632	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%							Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
	CHIMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EL GUANO EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	911	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%							Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
	CHIMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ULTIMO CASO, CHIMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR POA	824	RURAL	\$ 3.500.000.000	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR		Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%							Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
	CHIMICHAGUA	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SALDA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	3500	RURAL	\$ 11.211.381.858	DEPARTAMENTAL (POA)	Otros		100%	NO APLICA / POR DEFINIR							NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CHIMICHAGUA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SALDA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR POA	3500	RURAL	\$ 135.000.000	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR			Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%						NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CHIMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE CADELAJARA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	3317	RURAL	\$ 6.000.000.000	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
	SAN DIEGO	OPTIMIZACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	11908	URBANO	\$ 30.500.000	DEPARTAMENTAL (POA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%						NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CHIMICHAGUA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE MANDINOUILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	2476	RURAL	\$ 10.962.414.944	REGALÍAS (SGR)	Culminación Proceso de Contratación		100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%						Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	CHIMICHAGUA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	MUNICIPIO	GESTOR POA	38793	URBANO	\$ 800.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	CHIRIGUANA	CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	MUNICIPIO	GESTOR POA	19041	URBANO	\$ 4.000.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	MEJORAMIENTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	12295	URBANO	\$ 4.000.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "EL YUCA", JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	380	RURAL	\$ 700.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO EL HERRÓN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	380	RURAL	\$ 1.800.000.000	REGALÍAS (SGR)	NO APLICA / POR DEFINIR			Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO MONTICUENTO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	380	RURAL	\$ 2.500.000.000	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR			Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	12295	URBANO	\$ 7.105.276.095	DEPARTAMENTAL (POA)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		50%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	60%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SANTA CECILIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	380	RURAL	\$ 1.500.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DE LA REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA Y, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	380	RURAL	\$ 1.800.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "LA Y", JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	380	RURAL	\$ 700.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARDONA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	380	RURAL	\$ 6.000.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (FASE 1) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	12295	URBANO	\$ 10.688.920.637	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR		100%	NO APLICA / POR DEFINIR							NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASIGNAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	12295	NEXTO	\$ 339.571.000	DEPARTAMENTAL (POA)	NO APLICA / POR DEFINIR		100%	NO APLICA / POR DEFINIR							NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	12295	URBANO	\$ 3.500.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	ASTREA	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA	MUNICIPIO	GESTOR POA	12295	URBANO	\$ 50.000.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	GAMARRA	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE MUEÑOLLO, MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	3800	RURAL	\$ 8.000.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	GAMARRA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	11342	URBANO	\$ 3.500.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	GAMARRA	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO "CAPUJO NUEVO" DEL MUNICIPIO DE GAMARRA, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	11342	URBANO	\$ 1.500.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	GAMARRA	OPTIMIZACIÓN DE UNA LÍNEA EXPRESS DE LA RED PRINCIPAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA "PARTE ALTA"	MUNICIPIO	GESTOR POA	11342	URBANO	\$ 2.500.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	CURUMANÍ	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CURUMANÍ	MUNICIPIO	GESTOR POA	6300	RURAL	\$ 7.416.041.779	OTRO	NO APLICA / POR DEFINIR			Iniciar Procesos de Contratación	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	40%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	CURUMANÍ	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, FASE 1 DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ	MUNICIPIO	GESTOR POA	30532	URBANO	\$ 19.000.000.000	DEPARTAMENTAL (POA)	Culminación Proceso de Contratación		100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%						NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CURUMANÍ	IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ	MUNICIPIO	NACIÓN-ENTERRITORIZA	30532	URBANO	\$ 1.500.000.000	MVCT	NO APLICA / POR DEFINIR			Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	CURUMANÍ	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANAGRAÑES MUNICIPIO DE CURUMANÍ, CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	3945	RURAL	\$ 1.400.000.000	OTRO	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hasta Ahora)		100%	NO APLICA / POR DEFINIR							NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CURUMANÍ	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	30532	URBANO	\$ 3.605.470.600	DEPARTAMENTAL (POA)	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hasta Ahora)		100%	NO APLICA / POR DEFINIR							NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CURUMANÍ	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	30532	URBANO	\$ 4.000.000.000	REGALÍAS (SGR)	NO APLICA / POR DEFINIR			Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	40%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	CURUMANÍ	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAMPÁN MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	30532	RURAL	\$ 896.465.905	DEPARTAMENTAL (POA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		99%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hasta Ahora)	100%						NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CURUMANÍ	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE - MUNICIPIO DE CURUMANÍ, COMO MEDIDA DE DISCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	3500	RURAL	\$ 1.984.239.648	DEPARTAMENTAL (POA)	Avanzar en la Ejecución de Proyectos		99%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hasta Ahora)	100%						NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	CURUMANÍ	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	MUNICIPIO	1420	RURAL	\$ 3.115.235.508	DEPARTAMENTAL (POA)	Culminación Proceso de Contratación		100%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%						NO APLICA / POR DEFINIR		NO APLICA / POR DEFINIR	
	SAN DIEGO	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS BRASILES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	MUNICIPIO	GESTOR POA	827	RURAL	\$ 10.446.111.230	REGALÍAS (SGR)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos		100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%						Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	SAN DIEGO	OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS TOCANO Y EL ARICÓN, MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	1200	RURAL	\$ 23.000.000.000	REGALÍAS (SGR)	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
	SAN DIEGO	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO NUEVAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	MUNICIPIO	GESTOR POA	725	RURAL	\$ 7.985.348	REGALÍAS (SGR)	NO APLICA / POR DEFINIR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%						Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%
	SAN DIEGO	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	MUNICIPIO	GESTOR POA	6090	RURAL	\$ 27.263.666.475	REGALÍAS (SGR)	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos		100%	Iniciar Procesos de Contratación	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	VALLEDUPAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOS COBAZONES, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	1992	RURAL	\$ 7.687.714.082	DEPARTAMENTAL (POA)	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental		100%	Iniciar Procesos de Contratación	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%
	MANAURE BALCON DEL CESAR	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2, DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCON DEL CESAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	4782	URBANO	\$ 7.736.819.385	REGALÍAS (SGR)	NO APLICA / POR DEFINIR			Iniciar Procesos de Contratación	100%						Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	NO APLICA / POR DEFINIR	
	VALLEDUPAR	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	MUNICIPIO	GESTOR POA	4450	RURAL	\$ 11.000.000.000	OTRO	NO APLICA / POR DEFINIR			Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	40%	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hasta Ahora)	100%
	VALLEDUPAR	REDES HÚMEDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONJUNTO JUSO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA RED VIAL SIMÓN BOLÍVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	401588	URBANO	\$ 35.646.855.952	REGALÍAS (SGR)	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)		100%	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%						Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)	 	
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)		

Cronograma 2024


Planeación Capítulo 2024					Seguimiento Capítulo 2024			
Inversión en Infraestructura	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversion 31 Octubre 2024	Estado Inversion 31 Diciembre 2024
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	46%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se adelanta la reformulación del proyecto con la finalidad de ser presentado ante el MVCT.	El proyecto se encuentra reformulado, revisado por funcionario del MVCT, a la espera de ser presentado ante el comité técnico de viabilización. En cuanto al componente de aseguramiento se encuentra terminado
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto avanza en su ejecucion y a la fecha presenta un avance del 80%	El proyecto avanza en su ejecucion en un 80%
CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra radicado en el MVCT y su estado es en evaluacion	Se encuentra radicado en el MVCT y su estado es en evaluacion
CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE PLAN MAESTRO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	10%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del PDA	Se encuentra radicado en el MVCT, en revision documental
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se radico ente el MVCT desde el 20/09/2024	Se encuentra en ejecucion y su % de avance fisico es de 95%
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 2, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuenta en ejecucion y su avance es del 60%	Se encuentra en ejecucion y su % de avance fisico es de 50%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA – DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra suspendido y sus avance es del 99% de ejecucion	Se desarrollo la consultoria, Se encuentra terminado terminado 100%
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CAMBIA MI CASA EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del MVCT	Se encuentra en formulacion por parte del MVCT
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecucion y nsu fecha de terminacion es el 15 de noviembre de 2024	Se encuentra terminado 100% dede el 15 de noviembre de 2024 y en proceso de liquidacion
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, CORREGIMIENTO DE PALESTINA.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuenta en ejecucion y su avance es del 10%	Se encuentra suspendido desde el 31 de diciembre de 2024
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DEL ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 8/02/2022	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 8/02/2022 y su estadod es en requerimiento por el evaluador del proyecto
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR	Otros	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuetra terminado desde el 1/08/2023 y en proceso de liquidacion	Se encuetra terminado desde el 1/08/2023 y en proceso de liquidacion
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS CAÑO ARENÁS, LAS LLAVES, BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 31/10/2022	Se encuentra radicado en el MVCT desde el 31/10/2022, su estado es en evaluacion por parte del MVCT
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO DE LLERASCA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	30%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra terminado desde el 12/08/2024	Se encuentra terminado desde el 12/08/2024 y en proceso de liquidacion
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecucion y su avance es del 75,08% y el plazo vence el 26 de diciembre de 2024	Se encuentra suspendido y su avance de ejecucion es de 80,2%
OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en revision para su viabilidad ante el MVCT	Se encuentra radicado en el MVCT por parte del Cabildo Indígena y su estado es Favorable sin Financiacion
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AJUSTÁNDOLO AL URBANISMO ACTUAL Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN LOS BARRIOS FRANCISCO JAVIER, SINGAPUR, BELLO HORIZONTE, ALTOS DE PIMIENTA, BRISAS DE LA POPA, MARGEN DERECHA DEL RÍO GUATAPURÍ, TIERRA PROMETIDA, EL PÁRAMO Y EMANUEL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formaulacion por parte de la Gobernacion del Cesar	Se encuentra en formaulacion por parte de la Gobernacion del Cesar
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Otros	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Terminado en proceso de liquidacion	Se encuentra Termiando y Liquidado desde el 26/08/2024
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	90%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por el municipio	En formulacion por el municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	90%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por el municipio	En formulacion por el municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESÚS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	85%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecucion y su avance es del 82,23% y su fecha de culminacion es el	Se enc uentra suspendido y su avance de ejecucion es del 97%
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BADILLO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Inicio el pasado 17/09/2024 y su avance es de 10% de ejecucion	Se encuentra suspendido y su avance de ejecucion es del 10%
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en ejecucio y presenta un avance fisico del 14,92%	Se encuentra en ejecucio y presenta un avance fisico del 16,8%
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR, EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	65%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra suspendido y en proceso de reformulacion. Su avance fisico es del 48,89%	Se encuentra en ejecucion y su avance fisico es del 54,8%
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado y radicado en el MVCT y se encuentra en evaluacion, sin recursos.	El proyecto se encuentra formulado y radicado en el MVCT y se encuentra en evaluacion, sin recursos.
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" - "HIGOAMARILLO" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO BASICO, EN EL CORREGIMIENTO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	80%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El programa se encuentra en ejecucion.	Se encuentra suspendido desde el 31 de diciembre de 2024
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BETEL, CHIMICHAGUA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EL GUAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ÚLTIMO CASO, CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	70%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en ejecucion y su fecha de terminacion es el 10/11/2024, su ejecucion es del 99%
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA , CESAR	Otros	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 20 de febrero de 2024	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 20 de febrero de 2024 y liquidado desde el 20 de diciembre de 2024

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE MANDINGUILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Culminación Procesos de Contratación	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	El pasado 17 de septiembre se aporbo el proyecto mediante resolucion 019 SGR, por medio del cual se adoptan deciciones relacionadas con proyectos de inversion. Se desigo ejecutor al PDA Cesar.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCION DE UN TANQUE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	67%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
MICROMEDICIÓN DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "EL YUCAL" JURISDICCÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO EL HEBRÓN, JURISDICCÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	40%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO MONTECRISTO, JURISDICCÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	50%	08/04/2024	30/10/2025	08/04/2024	30/10/2025	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SANTA CECILIA, JURISDICCÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DE LA REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA Y, JURISDICCÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "LA Y" JURISDICCÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARJONA, JURISDICCÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (FASE 1) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Otros	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 6 de agosto de 2023, en proceso de liquidacion.	El proyecto se encuentra terminado desde el pasado 6 de agosto de 2023, en proceso de liquidacion.
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se termina del 3 de noviembre de 2024	El proyecto tiene fecha de terminacion 3 de noviembre de 2024 y se encuentra liquidado.
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE PALENQUILLO, MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO "CAPULCO NUEVO" DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DE UNA LÍNEA EXPRESS DE LA RED PRINCIPAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA "PARTE ALTA"	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	20%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CURUMANÍ	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra en formulacion por parte del municipio	Se encuentra en formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, FASE I DEL MUNICIPIO DE CURUMANI	Culminación Procesos de Contratación	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El procco precontractual se encuentra en pre pliegos	El 12 de noviembre de 2024 se apertura el proceso LP-02 de 2024 y se adjudico el 16 de diciembre de 2024.
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	en formulacion por parte del MVCT	en formulacion por parte del MVCT

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANAGRANDE MUNICIPIO DE CURUMANÍ CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra terminado y liquidado desde el pasado 24 de mayo de 2024	El proyecto se encuentra terminado y liquidado desde el pasado 24 de mayo de 2024
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DE CURUMANI-DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El contrato vence el 19 de noviembre de 2024. A la espera de la terminacion y entrega del proyecto.	Se suscribio acta de terminacion el 19 de noviembre de 2024. En proceso de liquidacion
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAMPÁN MUNICIPIO DE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	99%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	30/04/2025	Se encuentra en ejecucion y su avance es del 80%	Se encuantra culminando su ejecucion y se esta gestionando con el municipio el acta de terminacion
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE - MUNICIPIO DE CURUMANI, COMO MEDIDA DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HIDRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	99%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	30/04/2024	Se encuentra en ejecucion y su avance es del 80%	Se encuantra culminando su ejecucion y se esta gestionando con el municipio el acta de terminacion
CONSTRUCCIÓN Y/OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Culminación Procesos de Contratación	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	el 3 de octubre de 2024 se apertiro la LP-01 de 2024	Se adjudico el 6 de noviembre de 2024
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS BRASILES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Mediante Acuerdo No. 73 del 23 de julio de 2024 se viabilizo el proyecto	Mediante Acuerdo No. 73 del 23 de julio de 2024 se viabilizo el proyecto, se encunetra en proceso precontratual.
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS TOCAIMO Y EL RINCÓN, MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO NUEVAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado y radicado ante el mecanismo de viabilizacion OCAD PAZ	El proyecto se encuentra formulado y radicado ante el mecanismo de viabilizacion OCAD PAZ. Cuenta con concepto favorable
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado y a la espera de su aprobacion	El proyecto fue aprobado mediante Acuerdo No. 76 del 23 de diciembre de 2024 OCAD PAZ
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOS CORAZONES, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado por parte del municipio	El proyecto cuenta con concepto tecnico y con disponibilidad de recursos
SEGUNDA FASE DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL CORREMIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Iniciar Procesos de Contratación	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra radicado en el MVCT	El proyecto fue viabilizado por el MVCT mediante resolucion # 0915 del 30 de diciembre de 2024
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TIERRA GRATA MAURICIO DE MANAURE BALCÓN DEL CESAR.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por parte del municipio
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ZAPATOZA - MUNICIPIO TAMALAMEQUE.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TANQUE ELEVADO DEL BARRIO ALTOS DE PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TOTUMITO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTO DE PASA CORRIENDO, BRISAS Y PALESTINA	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado el proyecto por parte del municipio para contratar la consultoria de los estudios y diseños	Se tiene Resolucion de viabilidad para contratar los estudios y diseños. Resolucion # 119 del 11 de diciembre de 2024
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado	El proyecto se encuentra formulado
CONSTRUCCION EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado el proyecto por parte del municipio para contratar la consultoria de los estudios y diseños	Se tiene Resolucion de viabilidad para contratar los estudios y diseños. Resolucion # 119 del 11 de diciembre de 2024
CONSTRUCCION EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado	El proyecto se encuentra formulado
CONSTRUCCION EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CESAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	El proyecto se encuentra formulado	El proyecto se encuentra formulado, radicado en el MVCT y se encuentra en la fase de revision documental

OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR	Iniciar Procesos de Contratación	100%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado y priorizado desde el 9 de octubre de 2024	Se encuentra viabilizado y se tiene CDR # 17536 Y 17537
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	Iniciar Procesos de Contratación	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	Se encuentra formulado y priorizado desde el 9 de octubre de 2024	Se encuentra formulado y priorizado desde el 9 de octubre de 2024
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	0%	04/06/2024	31/12/2024	04/06/2024	31/12/2024	En formulacion por parte del municipio	En formulacion por el municipio
Inversión Aseguramiento	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversion 31 Octubre 2024	Estado Inversion 31 Diciembre 2024
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
Inversión Ambiental	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversion 31 Octubre 2024	Estado Inversion 31 Diciembre 2024
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
Inversión Gestión del Riesgo	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversion 31 Octubre 2024	Estado Inversion 31 Diciembre 2024
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
Inversión Gestión Social	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversion 31 Octubre 2024	Estado Inversion 31 Diciembre 2024
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								
Inversión Transversal	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversion 31 Octubre 2024	Estado Inversion 31 Diciembre 2024
Nombre Inversión 1								
Nombre Inversión 2								
Nombre Inversión 3								

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAI ME JOSE GARCES GARCIA	LEONARDO ANDRES ZULETA GUERRA

Cronograma 2025												
Inversión en Infraestructura	Planeación Capítulo 2025					Seguimiento Capítulo 2025						
	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR (BARRIO NUEVA ESPERANZA) EN EL MUNICIPIO DE COPEY	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	70%	01/02/2021	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DE LOS COMPONENTES PRETRATAMIENTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEAS DE ADUCCIÓN DE LOS ACUEDUCTOS EN LAS CABECERAS MUNICIPALES DE EL COPEY, PELAYA, PAILITAS, GONZÁLEZ Y GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	50%	02/01/2025	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	10/03/2024	28/08/2025								
CONSTRUCCIÓN TERCERA FASE PLAN MAESTRO ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Gestor)	100%	12/10/2024	30/11/2025								
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 1, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	24/10/2022	30/05/2025								
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, ETAPA 2, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	30/10/2023	30/06/2025								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA – DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	08/04/2024	05/09/2025								
CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA COLORADA, MUNICIPIO DE BOSCONIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	08/04/2024	16/10/2025								
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CAMBIA MI CASA EN EL MUNICIPIO DE LA GLORIA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	10/04/2024	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA GLORIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, CORREGIMIENTO DE PALESTINA.	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	07/02/2024	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y DEL ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	10/04/2024	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA MUNICIPIO DE PAILITAS DEPARTAMENTO DEL CESAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS CAÑO ARENAS, LAS LLAVES, BARRO BLANCO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	10/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CORREGIMIENTO DE LLERASCA, MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	10/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA I - DEPARTAMENTO DEL CESAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE CASACARÁ, MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Iniciar Procesos de Contratación	100%	30/07/2025	03/12/2025								
CONSTRUCCIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN DE CONDUCCIÓN Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI ETAPA II - DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	01/11/2022	03/12/2025								
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	10%	01/09/2025	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	12/12/2025								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	30/10/2023	31/12/2025								
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, AJUSTÁNDOLO AL URBANISMO ACTUAL Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, EN LOS BARRIOS FRANCISCO JAVIER, SINGAPUR, BELLO HORIZONTE, ALTOS DE PIMIENTA, BRISAS DE LA POPA, MARGEN DERECHA DEL RIO GUATAPURÍ, TIERRA PROMETIDA, EL PÁRAMO Y EMANUEL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	08/04/2024	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	NO APLICA / POR DEFINIR											
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LOS VENADOS, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30/10/2023	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE PATILLAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	30/10/2023	30/10/2025								

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VALENCIA DE JESÚS MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	16/11/2023	31/12/2025								
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE BADILLO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	11/07/2024	31/07/2025								
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	20/05/2024	31/01/2026								
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE VALLEDUPAR, CALLE 7A Y CALLE 7B ENTRE LA CARRERA 19 (AV. SIMÓN BOLÍVAR) Y EL RÍO GUATAPURÍ, ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	27/09/2022	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" - "HIGOAMARILLO" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS UNITARIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
IMPLEMENTACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL CORREGIMIENTO SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DE CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	03/03/2024	31/12/2026								
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO "DIOS ME VE" EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SEMPEGUA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE BETEL, CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE EL GUAMO EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ULTIMO CASO, CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTACIONES DE BOMBEO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA , CESAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	08/04/2024	31/12/2025								
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO - CESAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	03/03/2025	31/07/2025								
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORREGIMIENTO DE MANDINGILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, CESAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	100%	17/02/2025	31/12/2025								
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMPLEMENTARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCION DE UN TANQUE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
MICROMEDICIÓN DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "EL YUCAL" JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO EL HEBRÓN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	08/04/2024	31/12/2025								
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO MONTECRISTO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	16/11/2023	30/10/2025								
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Viabilización de Proyectos Mecanismo Departamental	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO SANTA CECILIA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DE LA REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE LA Y, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TANQUE ELEVADO VEREDA "LA Y" JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ARJONA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (FASE 1) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE II DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	28/11/2025								
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASTREA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	28/11/2025								
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CORREGIMIENTO DE PALENQUILLO, MUNICIPIO DE GAMARRA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	28/11/2025								

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CÉSAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	28/11/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO "CAPULCO NUEVO" DEL MUNICIPIO DE GAMARRA CÉSAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	28/11/2025								
OPTIMIZACIÓN DE UNA LÍNEA EXPRESS DE LA RED PRINCIPAL PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA "PARTE ALTA"	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	16/11/2023	28/11/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CURUMANÍ	Iniciar Procesos de Contratación	100%	17/06/2025	10/10/2025								
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, FASE 1 DEL MUNICIPIO DE CURUMANÍ	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	17/02/2025	17/06/2025								
IMPLEMENTACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE CURUMANÍ	Viabilización de Proyectos Mecanismo MVCT	100%	16/11/2023	31/12/2025								
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE SABANAGRADE MUNICIPIO DE CURUMANÍ CÉSAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA URBANA DE CURUMANÍ-DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	NO APLICA / POR DEFINIR											
CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	08/04/2024	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAMPÁN MUNICIPIO DE CURUMANÍ DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	30/04/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE – MUNICIPIO DE CURUMANÍ, COMO MEDIDA DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HIDRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CÉSAR.	Terminación de Proyectos - Vigencias Anteriores (2023 - Hacia Atrás)	100%	04/06/2024	30/04/2024								
CONSTRUCCIÓN Y/OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE CURUMANÍ, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	21/02/2025	21/09/2025								
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LOS BRASILES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	50%	01/11/2024	31/12/2025								
OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTOS TOCAIMO Y EL RINCÓN, MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DEL CÉSAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO NUEVAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE MEDIA LUNA, MUNICIPIO DE SAN DIEGO	Iniciar Procesos de Contratación	100%	23/12/2024	27/04/2025								
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOS CORAZONES, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Iniciar Procesos de Contratación	100%	18/03/2025	30/07/2025								
CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ETAPA 2, DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CÉSAR	Iniciar Procesos de Contratación	100%	12/09/2025	26/12/2025								
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MARIANGOLA, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	06/06/2023	30/10/2025								
REDES HUMEDAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA SIMON BOLIVAR, ZONA NORTE, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	30/04/2025	31/12/2025								
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA TIERRA GRATA, MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CÉSAR.	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	30%	30/04/2025	25/05/2026								
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE BALCÓN DEL CÉSAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA TIERRA GRATA MAURICIO DE MANAURE BALCÓN DEL CÉSAR.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE ZAPATOZA - MUNICIPIO TAMALAMEQUE.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y TANQUE ELEVADO DEL BARRIO ALTOS DE PALMITA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TOTUMITO EN EL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE.	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE LOS CORREGIMIENTO DE PASA CORRIENDO, BRISAS Y PALESTINA	Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)	100%	08/04/2024	30/10/2025								
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL PLAN MAESTRO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CÉSAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	18/04/2025	28/12/2025								
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo MVCT	100%	18/03/2024	20/12/2025								
CONSTRUCCION EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Obtención Conceptos Favorables Otro Mecanismo	100%	18/04/2025	28/12/2025								
CONSTRUCCION EN DIFERENTES FASES DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE EL PASO DEPARTAMENTO DEL CÉSAR	Obtención Conceptos Favorables Mecanismo Departamental	100%	18/03/2024	20/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL MUNICIPIO DE EL PASO, CÉSAR	Viabilización de Proyectos Otros Mecanismos	100%	18/03/2024	20/12/2025								
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ CÉSAR	Terminación de Proyectos - Vigencia Actual PEI (2024-2027)	100%	13/02/2025	17/09/2025								
CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	Avanzar en la Ejecución de Proyectos	20%	28/06/2025	31/12/2025								

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR			Avanzar en la Formulación de Proyectos. (Municipio)		100%	08/04/2024	30/10/2025									
Inversión Aseguramiento	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025				
Inversión Ambiental	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025				
Inversión Gestión del Riesgo	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025				
Inversión Gestión Social	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025				
Inversión Trasversal	Meta	% Meta	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Fecha Fin dd/mm/aaaa	Fecha Inicio dd/mm/aaaa	Ajuste Fecha Fin dd/mm/aaaa	Estado Inversión 28 Febrero 2025	Estado Inversión 30 Abril 2025	Estado Inversión 30 Junio 2025	Estado Inversión 31 Agosto 2025	Estado Inversión 31 Octubre 2025	Estado Inversión 31 Diciembre 2025				



Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor
JAIME JOSE GARCES GARCIA



Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
LEONARDO ANDRES ZULETA GUERRA

Plan Estratégico de Inversiones PEI (2024-2027)				  GOBERNACIÓN DEL CESAR	
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA Cesar)					

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento.

1. Se debe actualizar la información correspondiente a impacto en indicadores sectoriales bimestralmente, de acuerdo a las inversiones acumuladas en el cuatrenio que sean **aprobadas, viabilizadas o terminadas**. (Acta de terminación Suscrita).

Impacto Indicadores Inversiones PEI 2024-2027

#IREFI
Diligencia únicamente para los indicadores que serán impactados con cada inversión

[illegible]

Indicadores Inversiones Viabilizadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027

[illegible]

Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027

[illegible]

Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027

[illegible]

Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027

[illegible]

Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027

[illegible]

Indicadores Inversiones Terminadas Plan Estratégico de Inversiones 2024-2027

[illegible]

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor JAIME JOSÉ GARCES GARCÍA	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Leer antes de realizar el respectivo diligenciamiento:

1. Se debe actualizar la información correspondiente a Metas sectoriales bimestralmente de manera acumulativa, de acuerdo a las inversiones que sean terminadas e impacten los indicadores sectoriales descritos en la presente sesión. (Acta de terminación Suscrita).

2. Para el diligenciamiento de esta matriz se deberá incorporar la información de la línea base de indicadores de todos los municipios, la cual será impactada de acuerdo con las inversiones que sean terminadas.

Metas Sectoriales - Indicadores Sectoriales Proyectados y Logrados

Indicadores Urbanos	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Urbano	%	95,11%	95,16%
Continuidad de Acueducto Urbano	horas al día	18,38	18,46
Calidad del Agua	IRCA	3,71	3,70
Cobertura de Alcantarillado Urbano	%	93,19%	93,19%
Aguas Residuales Tratadas	%	90,10%	90,10%
Disposición Final Adecuada	SI / NO	SI: 22 / NO: 3	SI: 22 / NO: 3
Cobertura de Aseo Urbano	%	96,75%	96,75%
Aprovechamiento Viable	SI / NO	SI: 13 / NO: 12	SI: 13 / NO: 12
Porcentaje de Aprovechamiento	%	27,55%	27,55%
Indicadores Rurales	Unidad de medida	Valor Línea Base Departamento	Valor Proyectado Departamento
Cobertura de Acueducto Rural	%	58,33%	58,58%
Cobertura de Alcantarillado Rural	%	46,83%	46,86%
Cobertura de Aseo Rural	%	53,10%	53,10%

Proyección de Metas en Indicadores Sectoriales Urbanos

MUNICIPIO	POBLACIÓN URBANA	No. de Proyectos Terminados durante la vigencia 2024-2027	Valor de Inversiones (\$) Terminados durante la vigencia 2024-2027	Cobertura de Acueducto Urbano	Continuidad de Acueducto Urbano	Calidad del Agua	Cobertura de Alcantarillado Urbano	Aguas Residuales Tratadas	Disposición Final Adecuada	Cobertura de Aseo Urbano	Aprovechamiento Viable	Porcentaje de Aprovechamiento
EL COPEY	26.146			72,53%	6,0	19,44	88,31%	90,00%	SI	100,00%	SI	2,60%
BOSCONIA	43.822			90,00%	6,0	0,77	90,00%	87,00%	SI	92,00%	SI	10,00%
LA GLORIA	6.865	1	\$ 4.113.662.010	100,00%	9,0	0,00	100,00%	60,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
PAILITAS	16.110			95,00%	12,0	0,80	96,59%	95,00%	SI	97,00%	NO	0,00%
AGUSTÍN CODAZZI	55.327	1	\$ 13.706.946.505	98,30%	10,0	0,87	100,00%	88,00%	SI	80,00%	NO	0,00%
CHIRIGUANA	19.041			92,00%	20,0	0,56	92,00%	70,00%	SI	95,00%	NO	0,00%
VALLEDUPAR	497.584			95,75%	23,9	2,07	94,36%	97,00%	SI	98,00%	SI	40,00%
CHIMICHAGUA	15.594			100,00%	9,0	1,00	100,00%	98,00%	SI	95,00%	SI	20,00%
PELAYA	16.637			100,00%	20,0	0,00	99,98%	60,00%	SI	100,00%	SI	40,00%
ASTREA	12.295			99,60%	4,0	62,22	98,50%	50,00%	SI	99,50%	NO	0,00%
GAMARRA	11.342			80,00%	10,0	0,84	80,00%	20,00%	SI	100,00%	NO	0,00%
CURUMANÍ	30.532	1	\$ 3.605.470.600	96,00%	23,0	0,00	98,00%	80,00%	SI	99,00%	SI	90,00%
SAN DIEGO	11.908			100,00%	15,0	0,98	97,00%	60,00%	SI	90,00%	NO	0,00%
MANAURE BALCON DEL CESAR	9.742			92,00%	8,0	30,10	62,00%	62,00%	NO	98,00%	NO	0,00%
TAMALAMEQUE	7.035			95,00%	16,0	33,33	48,00%	90,00%	SI	94,00%	SI	13,00%
LA PAZ	20.900			96%	18,0	5	96%	96%	SI	98%	SI	50%
EL PASO	7.481			100%	24,0	0	100%	100%	SI	100%	SI	20%
GONZALEZ	1.439			90%	19,0	11,1	75%	0%	NO	100%	NO	0%
SAN MARTIN	16.801			100%	18,0	0	98%	70%	SI	100%	SI	20%
LA JAGUA DE IBIRICO	41.695			96%	22,0	7,4	93%	95%	SI	91%	SI	13%
SAN ALBERTO	24.398			99%	24,0	0,4	89%	80%	SI	100%	NO	0%
AGUACHICA	111.458			95%	7,8	0,1	89%	100%	SI	100%	SI	20%
RIO DE ORO	8.996			90%	16,0	0,1	90%	0%	NO	100%	NO	0%
PUEBLO BELLO	9.752			100%	18,0	0,4	86%	86%	SI	100%	NO	0%
BECCERRIL	18.715			97%	23,0	23	95%	90%	SI	96%	SI	10%
Total	\$ 1.041.615	3	\$ 21.426.079.115	94,8%	15,27	8,02	90%	73%	SI: 22 / NO: 3	97%	SI: 13 / NO: 12	14%

Proyección de Metas en Indicadores Sectoriales Rural

MUNICIPIO	POBLACIÓN RURAL	No. de Proyectos Terminados durante la vigencia 2024-2027	Valor de Inversiones (\$) Terminados durante la vigencia 2024-2027	Cobertura de Acueducto Rural	Cobertura de Alcantarillado Rural	Cobertura de Aseo Rural
EL COPEY	8848			45%	41%	100%
BOSCONIA	3034			40%	0%	0%
LA GLORIA	13097			85%	70%	70%
PAILITAS	5532			1%	1%	0%
AGUSTIN CODAZZI	15602			69%	69%	50%
CHIRIGUANA	13250			80%	80%	80%
VALLEDUPAR	70009	1	\$ 10.495.991.966	61%	40%	98%
CHIMICHAGUA	24076	1	\$ 11.211.381.858	60%	35%	10%

PELAYA	7533			70%	70%	50%
ASTREA	11005			68%	39%	32%
GAMARRA	6110			59%	15%	20%
CURUMANI	13025	1	\$ 1.444.661.686,00	61%	61%	0%
SAN DIEGO	10159			80%	58%	0%
MANAURE BALCON DEL CESAR	2023			8%	8%	0%
TAMALAMEQUE	10757			48%	48%	48%
LA PAZ	8703			70%	60%	60%
EL PASO	36138			85%	85%	90%
GONZALEZ	3450			10%	10%	20%
SAN MARTIN	14261			50%	45%	80%
LA JAGUA DE IBIRICO	12673			58%	35%	50%
SAN ALBERTO	6246			38%	35%	10%
AGUACHICA	16967			20%	0%	10%
RIO DE ORO	10561			56%	50%	60%
PUEBLO BELLO	21555			35%	35%	0%
BECERRIL	6493			32%	32%	7%
Total	351.107	3	\$ 23.152.035.510	52%	41%	38%

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAIME JOSE GARCES GARCIA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Inversiones identificadas que se esten ejecutando con recursos que no hagan parte del PDA


COD. DANE	MUNICIPIO / ANM	CATEGORIA	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA / ACTIVIDAD	VALOR TOTAL	UBICACIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA	ESTADO ACTUAL	FUENTES DE FINANCIACIÓN (Mayúsculas Separadas por comas)	OBSERVACIONES (Cualquier detalle que considere relevante sobre el proyecto o actividad)
20060	BOSCONIA	VI	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANALIZACION PLUVIAL DE SECTORES VULNERABLES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE BOSCONIA - CESAR	\$ 100.000.000	URBANO	43822	CONTRATACIÓN	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO URIBE VÉLEZ EN EL MUNICIPIO DE BOSCONIA, CESAR	\$ 225.000.000	URBANO	43822	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	REVESTIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO	\$ 500.000.000	URBANO	43822	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	OBRAS DE MITIGACIONPARA EVITAR INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE LA VERDA PUERTO LAJAS	\$ 500.000.000	RURAL	307	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20060	BOSCONIA	VI	ESTUDIO HDIRGOLOGICO PARA EL MUNICIPIO DE BOSCONIA	\$ 500.000.000	MIXTO	43822	PRE FACTIBLE - FACTIBLE	RECURSOS PROPIOS Y REGALIAS	SIN OBSERVACIONES
20383	LA GLORIA	VI	REPARACION DE UNDIMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE MANJOLES Y RED DE ALCANTARILLADO	\$ 377.928.944	URBANO	3650	EN EJECUCIÓN	SGR - HIDROCARBUROS, SGP	SIN OBSERVACIONES
20383	LA GLORIA	VI	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL BARRIO PATIO BONITO DEL CORREGIMIENTO DE SIMAÑA MUNICIPIO DE LA GLORIA		MIXTO	68	LIQUIDADO	SGP-APSB - Uso directo municipio	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PAILITAS, CESAR.	\$ 80.000.000,00	URBANO	20400	LIQUIDADO		SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR.	\$ 3.016.001.005,00	URBANO	1332	LIQUIDADO		SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LOS FUNDADORES EN LA CRA 6 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR.	\$ 26.564.608,70	URBANO	1891	LIQUIDADO	SGP - APSB	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAILITAS CESAR	\$ 279.939.226,15	URBANO		LIQUIDADO	SGP - APSB	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE REDES PARA EL COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE PALESTINA	\$ 196.965.628	RURAL	1031	LIQUIDADO	SGP -APSB	SIN OBSERVACIONES
20517	PAILITAS	VI	OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE DIFERENTES TRAMOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIODE PAULITAS	\$ 1.240.929.222	URBANO		LIQUIDADO	INVERSIÓN LOCAL -SGP -APSB	SIN OBSERVACIONES

20013	AGUSTIN CODAZZI	VI	CONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 11.226.930.290	URBANO	55000	EN EJECUCIÓN	CREDITO MUNICIPIO	SIN OBSERVACIONES
20013	AGUSTIN CODAZZI	VI	CONSTRUCCION, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1.141.916.738	URBANO		LIQUIDADO	SGR	CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA
20178	CHIRIGUANA	VI	AMPLIACIÓN Y REPOSICIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS II ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 5.464.959.951	URBANO		TERMINADO	SGR	SIN OBSERVACIONES
20178	CHIRIGUANA	VI	CONSTRUCCION DE REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS SALOA Y LA ESPERANZA EN EL CORREGIMIENTO DE LA AURORA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR	1.319.385.377,99	URBANO		TERMINADO	SGR	SIN OBSERVACIONES
20001	VALLEDUPAR	I	OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL EN LOS CORREGIMIENTOS DE GUACOCHE, GUACOCHITO, LAS RAÍCES Y ALTO DE LA VUELTA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		RURAL	21500	TERMINADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20550	PELAYA	VI	"AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL SECTOR LAS DAMAS HASTA EL SECTOR EL TUCERO, LAS MARIAS Y EL MINUTO DE DIOS VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE COSTILLA MUNICIPIO DE PELAYA CESAR"	\$ 857.962.130	URBANO	800	LIQUIDADO	SGR -RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20550	PELAYA	VI	"OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"	\$ 459.803.766	URBANO	1500	LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20550	PELAYA	VI	"OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PELAYA DEPARTAMENTO DEL CESAR"	\$ 1.835.774.648	URBANO	2000	ADJUDICADO	SGR	SIN OBSERVACIONES
20032	ASTREA	VI	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE NUEVA COLOMBIA	\$ 323.028.861	RURAL		LIQUIDADO	MUNICIPAL	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	AMPLIACION DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS LOCALIZADO EN LA URBANIZACION DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 50.716.061	URBANO	330	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACION DEL POZO PROFUNDO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE EL CONTENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICO DEL POZO PROFUNDO DE LA VEREDA SABANA DE CHAPETON EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 19.090.424	RURAL	600	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 24.527.889	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES HIDRÁULICAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MOSQUITO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 21.096.569	RURAL	600	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES

20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO (CARRERA 6A) DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	24.475.344	URBANO	350	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ESTABLECER LAS CONDICIONES MEDIANTE LAS QUE SE REGIRA Y ASEGURARA LA TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GAMARRA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE GAMARRA CESAR EMPUGAM PARA SUBSIADIAR PARCIALMENTE EL SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$	767.254.860	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUBSIDIO PARCIALES DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE GAMARRA – CESAR	\$	781.087.620	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO (PARQUE LINEAL) DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	99.976.196	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	MANTENIMIENTO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN LA URBANIZACION DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	24.769.875	URBANO	330	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y CAMARAS DE INSPECCION CON EQUIPOS DE SUCCION - PRESION EN SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	319.930.030	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP FONPET	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS ESTANCADAS PRODUCTO DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	30.390.467	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN - SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE DESTINACION	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	140.624.960	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUBSIDIO PARCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE GAMARRA – CESAR	\$	793.425.519	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ANALISIS AL COMPONENTE DE LA CALIDAD DEL AGUA Y MODELACION DE LAS CORRIENTES HIDRICAS AFECTADAS POR VERTIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	21.000.000	RURAL	500	LIQUIDADO	TRANSPORTE DE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	22.530.464	RURAL	500	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO MOSQUITO Y DE LA VEREDA SABANAS DE CHAPETÓN EN EL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$	27.946.305	RURAL	400	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES

20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS, PARA EL ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN DIVINO NIÑO, BARRIO EL CARMEN, SAN MARTIN, SAN JOSÉ, ARAUJO, EL COMERCIO Y LA PESQUERA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 300.000.000	URBANO	5000	LIQUIDADO	SGP FONPET - SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO CON SUS ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA LA EVACUACIÓN DE LAS AGUAS ESTANCADAS PRODUCTO DEL AUMENTO DE LOS NIVELES DEL RIO MAGDALENA EN GAMARRA - CESAR	\$ 57.434.037	URBANO	15000	LIQUIDADO	PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN - RB FONDO SOBRETASA ACTIVIDAD BOMBERIL	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE REDES DOMICILIARIAS, PARA EL ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL SECTOR COMERCIO Y EL BARRIO EL PRADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 211.023.063	URBANO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	SUBSIDIO PARCIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA VIGENCIA 2023 PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 852.932.433	MIXTO	15000	LIQUIDADO	SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PERTENECIENTE A LAS OFICINAS DE LA TARIMA UBICADA EN EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 23.156.570	URBANO	400	LIQUIDADO	SGP PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	SIN OBSERVACIONES
20295	GAMARRA	VI	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS DEL SECTOR COMERCIO DEL MUNICIPIO DE GAMARRA - CESAR	\$ 30.000.000	URBANO	1000	LIQUIDADO	SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHAMPAN, MUNICIPIO DE CURUMANI – CESAR	\$ 806.151.929	RURAL	343	ADJUDICADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE – MUNICIPIO DE CURUMANI, COMO MEDIDA DE DESCONTAMINACIÓN DEL RECURSO HIDRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	\$ 1.984.239.648	RURAL	7500	ADJUDICADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	PUESTA EN MARCHA DE UN POZO PROFUNDO DE 130MTS CON EQUIPO DE BOMBEO DE 15 KW, ALIMENTADO POR UN SISTEMA DE GENERACION FOTOVOLTAICA, Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION EN LA ESTACION DE BOMBEO UBICADA EN EL PREDIO DENOMINADO "UN COMPROMISO CON EL PUEBLO" DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CURUMANI, ACUACUR E.S.P.	\$ 665.639.495	RURAL		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6, 7 Y 8 DEL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE, MUNICIPIO DE CURUMANI - CESAR	\$ 902.774.399	URBANO		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES

20228	CURUMANI	VI	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE CURUMANI DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 1.869.158.878	URBANO		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20228	CURUMANI	VI	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 949.377.173	URBANO		LIQUIDADO	RECURSOS PROPIOS	SIN OBSERVACIONES
20750	SAN DIEGO	VI	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL CORREGIMIENTO DE LAS PITILLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 6.295.806.076	RURAL	421	LIQUIDADO	OCAD PAZ	SIN OBSERVACIONES
	AGUACHICA								

	
Visto Bueno Jefe de Planeación del Gestor	Visto Bueno Gerente / Secretario / Secretaria del Gestor
JAIME JOSÉ GARCÉS GARCÍA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA

Relación de Información del PEI			
Hoja del Archivo	Descripción de Contenido	Información Faltante	Observaciones
Información Básica	Histórico de Formulación y Modificaciones PEI. Información Básica del Departamento. Relación de Responsables por Componentes Gestor. Instrumentos de Planeación PDA. Vinculación Municipios al PDA y Suscripción Planes de Acción Municipal Sesiones de Comités Directivos realizadas durante el Cuatrienio 2024-2027.		
Línea Base Indicadores	Línea Base Indicadores sectoriales Cascor Urbano y Rural de la totalidad de los municipios del Departamento.		
Fuentes de Recursos	Fuentes de recursos Comprometidos para el PEI 2024-2027.		
Cierre Financiero 2024	Recursos comprometidos por fuente y Componente para el Capítulo 2024 del PEI.		
Cierre Financiero 2025	Recursos comprometidos por fuente y Componente para el Capítulo 2025 del PEI.		*Los recursos PGN (Colombia Potencia Mundial de la Vida) destinados al Subcomponente de Reformulación, ya cuentan con CDR expedidos para el proyecto: "Optimización del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios Villa Azul y Villa del Cesar (Barrio Nueva Esperanza) en el municipio de Copey". Actualmente, el proyecto se encuentra suspendido, debido a la necesidad de adelantar un proceso de reformulación y realizar una nueva contratación para la ejecución del alcance pendiente. En este sentido, Aguas del Cesar S.A. E.S.P evaluará la pertinencia de mantener los CDR expedidos hasta la fecha o proceder con su cierre y la expedición de nuevos CDR una vez se culmine el proceso de reformulación del proyecto. *El proyecto de preinversión denominado: "ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR" por valor de \$350.000.001 fuente SGP Municipio fue viabilizado a través de comité Técnico Departamental realizado el día 22 de octubre de 2024, y actualmente se encuentra pendiente expedir los respectivos CDR.
Metas 2024	Metas establecidas en la vigencia 2024 para el Cuatrienio 2024-2027		
Metas 2025	Metas establecidas en la vigencia 2025 para el Cuatrienio 2024-2027		
Metas Sectoriales	Línea Base Indicadores sectoriales Cascor Urbano y Rural de la totalidad de los municipios del Departamento.		
Impacto Indicadores	Impacto de las inversiones terminadas y/o viabilizadas en el marco del PEI 2024-2027.		
Cronograma 2024	Cronograma para el cumplimiento de las metas establecidas para el capítulo 2024 del PEI.		
Cronograma 2025	Cronograma para el cumplimiento de las metas establecidas para el capítulo 2025 del PEI.		
Inversiones Complementarias	Inversiones identificadas que se estén ejecutando con recursos que no hagan parte del PDA		
Observaciones y Resumen	Información del PEI. Resumen PEI 2024-2027. Observaciones Generales y Notas.		



Resumen PEI 2024-2027

Número de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	96	Valor (\$) de Inversiones Priorizadas PEI 2024-2027	\$ 921.561.765.162
---	----	---	--------------------

Observaciones Generales y Notas

1. Los proyectos de inversión de infraestructura incluidos en los Cierres Financieros de los capítulos del PEI 2024-2027 podrán ser susceptibles de financiación, previa viabilización. Es importante aclarar que los nombres y valores iniciales de los proyectos son estimativos, y los definitivos serán los definidos en los oficios de viabilización correspondientes.
- Para la expedición del documento de compromiso, el Gestor del PDA deberá certificar que el proyecto está incluido en el respectivo PAM. Esta certificación deberá incluir una matriz de cierre financiero del respectivo capítulo donde se evidencie el compromiso de recursos para los proyectos viabilizados y en la cual se confirme que existen recursos disponibles en las fuentes de financiación, ajustados según las variaciones de los valores iniciales de los proyectos.
- Adicionalmente, en la próxima sesión del Comité Directivo del PDA, será necesario actualizar los nombres y valores de los proyectos que hayan sido viabilizados.
2. El Gestor del PDA como ejecutor de la política pública del departamento, deberá garantizar que los proyectos de preinversión e inversión surtan el respectivo proceso del mecanismo de evaluación y viabilización de acuerdo con la normatividad vigente.
3. Se hace necesario que cada uno de los productos que resulte de los estudios y diseños (según la naturaleza del proyecto y especificidad) garanticen el cumplimiento de los lineamientos emitidos por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el siguiente sentido: Diagnóstico integral, prefactibilidad, análisis de alternativas, concertación, estudios y diseños a nivel de detalle constructivo, definitivo, análisis y gestión predial - ambiental, estructuración institucional, desarrollo comunitario, formulación y presentación del proyecto integral y obtención del concepto técnico aceptable ante el respectivo mecanismo de evaluación del proyecto.
4. Es importante efectuar salvedad que, no es responsabilidad del Comité Directivo del PDA ni del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como miembro de dicho comité, efectuar la aprobación de temas de tipo técnico que atañen con la pertinencia de posibles preinversiones, estudios de mercado, ni presupuestos, ni precios, ni valores unitarios de consultoría, ni temas técnicos de proyectos, ni viabilidades y/o reformulaciones de los proyectos. Por lo que, la asignación de recursos financieros en el PEI 2024-2027 se hace en función y en el marco del Decreto 1425 de 2019, para temas que atañen con la planeación, metas y proyectos del PEI 2025.
5. El Gestor del PDA deberá garantizar que los proyectos cuenten con las respectivas interventorías integrales en todas las etapas (planeación, diseño, construcción y puesta en marcha), la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales de cada proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normativa vigente para tal fin. Lo anterior, se encuentra fundamentado en el artículo 34 del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento y la normativa vigente.
6. El cumplimiento de los parámetros legales, normativos y técnicos que implican las inversiones, así como la ejecución de los recursos y proyectos referidos en el componente de Inversión de Infraestructura, es responsabilidad exclusiva del Gestor, así como su seguimiento y cumplimiento de las metas. La Subdirección de Programas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco de las competencias asignadas, no efectúa verificación, control o seguimiento a la ejecución de los componentes.

El presente Plan de Estratégico de Inversiones, compuesto por 13 hojas, se actualiza para ser presentado en el C.D. No. 50 del día 19 del mes de marzo del año 2025. Las partes firmantes declaran la veracidad de la totalidad de lo que está consignado en este documento.

	
Firma Jefe de Planeación del Gestor PDA	Firma Gerente / Secretario / Secretaria Gestor PDA
JAIME JOSE GARCÉS GARCÍA	LEONARDO ANDRÉS ZULETA GUERRA
C.C.: 77185788	C.C.:77.161.047