

3.3. Metas y Proyectos del Capítulo 2023

Metas	Servicio(s)/Componente	Municipios (s)	Proyectos/Actividades	Valor (\$)	Indicador Impactado	Indicador Proyectado	Avance	Avance Porcentual
Vincular al municipio de Valledupar al PDA.	N/A	Valledupar	Realizar los trámites pertinentes para dar a conocer las bondades de estar vinculado al PDA y la vinculación al municipio de Valledupar al PDA.	\$ -	Vinculación del Municipio al PDA	Lograr la vinculación de municipio al PDA	Se hicieron todas las gestiones para la vinculación del municipio de Valledupar al PDA y el pasado 6 de junio de 2023 se firmo el convenio de vinculación No. 002 de 2023 por un periodo de 10 años.	100%
Obtener la aprobación del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios vigencia 2023	COMPONENTE ASEGURAMIENTO	La Jagua de Ibirico, La Paz, Río de Oro, San Alberto y comunidades indígenas	Plan de Aseguramiento: 300.000.000 SIASAR: \$125.000.000 PACA: \$200.000.000	\$ 625.000.000	Plan de aseguramiento aprobado así: Implementación Fase III SIASAR PACA	1 Plan de Aseguramiento aprobado capítulo 2023	Mediante comunicado de fecha 31 de mayo de 2023, el MVCT emiten concepto indicando que el documento presentado por el PDA se ajusta a los lineamientos y a la metodología establecida en la Resolución 895 de 2021 y el Decreto 1425 de 2019, para la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico para el departamento del Cesar vigencia 2023, como parte de los instrumentos de planeación establecidos para el Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico.	100%
				\$ 625.000.000				
Obtener la aprobación del Plan de Gestión Social vigencia 2023	COMPONENTE SOCIAL	Municipios vinculados al PDA	Plan de Gestión Social: Línea de capacitación: Línea de comunicación: Línea de participación ciudadana:	\$ 120.000.000	Línea de capacitación Línea de participación ciudadana Línea de comunicación	Ejecutar el Plande Gestion Social del PDA Cesar 2023	El 16 de marzo de 2023, el MVCT emite concepto favorable indicando que el instrumento de planeación del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, denominado Plan de Gestión Social y su respectivo cronograma de trabajo para el departamento de Cesar vigencia 2023, fue concertado entre su equipo de trabajo y los profesionales de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. Se concluyó que estos documentos se encuentran dentro de los lineamientos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, cumplen con la metodología dispuesta en la Resolución No. MVCT 895 de 2021, y responden a las necesidades actuales del departamento.	100%
Obtener la asignación de recursos del plan ambiental para la vigencia 2023	COMPONENTE AMBIENTAL	Municipios vinculados al PDA	Plan Ambiental PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL: CONSERVACIÓN: SANEAMIENTO BÁSICO:	\$ 12.763.426.660	Asignar recursos al Plan Ambiental capítulo2023 aprobado	Asignación de recursos al Plan Ambiental capítulo2023 aprobado	Se logró la obtención del concepto de aprobación del PGR del PDA Cesar por parte de la Dirección de Política y Regulación del MVCT, el día 16 de noviembre de 2022. En comité Directivo No. 49, celebrado el 29 de marzo de 2023, se asignaron recursos para la vigencia 2023, por valor de \$ 15.365.209.056, para realizar las demás actividades plasmadas en la matriz de concertación incluidas en el plan.	100%
Obtener la asignación de recursos del plan de riesgo Sectorial para la vigencia 2023	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	Municipios vinculados al PDA	Plan de Gestión del Riesgo Sectorial que incluye los souientes componentes: CONOCIMIENTO DEL RIESGO REDUCCIÓN DEL RIESGO: \$7.775.811.170 MANEJO DEL DESASTRE	\$ 7.775.811.170	Asignar recursos Plan de Gestión del Riesgo Sectorial capítulo 2023 aprobado	Asignación recursos Plan de Gestión del Riesgo Sectorial capítulo 2023 aprobado	Se logró la obtención del concepto de aprobación del PGR del PDA Cesar por parte de la Dirección de Política y Regulación del MVCT, el día 16 de noviembre de 2022, sin embargo, no alcanzó a ser llevado a Comité Directivo para su aprobación, por lo que los recursos fueron trasladados al Capítulo 2023. Posteriormente fue presentado, en comité Directivo No. 49, celebrado el 29 de marzo de 2023, donde se logró asignación de recursos por valor de \$ 7.775.811.170, para ser ejecutados en la vigencia 2023.	100%
Lograr los conceptos técnicos favorables y/o la Viabilización de Proyectos de Infraestructura de AAA ante los respectivos mecanismos de evaluación de proyectos y de acuerdo a los recursos disponibles y por gestionar	ACUEDUCTO	Mariangola	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Mariangola, municipio de Valledupar	\$ 11.649.915.677	Numero de Proyectos de Infraestructura de Acueducto, y Alcantarillado con Concepto Técnico Favorables y/o Viabilizados	10 conceptos técnicos favorables y/o viabilizados de proyectos de infraestructura en Acueducto y alcantarillado	En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 02 de 2023 del 19 de octubre de 2023, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%
		Pelaya	Construcción y optimización la línea de conducción del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Pelaya-departamento del Cesar	\$ 1.835.774.648			Este proyecto se encuentra en estructuración y no alcanzó a ser presentado en Comité para su aprobación y viabilización.	0%
		Valencia	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Valencia, municipio de Valledupar	\$ 6.157.393.567			En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 01 de 2023 del 4 de agosto de 2023, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%
		Badillo	Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Badillo, municipio de Valledupar	\$ 5.370.422.316			En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 01 de 2023 del 4 de agosto de 2023, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%
		Curumani	Suministro e instalación de micromedidores en el casco urbano del municipio de Curumani, departamento del Cesar	\$ 5.500.000.000			Este proyecto fue viabilizado mediante Comité Técnico Departamental para la evaluación, viabilización y aprobación de proyectos N. 01 de 2022 de fecha 20 de abril de 2022.Se esperaba la consecución de los recursos para el periodo 2023 pero no fue posible.	0%
		San Alberto	Construcción y optimización del sistema de acueducto del municipio de San Alberto, departamento del Cesar	\$ 7.511.585.149			Mediante concepto técnico de fecha 9 de febrero de 2023 y mediante resolución 003 de SGR se da concepto favorable de viabilidad al proyecto	100%
		Bosconia	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable – ptap del municipio de bosconia, departamento del Cesar Fase II	\$ 35.499.957.868			El proyecto fue viabilizado en la vigencia 2022 pero sin incluir los recursos SGP. Se incluyó el proyecto nuevamente y viabilizado mediante Resolución No. 013 de 17 de abril de 2023.	100%
		Becerril	Optimización del sistema de acueducto en la cabecera urbana del municipio de Becerril, departamento del Cesar	\$ 18.894.764.739			Mediante Resolución No. 065 del 4 de octubre de 2022, se da la aprobación de los recursos para la ejecución de este proyecto con las siguientes fuentes aprobadas: SGR MUNICIPIO VIGENCIA PRESUPUESTAL 2021-2022 por valor de \$ 13.458.229.742,74 SGR DEPARTAMENTO VIGENCIA 2023-2024 por valor de \$ 5.999.999.996,26 y designando como ejecutores a la empresa de servicios públicos de Becerril, EMBECERRIL E.S.P. por un valor total del proyecto \$ 19.458.229.739, pero mediante comité directivo No. 41 de fecha 29 de marzo de 2023 se asignaron recursos por un valor aproximado de \$19.000.000.000 con fuentes SGR municipal y departamental.	100%
		Aguachica	Optimización y ampliación del sistema de tratamiento de agua potable Fase I del municipio de Aguachica, departamento del Cesar - fase I	\$ 4.410.000.000			Mediante documento de decisión del ajuste emitido por el alcalde municipal de Aguachica de fecha 22 de diciembre de 2023, donde consideran los conceptos y necesidades de ajuste del proyecto, se decide aprobar dicho trámite con el consecutivo de aprobación de ajuste 001 e iniciar el registro de la plataforma por valor de 4.410.000.000, con cargo a la fuente de financiación SGR – Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría.	100%
		Curumani	Reformulación Optimización del sistema de acueducto del corregimiento de San Sebastián, municipio de Curumani Cesar	\$ 556.634.629			En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 02 de 2023 del 19 de octubre de 2023, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%
		La Gloria	Reformulación Optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de La Gloria, departamento del Cesar.	\$ 349.999.301			En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 01 de 2023 del 4 de agosto de 2023, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%

		Curumani	Construcción y optimización la línea de conducción del sistema de acueducto de la cabecera urbana de Curumani-departamento del Cesar	\$	3.605.470.600			En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 03 de 2023 del 1 de noviembre de 2023, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%	
		Curumani	Optimización del sistema de acueducto mediante la construcción de tanque elevado en el corregimiento de champán municipio de Curumani departamento del Cesar	\$	896.465.905			Mediante Decreto No. 164 del 18 de diciembre de 2023 se viabilizo, priorizo, aprobo y designo a la empresa de servicios publicos como ejecutores del proyecto con fuente SGR MUNICIPAL.	100%	
		El Copey	Optimización de la red de distribución de agua potable del casco urbano del municipio de El Copey Fase 1, municipio de El Copey, departamento del Cesar	\$	12.712.180.860			El Ministerio mediante resolucion No. 0444 del 9 de junio de 2023, asigno al municipio de El Copey el apoyo financiero con recursos de la Nacion.	100%	
		ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Pelaya	Optimización y construcción de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes barrios de la cabecera municipal de Pelaya	\$			1.960.000.000	Mediante Resolución No. 036 del 9 de noviembre de 2023, del Sistema General de Regalias se priorizo y aprobó el proyecto	100%
		ALCANTARILLADO	Curumani	Optimizacion del sistema de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de San Roque - municipio de Curumani, como medida de descontaminación del recurso hídrico, en el departamento del Cesar.	\$			2.167.326.009	Mediante Resolucion No. 0596 del 22 de noviembre de 2023, se prioriza,aprueba y designa a la empresa de servicios publicas de Curumani ACUCUR Esp como ejecutores del proyecto con fuente SGR	100%
			Ataquez	Construcción del sistema de alcantarillado del corregimiento de Ataquez, municipio de valledupar, cesar	\$			27.000.000.000	En diciembre del año 2020, el PDA Cesar presentó en Regalias (OCAD Paz) el proyecto BPIN-20201301012038 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO ATANQUEZ MUNICIPIO DE VALLEDUPAR por valor de: \$13.020.757.173, el cual fue evaluado por el equipo de regalias del MVCT y devuelto en enero de 2021 indicando que no contenía toda la documentación requerida para poder ser evaluado.	0%
			San Alberto	Construcción del alcantarillado sanitario en el corregimiento Las Palmas municipio de San Alberto, departamento del Cesar	\$			1.425.000.000	Este proyecto sse encuentra en estructuración y no alcanzó a ser presentado en Comité para su aprobación y viabilización.	0%
			El Copey	Construcción de una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) en el barrio las delicias del municipio de El Copey – Cesar	\$			305.094.851	Que mediante certificado de la secretaria de infraestructura, desarrollo y medio ambiente del municipio de El Copey con fecha 2 de junio de 2023, se indica que el proyecto de inversión cuenta con viabilidad ambiental, social, legal, financiera y técnica por parte de la secretaria de hacienda, así mismo se cuenta con la solicitud de disponibilidad CDP por valor de \$305.538.219 y RP por valor de \$ 305.094.851	100%
		COMPONENTE ASEGURAMIENTO	Astrea	Terminar proyecto para el fortalecimiento empresarial en el municipio de Astrea que incluye el catastro de usuarios de toda la zona corregimental del municipio de Astrea	\$			45.000.000	En Comité Técnico Departamental del Cesar N. 01 de 2023 del 4 de agosto de 2023, se evaluó viabilizó y aprobó este proyecto.	100%
		Lograr los conceptos técnicos favorables y/o viabilización de proyectos de preinversión	ALCANTARILLADO	El Paso	Estudios y diseños del alcantarillado en la Cabecera Urbana de El Paso departamento del Cesar			\$	841.590.548	Numero de Proyectos de preinversión con Concepto Técnico Favorables y/o Viabilizados
				\$	148.694.576.667					
Lograr contratación de Proyectos de Infraestructura de AAA	ACUEDUCTO	Bosconia	Construcción de la planta de tratamiento de agua potable – ptap del municipio de bosconia, departamento del cesar Fase II	\$	35.499.957.868	Lograr la contratación de las obras e interventoría de proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Lograr la contratación de obras e interventorias de 4 proyectos de acueducto y alcantarillado	Se apertura el proceso licitatorio LOP-SIN-0012-2023, posteriormente se contrató la obra 2023040018, con numero de contrato SECO II, CO1.PCNCNR.5420718, con fecha de suscripción del contrato 4 DE OCTUBRE DE 2023, dando inicio al proyecto el 4 de diciembre de 2023 y plazo de ejecucion de 20 meses.	100%	
		Curumani	Suministro e instalación de micromedidores en el casco urbano del municipio de Curumani, departamento del Cesar	\$	5.183.634.778			Este proyecto no se logro contratar	100%	
		Aguachica	Ampliación de la capacidad de almacenamiento del acueducto urbano del municipio de Aguachica, Cesar	\$	12.294.213.085			Se contrato el 12 de enero de 2023	100%	
		San Alberto	Construcción y optimización del sistema de acueducto del municipio de San Alberto, departamento del Cesar	\$	7.511.585.149			Se contrato el 5 de septiembre de 2023	100%	
								\$	60.489.390.880	
Lograr la Terminación de Proyectos de Infraestructura de AAA	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Astrea	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (FASE 1) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del cesar	\$	759.454.950	Lograr la terminación de de proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Lograr la terminación de 4 proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Se termino el 6 de agosto de 2023	100%	
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Astrea	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (FASE 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del cesar	\$	10.688.020.657			Se termino el 10 de abril de 2023	100%	
	ACUEDUCTO	La Gloria	Optimización del Sistema de Acueducto de la cabecera municipal de La Gloria en el departamento del Cesar	\$	3.763.662.709			No se logro la terminación del contrato porque se requiere tramitar por parte del municipio de la Gloria el permiso de conexión ante el operador de energía y el municipio presenta una deuda y el operador de energía no permite iniciar ningún trámite hasta tanto no se encuentre a paz y salvo.	0%	
		Aguachica	Optimización y ampliación del sistema de tratamiento de agua potable Fase I del municipio de Aguachica, departamento del cesar - fase I	\$	10.499.837.329			No se logró la terminación teniendo en cuenta que el municipio solicito ajuste del proyecto	0%	
					\$			25.710.975.645		
Lograr la liquidación de proyectos de infraestructura de AAA	ALCANTARILLADO	Chimichagua	Construcción de las redes de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y sistema de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Saloa, municipio de Chimichagua , cesar	\$	11.211.381.858	Lograr la liquidación de los contratos de obra e interventoría de los proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Lograr la liquidación de 6 contratos de obra e interventoría de los proyectos de Acueducto y Alcantarillado	Terminado, en proceso de Liquidacion	0%	
		Paillitas	Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento de palestina municipio de paillitas departamento del Cesar	\$	3.825.821.762			Se encuentra en proceso de entrega de la documetacion definitiva para la liquidacion	0%	
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Astrea	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (FASE 1) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar	\$	759.454.950			Terminado, en proceso de Liquidacion	0%	
		Astrea	Optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (FASE 2) de la cabecera municipal de Astrea, departamento del Cesar	\$	10.688.020.657			Se firmo el acta liquidacion el 29 de enero de 2024	100%	
	ACUEDUCTO	La Gloria	Optimización del Sistema de Acueducto de la cabecera municipal de La Gloria en el departamento del Cesar	\$	3.763.662.709			No se logro la terminación y la liquedacion del contrato porque se requiere tramitar por parte del municipio de la Gloria el permiso de conexión ante el operador de energía y el municipio presenta una deuda y el operador de energía no permite iniciar ningún trámite hasta tanto no se encuentre a paz y salvo.	0%	
				\$	30.248.341.936					
TOTAL					\$ 209.808.967.547					